



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
**Registro de Avances Físicos y Financieros**  
(Cifras en Pesos)

**MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

**Año de Ejercicio 2018.**

**Reporte de Ejercido Acumulado**

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 63,996,948.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
23206/ 0011 128452	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LOMA DE SAN. CARLOS / ENTHAVI 1ª SECCION	CONTRATO	2018-05-15	2018-08-15	800,000.00	800,000.00	0.00	799,799.69	799,799.69	0.00	03 METRO CUBICO	146.00		3 POBLADO	1	312	99	99.97
23207/ 0012 319401	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CAÑO REGADOR / ENTHAVI 2ª SECCION	ADMINISTRACION	2018-05-15	2018-08-15	400,000.00	400,000.00	0.00	399,118.94	399,118.94	0.00	01 METRO LINEAL	1,500.00		3 POBLADO	1	312	98	99.78
23208/ 0013 321520	15 AYS	AP AGUA POTABLE	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DE LINEA DE AGUA POTABLE TRAMO DOS / ENTHAVI 1ª SECCION	CONTRATO	2018-05-15	2018-08-15	350,000.00	350,000.00	0.00	349,944.56	349,944.56	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	4,744	99	99.98
23210/ 0014 321570	15 AYS	AP AGUA POTABLE	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DE AGUA TRAMO UNO / TLALTENANGO ABAJO	ADMINISTRACION	2018-05-15	2018-08-15	450,000.00	450,000.00	0.00	449,847.42	449,847.42	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	1,520	99	99.97
23211/ 0015 318962	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE / COLONIA LAZARO CARDENAS	CONTRATO	2018-10-01	2018-11-30	400,000.00	400,000.00	0.00	399,775.51	399,775.51	0.00	01 METRO LINEAL	600.00		3 POBLADO	1	3,300	99	99.94
23213/ 0016 294615	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIOS PARAJES / COLONIA CENTRO CEREMONIAL OTOMI	ADMINISTRACION	2018-05-30	2018-08-31	400,000.00	400,000.00	0.00	398,451.64	398,451.64	0.00	01 METRO LINEAL	2,000.00		3 POBLADO	1	556	100	99.61
23214/ 0017 293797	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE / SAN PEDRO ARRIBA 4ª SECCION	CONTRATO	2018-05-15	2018-08-16	400,000.00	400,000.00	0.00	396,233.13	396,233.13	0.00	01 METRO LINEAL	780.00		3 POBLADO	1	853	99	99.06
23216/ 0018 294548	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE / SAN PEDRO ARRIBA 5ª SECCION	CONTRATO	2018-06-01	2018-08-31	800,000.00	800,000.00	0.00	784,565.29	784,565.29	0.00	01 METRO LINEAL	900.00		3 POBLADO	1	581	98	98.07
23218/ 0019 128802	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE / COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	ADMINISTRACION	2018-05-15	2018-08-15	250,000.00	250,000.00	0.00	245,908.09	245,908.09	0.00	01 METRO LINEAL	650.00		3 POBLADO	1	568	98	98.36
23220/ 0020 294817	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE / ENTHAVI 3ª SECCION, (OJO DE AGUA)	ADMINISTRACION	2018-05-15	2018-08-15	800,000.00	800,000.00	0.00	797,353.77	797,353.77	0.00	01 METRO LINEAL	1,400.00		3 POBLADO	1	312	99	99.67
23223/ 0021 319415	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE / JIQUIPILCO EL VIEJO 3ª SECCION (TIERRA BLANCA)	ADMINISTRACION	2018-05-15	2018-08-15	500,000.00	500,000.00	0.00	499,731.68	499,731.68	0.00	01 METRO LINEAL	2,000.00		3 POBLADO	1	3,724	100	99.95
23227/ 0022 295037	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE / TLALTENANGO ARRIBA	CONTRATO	2018-04-02	2018-07-01	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	3,180,858.35	3,180,858.35	0.00	03 METRO CUBICO	600.00		3 POBLADO	1	894	99	99.40
23228/ 0023 295379	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	SUMINISTRO Y CONEXION POR TERMOFUSION DE TUBERIA PAD Y PIEZAS ESPECIALES PARA LA OBRA LINEA DE AGUA POTABLE SOBRE ARROYO SIN NOMBRE DE LA AFLUENTE DEL RIO SOLANO / COLONIA CENTRO CEREMONIAL OTOMI	CONTRATO	2018-05-01	2018-07-30	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,978,678.93	2,978,678.93	0.00	01 METRO LINEAL	6,365.00		3 POBLADO	1	4,587	99	99.29
23230/ 0024 319436	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	TERMINACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO / ENTHAVI 3ª SECCION, (OJO DE AGUA)	CONTRATO	2018-05-15	2018-08-15	220,000.00	220,000.00	0.00	219,154.25	219,154.25	0.00	03 METRO CUBICO	146.00		3 POBLADO	1	312	100	99.62
23232/ 0026 128956	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS LAURELES ( 1A SECCION ) / SAN LORENZO OYAMEL	CONTRATO	2018-05-02	2018-07-31	350,000.00	350,000.00	0.00	349,555.40	349,555.40	0.00	01 METRO LINEAL	310.00		3 POBLADO	1	1,920	100	99.87
23234/ 0027 59067	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (1A SECCION) / SAN DIEGO ALCALA	CONTRATO	2018-05-02	2018-06-14	400,000.00	400,000.00	0.00	399,795.22	399,795.22	0.00	01 METRO LINEAL	350.00		3 POBLADO	1	3,766	99	99.94



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2018.

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 63,996,948.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
23237/002858964	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO / COLONIA LAZARO CARDENAS	CONTRATO	2018-05-28	2018-06-15	400,000.00	400,000.00	0.00	397,439.81	397,439.81	0.00	01 METRO LINEAL	300.00		3 POBLADO	1	3,766	99	99.36
23238/0029319083	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO PARA DRENAJE PLUVIAL / TLALTENANGO ARRIBA	CONTRATO	2018-06-15	2018-08-15	300,000.00	300,000.00	0.00	289,818.22	289,818.22	0.00	01 METRO LINEAL	15.00		3 POBLADO	1	1,580	96	96.61
23240/0030294186	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIOS PARAJES / CALLE REAL	ADMINISTRACION	2018-05-15	2018-08-15	300,000.00	300,000.00	0.00	299,292.30	299,292.30	0.00	01 METRO LINEAL	431.00		3 POBLADO	1	3,301	99	99.76
23242/0031320836	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	200 POZOS DE ABSORCION	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y FOSAS SEPTICAS EN VARIOS PARAJES / COLONIA CENTRO CEREMONIAL OTOMI	CONTRATO	2018-05-30	2018-08-30	400,000.00	400,000.00	0.00	358,823.17	358,823.17	0.00	03 METRO CUBICO	68.00		3 POBLADO	1	20	89	89.70
23243/0032297843	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO / JIQUIPILCO EL VIEJO 1ª SECCION	ADMINISTRACION	2018-05-15	2018-08-15	520,000.00	520,000.00	0.00	518,781.19	518,781.19	0.00	01 METRO LINEAL	900.00		3 POBLADO	1	3,724	99	99.76
23244/0033295168	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO / COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	ADMINISTRACION	2018-05-15	2018-08-15	500,000.00	500,000.00	0.00	499,714.36	499,714.36	0.00	01 METRO LINEAL	900.00		3 POBLADO	1	568	99	99.94
23246/0034319417	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO / JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO	ADMINISTRACION	2018-05-15	2018-08-15	300,000.00	300,000.00	0.00	298,767.18	298,767.18	0.00	01 METRO LINEAL	550.00		3 POBLADO	1	3,724	99	99.59
23247/0035319179	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE AGUAS CALIENTES-ORTIJA / ENTHAVI 2ª SECCION	ADMINISTRACION	2018-05-15	2018-08-15	500,000.00	500,000.00	0.00	497,311.54	497,311.54	0.00	01 METRO LINEAL	800.00		3 POBLADO	1	4,744	99	99.47
23263/0036318895	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES / SOLALPAN 1ª SECCION	ADMINISTRACION	2018-05-30	2018-08-30	400,000.00	400,000.00	0.00	399,494.04	399,494.04	0.00	01 METRO LINEAL	1,100.00		3 POBLADO	1	1,699	99	99.87
23264/0037129931	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO / JIQUIPILCO EL VIEJO 2ª SECCION	CONTRATO	2018-05-15	2018-08-15	2,225,000.00	2,225,000.00	0.00	1,656,809.01	1,656,809.01	0.00	01 METRO LINEAL	1,400.00		3 POBLADO	1	480	74	74.46
23265/0038297322	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO / JIQUIPILCO EL VIEJO 2ª SECCION	CONTRATO	2018-05-15	2018-08-15	450,000.00	450,000.00	0.00	448,720.28	448,720.28	0.00	01 METRO LINEAL	265.00		3 POBLADO	1	480	99	99.72
23266/0039130151	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE CHIMALPOPOCA / MOLINO ARRIBA	CONTRATO	2018-05-10	2018-07-09	800,000.00	800,000.00	0.00	799,672.94	799,672.94	0.00	01 METRO LINEAL	310.00		3 POBLADO	1	3,301	100	99.96
23267/0040140231	04 SAL	16 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD	A CONSTRUCCION DIRECTA	252 CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS	CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD 3a. ETAPA / ENTHAVI 1ª SECCION	CONTRATO	2018-05-15	2018-08-15	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	2,289,782.69	2,289,782.69	0.00	02 METRO CUADRADO	450.00		3 POBLADO	1	312	99	99.55
23268/0041297664	04 SAL	16 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD	A CONSTRUCCION DIRECTA	252 CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD MEDICA SEGUNDA ETAPA / SAN PEDRO ARRIBA 1ª SECCION	CONTRATO	2018-06-14	2018-10-01	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	3,389,242.63	3,389,242.63	0.00	02 METRO CUADRADO	620.00		3 POBLADO	1	312	99	99.68
23269/0042294741	04 SAL	16 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD	A CONSTRUCCION DIRECTA	252 CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS	CONTINUACION CON LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD / LAUREL 2ª SECCION	ADMINISTRACION	2018-06-04	2018-09-14	400,000.00	400,000.00	0.00	399,854.20	399,854.20	0.00	02 METRO CUADRADO	45.00		3 POBLADO	1	983	99	99.96
23270/0043319192	04 SAL	16 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD	A CONSTRUCCION DIRECTA	252 CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS	CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD / TLALTENANGO ARRIBA	CONTRATO	2018-06-03	2018-09-03	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	3,388,265.14	3,388,265.14	0.00	02 METRO CUADRADO	580.00		3 POBLADO	1	834	99	99.66



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2018.

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 63,996,948.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
23272/ 0044 140312	17 URB	UR URBANIZACIO N	B AMPLIACION COMPLEMEN TARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE SAN ISIDRO / MOLINO ABAJO	CONTRAT O	2018-05-08	2018-07-06	1,341,500.00	1,341,500.00	0.00	1,336,609.78	1,336,609.78	0.00	19 POSTE	11.00		3 POBLAD O	1	894	100	99.64
23273/ 0045 320801	17 URB	UR URBANIZACIO N	B AMPLIACION COMPLEMEN TARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION / MOLINO ABAJA	CONTRAT O	2018-06-15	2018-09-15	410,000.00	410,000.00	0.00	402,799.98	402,799.98	0.00	19 POSTE	3.00		3 POBLAD O	1	1,368	98	98.24
23274/ 0046 140390	17 URB	UR URBANIZACIO N	B AMPLIACION COMPLEMEN TARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION / TLALTENANGO ABAJO	CONTRAT O	2018-05-08	2018-07-06	500,000.00	500,000.00	0.00	496,146.44	496,146.44	0.00	19 POSTE	4.00		3 POBLAD O	1	894	99	99.23
23275/ 0047 140478	17 URB	UR URBANIZACIO N	B AMPLIACION COMPLEMEN TARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PARAJE LOS CORRALITOS / CALLE REAL	CONTRAT O	2018-05-08	2018-07-06	500,000.00	500,000.00	0.00	497,925.94	497,925.94	0.00	19 POSTE	6.00		3 POBLAD O	1	1,368	99	99.58
23276/ 0048 140687	17 URB	UR URBANIZACIO N	B AMPLIACION COMPLEMEN TARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PARAJE LOS ARCOS / CALLE REAL	CONTRAT O	2018-05-08	2018-07-06	500,000.00	500,000.00	0.00	497,434.90	497,434.90	0.00	19 POSTE	6.00		3 POBLAD O	1	1,368	99	99.49
23277/ 0049 140862	17 URB	UR URBANIZACIO N	B AMPLIACION COMPLEMEN TARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION / CERRITO DEL PANAL	CONTRAT O	2018-05-08	2018-07-06	400,000.00	400,000.00	0.00	395,069.40	395,069.40	0.00	19 POSTE	5.00		3 POBLAD O	1	694	100	98.77
23278/ 0050 141113	17 URB	UR URBANIZACIO N	B AMPLIACION COMPLEMEN TARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL / CAMPAMENTO KM 48	CONTRAT O	2018-05-01	2018-07-31	400,000.00	400,000.00	0.00	398,625.30	398,625.30	0.00	19 POSTE	4.00		3 POBLAD O	1	235	100	99.66
23279/ 0051 297776	17 URB	UR URBANIZACIO N	B AMPLIACION COMPLEMEN TARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE 10 DE MAYO y 2 DE NOVIEMBRE / SOLALPAN 1ª SECCION	CONTRAT O	2018-05-15	2018-08-15	400,000.00	400,000.00	0.00	398,115.52	398,115.52	0.00	19 POSTE	7.00		3 POBLAD O	1	1,699	99	99.53
23281/ 0053 141192	17 URB	UR URBANIZACIO N	B AMPLIACION COMPLEMEN TARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE LIBRAMIENTO / TLALTENANGUITO	CONTRAT O	2018-03-15	2018-06-15	800,000.00	800,000.00	0.00	798,825.82	798,825.82	0.00	19 POSTE	12.00		3 POBLAD O	1	1,168	99	99.85
23282/ 0054 141297	17 URB	UR URBANIZACIO N	B AMPLIACION COMPLEMEN TARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION / BARRIO DE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	CONTRAT O	2018-05-15	2018-08-15	500,000.00	500,000.00	0.00	472,357.22	472,357.22	0.00	19 POSTE	5.00		3 POBLAD O	1	312	94	94.47
23283/ 0055 298524	17 URB	UR URBANIZACIO N	B AMPLIACION COMPLEMEN TARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION / JIQUIPILCO EL VIEJO 1ª SECCION	CONTRAT O	2018-05-15	2018-08-15	500,000.00	500,000.00	0.00	499,403.34	499,403.34	0.00	19 POSTE	10.00		3 POBLAD O	1	3,724	99	99.88
23284/ 0056 141477	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION COMPLEMEN TARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	REHABILITACION DE RED DE ELECTRIFICACION / JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO	CONTRAT O	2018-05-15	2018-08-15	235,000.00	235,000.00	0.00	228,217.84	228,217.84	0.00	19 POSTE	4.00		3 POBLAD O	1	3,724	100	97.11
23285/ 0057 51649	17 URB	UR URBANIZACIO N	B AMPLIACION COMPLEMEN TARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PUBLICO / LA CAÑADA	CONTRAT O	2018-03-15	2018-06-15	500,000.00	500,000.00	0.00	499,579.80	499,579.80	0.00	17 PIEZA	46.00		3 POBLAD O	1	1,512	100	99.92
23286/ 0058 282694	17 URB	UR URBANIZACIO N	B AMPLIACION COMPLEMEN TARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION PARAJE PUERTA CHICA Y CENTRO / CERRITO DEL PANAL	CONTRAT O	2018-05-08	2018-07-06	800,000.00	800,000.00	0.00	797,236.60	797,236.60	0.00	19 POSTE	9.00		3 POBLAD O	1	714	99	99.66
23287/ 0059 283039	17 URB	UR URBANIZACIO N	B AMPLIACION COMPLEMEN TARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION / JIQUIPILCO EL VIEJO 2ª SECCION	CONTRAT O	2018-05-15	2018-08-15	400,000.00	400,000.00	0.00	391,663.26	391,663.26	0.00	19 POSTE	7.00		3 POBLAD O	1	4,199	98	97.92

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 63,996,948.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
23288/ 0060 298662	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE ARCO TECHO EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "NIÑOS HEROES" / ENTHAVI CENTRO	CONTRATO	2018-05-15	2018-08-15	899,000.00	899,000.00	0.00	891,266.03	891,266.03	0.00	02 METRO CUADRADO	300.00		5 ALUMNO	1	500	99	99.14
23288/ 0061 294435	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	203 PREESCOLAR (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS / JIQUIPILCO EL VIEJO 3ª SECCION (TIERRA BLANCA)	ADMINISTRACION	2018-05-15	2018-08-15	130,000.00	130,000.00	0.00	120,768.70	120,768.70	0.00	02 METRO CUADRADO	44.00		5 ALUMNO	1	3,599	92	92.90
23290/ 0062 283508	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN ESC. SECUNDARIA " GABINO BARREDA " ( 3A SECCIÓN ) / SAN LORENZO OYAMEL	CONTRATO	2018-05-15	2018-07-15	1,030,000.00	1,030,000.00	0.00	1,029,972.89	1,029,972.89	0.00	02 METRO CUADRADO	523.53		5 ALUMNO	1	270	100	100.00
23291/ 0063 283676	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN PREESCOLAR BILINGÜE GUSTAVO BAZ PRADA (3a. SECCION) / SAN LORENZO OYAMEL	CONTRATO	2018-05-15	2018-07-15	550,000.00	550,000.00	0.00	549,979.52	549,979.52	0.00	02 METRO CUADRADO	237.60		5 ALUMNO	1	120	100	100.00
23292/ 0064 294513	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC SECUNDARIA "BENITO JUAREZ" / SAN PEDRO ABAJO 1ª SECCION	ADMINISTRACION	2018-06-04	2018-09-14	700,000.00	700,000.00	0.00	698,273.64	698,273.64	0.00	02 METRO CUADRADO	160.00		5 ALUMNO	1	60	99	99.76
23296/ 0065 430571	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO / SAN PEDRO ARRIBA 1ª SECCION	CONTRATO	2018-05-15	2018-08-15	820,000.00	820,000.00	0.00	816,818.22	816,818.22	0.00	02 METRO CUADRADO	435.00		5 ALUMNO	1	180	91	99.60
23297/ 0066 299216	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	ARCOTECHO EN LA ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE / SAN PEDRO ARRIBA 2ª SECCION	CONTRATO	2018-05-15	2018-08-15	850,000.00	850,000.00	0.00	849,116.32	849,116.32	0.00	02 METRO CUADRADO	415.00		5 ALUMNO	1	180	99	99.90
23298/ 0067 294907	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	BANDA PERIMETRAL Y MURO DE CONTENCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO / SAN PEDRO ARRIBA 2ª SECCION	ADMINISTRACION	2018-06-11	2018-09-18	200,000.00	200,000.00	0.00	196,110.10	196,110.10	0.00	02 METRO CUADRADO	30.00		5 ALUMNO	1	180	99	98.05
23299/ 0068 283926	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE ARCO TECHO EN ESC. PRIMARIA "REVOLUCION" / LOMA ALTA	CONTRATO	2018-05-15	2018-08-15	850,000.00	850,000.00	0.00	849,772.80	849,772.80	0.00	02 METRO CUADRADO	390.00		5 ALUMNO	1	568	99	99.97
23300/ 0069 281084	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION / LAUREL 1ª SECCION	CONTRATO	2018-05-01	2018-07-31	780,000.00	780,000.00	0.00	779,987.20	779,987.20	0.00	02 METRO CUADRADO	135.00		5 ALUMNO	1	60	99	100.00

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 63,996,948.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
23301/0070 284202	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" / SAN PEDRO ARRIBA 3ª SECCION	CONTRATO	2018-04-16	2018-07-16	850,000.00	850,000.00	0.00	849,983.98	849,983.98	0.00	02 METRO CUADRADO	415.00		5 ALUMNO	1	180	100	100.00
23302/0071 284367	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	CONSTRUCCION DE 1 AULA EN JARDIN DE NIÑOS CONSTITUCION DE 1824 / SOLALPAN 2ª SECCION	CONTRATO	2018-04-16	2018-07-31	350,000.00	350,000.00	0.00	349,878.95	349,878.95	0.00	02 METRO CUADRADO	70.00		5 ALUMNO	1	30	99	99.96
23303/0072 295096	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE AULAS ESC. SECUNDARIA JOSE VASCONCELOS / JIQUIPILCO EL VIEJO 1ª SECCION	ADMINISTRACION	2018-05-15	2018-08-15	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	02 METRO CUADRADO	290.00		5 ALUMNO	1	3,724	100	100.00
23304/0073 299325	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE ARCO TECHO EN ESC. PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" / COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	CONTRATO	2018-05-15	2018-08-15	850,000.00	850,000.00	0.00	834,573.21	834,573.21	0.00	02 METRO CUADRADO	420.00		5 ALUMNO	1	568	98	98.19
23305/0074 284609	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL ESC. PRIMARIA / JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO	ADMINISTRACION	2018-05-15	2018-08-15	450,000.00	450,000.00	0.00	448,925.44	448,925.44	0.00	02 METRO CUADRADO	360.00		5 ALUMNO	1	3,724	99	99.77
23306/0075 284731	17 URB	UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION CALLE IGNACIO ALLENDE / MOLINO ABAJO	CONTRATO	2018-05-08	2018-07-06	565,000.00	565,000.00	0.00	564,710.93	564,710.93	0.00	19 POSTE	5.00		3 POBLADO	1	694	100	99.95
23307/0076 284862	17 URB	UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION CALLE MANUEL LOPEZ / MOLINO ABAJO	CONTRATO	2018-05-08	2018-07-06	488,000.00	488,000.00	0.00	486,736.19	486,736.19	0.00	19 POSTE	6.00		3 POBLADO	1	694	100	99.74
23308/0077 299421	17 URB	UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION PARAJE PINO, AZTECA Y CERRADA LA MORÁ (1a. SECCION) / SAN LORENZO OYAMEL	CONTRATO	2018-05-15	2018-07-15	800,000.00	800,000.00	0.00	785,880.04	785,880.04	0.00	19 POSTE	8.00		3 POBLADO	1	1,920	98	98.24
23309/0078 299548	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO SAN PEDRO ABAJO A ZANJA VIEJA / SAN PEDRO ABAJO 2ª SECCION	CONTRATO	2018-05-15	2018-08-15	700,000.00	700,000.00	0.00	699,773.46	699,773.46	0.00	02 METRO CUADRADO	1,080.00		3 POBLADO	1	652	100	99.97
23310/0079 320699	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NIHI / ENTHAVI CENTRO	ADMINISTRACION	2018-05-15	2018-08-15	90,000.00	90,000.00	0.00	89,492.68	89,492.68	0.00	02 METRO CUADRADO	210.00		3 POBLADO	1	312	99	99.44
23311/0080 319419	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DIVISION DEL NORTE ( 1A SECCION ) / SAN LORENZO OYAMEL	ADMINISTRACION	2018-05-15	2018-07-15	300,000.00	300,000.00	0.00	298,836.94	298,836.94	0.00	02 METRO CUADRADO	680.00		3 POBLADO	1	1,920	99	99.61
23312/0081 295653	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO ENTRONQUE KM 48 (2A SECCION) / SAN LORENZO OYAMEL	ADMINISTRACION	2018-05-15	2018-07-31	700,000.00	700,000.00	0.00	697,799.80	697,799.80	0.00	02 METRO CUADRADO	1,323.00		3 POBLADO	1	1,920	99	99.69

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 63,996,948.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
23313/ 0082 285019	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS / LA CAÑADA	CONTRATO	2018-03-15	2018-06-15	600,000.00	600,000.00	0.00	598,741.65	598,741.65	0.00	02 METRO CUADRA DO	1,250.00		3 POBLADO	1	796	100	99.79
23314/ 0083 298525	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS CALLE PRINCIPAL / SAN PEDRO ABAJO 1ª SECCION	ADMINISTRACION	2018-05-28	2018-08-30	300,000.00	300,000.00	0.00	298,550.04	298,550.04	0.00	01 METRO LINEAL	580.00		3 POBLADO	1	231	100	99.52
23315/ 0084 299657	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMINO PRINCIPAL (PRIMERA SECCION) / SAN DIEGO ALCALA	CONTRATO	2018-05-07	2018-07-16	600,000.00	600,000.00	0.00	597,745.03	597,745.03	0.00	01 METRO LINEAL	500.00		3 POBLADO	1	3,766	99	99.63
23316/ 0085 285260	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TEJOCOTE Y LAS VILLAS / TLALTENANGO ARRIBA	ADMINISTRACION	2018-05-05	2018-07-05	400,000.00	400,000.00	0.00	399,999.90	399,999.90	0.00	02 METRO CUADRA DO	1,000.00		3 POBLADO	1	610	100	100.00
23321/ 0086 299730	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE / TLALTENANGO ABAJO	CONTRATO	2018-06-05	2018-08-05	600,000.00	600,000.00	0.00	599,996.63	599,996.63	0.00	02 METRO CUADRA DO	588.00		3 POBLADO	1	610	99	100.00
23322/ 0087 285371	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL CORRAL DE PIEDRA / COLONIA CENTRO CEREMONIAL OTOMI	CONTRATO	2018-05-30	2018-08-31	600,000.00	600,000.00	0.00	598,593.60	598,593.60	0.00	02 METRO CUADRA DO	5,460.00		3 POBLADO	1	556	100	99.77
23323/ 0088 299809	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	264 PUENTES	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR / CERRITO DEL PANAL	ADMINISTRACION	2018-06-15	2018-08-15	1,190,000.00	1,190,000.00	0.00	1,178,438.29	1,178,438.29	0.00	02 METRO CUADRA DO	141.00		3 POBLADO	1	1,250	99	99.03
23325/ 0089 319444	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES / LAUREL 2ª SECCION	ADMINISTRACION	2018-05-30	2018-08-30	600,000.00	600,000.00	0.00	598,803.85	598,803.85	0.00	02 METRO CUADRA DO	1,150.00		3 POBLADO	1	983	99	99.80
23326/ 0090 299820	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS / SAN PEDRO ARRIBA 4ª SECCION	CONTRATO	2018-06-01	2018-09-01	400,000.00	400,000.00	0.00	399,999.27	399,999.27	0.00	01 METRO LINEAL	240.00		3 POBLADO	1	731	100	100.00
23327/ 0091 298649	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 12 DE ABRIL ENTRONQUE 10 DE MAYO / SOLALPAN 1ª SECCION	ADMINISTRACION	2018-05-15	2018-08-15	80,000.00	80,000.00	0.00	79,828.79	79,828.79	0.00	02 METRO CUADRA DO	170.00		3 POBLADO	1	1,699	100	99.79
23329/ 0092 285568	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	052 MUROS DE CONTENCION	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CAMINO A LA ESCUELA PRIMARIA / SOLALPAN 2ª SECCION	CONTRATO	2018-06-01	2018-08-31	790,000.00	790,000.00	0.00	788,454.46	788,454.46	0.00	01 METRO LINEAL	21.00		3 POBLADO	1	702	99	99.80
23330/ 0093 285599	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA JOYA / ZANJA VIEJA	CONTRATO	2018-05-15	2018-08-15	600,000.00	600,000.00	0.00	599,999.94	599,999.94	0.00	65 KILOM ETRO CUADRA DO	600.00		3 POBLADO	1	600	100	100.00
23331/ 0094 285636	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PARAJE COLOSIO / BARRIO DE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	CONTRATO	2018-05-15	2018-08-15	500,000.00	500,000.00	0.00	499,414.13	499,414.13	0.00	02 METRO CUADRA DO	760.00		3 POBLADO	1	312	99	99.88



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

**MUNICIPIO: 087 Temoaya / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

**Año de Ejercicio 2018.**

**Reporte de Ejercido Acumulado**

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 63,996,948.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
23332/ 0095 318949	17 URB	UR URBANIZACIO N	I EQUIPAMIE NTO DIRECTA	174 COMEDORES COMUNITARIO S	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (2a. SECCION) / SAN DIEGO ALCALA	CONTRAT O	2018-09-15	2018-11-15	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	844,783.59	844,783.59	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLAD O	1	3,766	80	80.46
23333/ 0096 299891	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRU CION DIRECTA	174 COMEDORES COMUNITARIO S	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (3A. SECCION) / SAN DIEGO ALCALA	CONTRAT O	2018-06-19	2018-09-17	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	1,040,585.15	1,040,585.15	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLAD O	1	1,050,000	99	99.10
23334/ 0097 299936	17 URB	UR URBANIZACIO N	B AMPLIACION COMPLEMEN TARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PUBLICO / SAN PEDRO ARRIBA 1ª SECCION	CONTRAT O	2018-06-01	2018-08-31	190,000.00	190,000.00	0.00	189,779.02	189,779.02	0.00	17 PIEZA	20.00		3 POBLAD O	1	680	99	99.88
23336/ 0098 320814	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILIT ACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE CON BANDA PERIMETRAL / CAMPAMENTO KM 48	CONTRAT O	2018-05-15	2018-08-15	400,000.00	400,000.00	0.00	341,868.59	341,868.59	0.00	01 METRO LINEAL	88.00		3 POBLAD O	1	1,000	86	85.47
23338/ 0099 300077	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRU CION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO / JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO	CONTRAT O	2018-05-15	2018-08-15	546,000.00	546,000.00	0.00	545,100.54	545,100.54	0.00	01 METRO LINEAL	466.00		3 POBLAD O	1	3,724	100	99.84
23339/ 0100 300227	17 URB	UR URBANIZACIO N	B AMPLIACION COMPLEMEN TARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA / MOLINO ABAJO	CONTRAT O	2018-07-27	2018-08-28	380,000.00	380,000.00	0.00	363,633.92	363,633.92	0.00	19 POSTE	3.00		3 POBLAD O	1	894	96	95.70
23340/ 0101 319144	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRU CION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO / ENTHAVI CENTRO	ADMINIST RACION	2018-05-15	2018-08-15	100,000.00	100,000.00	0.00	98,384.99	98,384.99	0.00	01 METRO LINEAL	260.00		3 POBLAD O	1	4,368	98	98.38
23342/ 0102 297744	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE / SAN PEDRO ABAJO 2ª SECCION	ADMINIST RACION	2018-06-01	2018-08-31	160,100.00	160,100.00	0.00	160,080.00	160,080.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,200.00		3 POBLAD O	1	756	100	99.99
23343/ 0103 300250	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRU CION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ( 3A SECCION ) / SAN LORENZO OYAMEL	CONTRAT O	2018-08-15	2018-09-15	250,000.00	250,000.00	0.00	249,175.83	249,175.83	0.00	01 METRO LINEAL	182.00		3 POBLAD O	1	1,200	99	99.66
23344/ 0104 319108	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRU CION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE / TLALTENANGO ABAJO	ADMINIST RACION	2018-08-29	2018-10-13	320,000.00	320,000.00	0.00	314,342.48	314,342.48	0.00	01 METRO LINEAL	241.00		3 POBLAD O	1	1,520	98	98.23
23345/ 0105 300365	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRU CION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO / CALLE REAL	ADMINIST RACION	2018-08-30	2018-10-29	600,000.00	600,000.00	0.00	599,882.40	599,882.40	0.00	01 METRO LINEAL	500.00		3 POBLAD O	1	3,301	99	99.98
23346/ 0106 300440	17 URB	UR URBANIZACIO N	B AMPLIACION COMPLEMEN TARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (3A SECCION) / SAN LORENZO OYAMEL	CONTRAT O	2018-08-15	2018-10-15	450,000.00	450,000.00	0.00	442,217.16	442,217.16	0.00	19 POSTE	4.00		3 POBLAD O	1	580	98	98.27
24974/ 0107 397146	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRU CION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DRENAJE SANITARIO EN CERRADA MELCHOR OCAMPO / CABACERA MUNICIPAL DE TEMOAYA	ADMINIST RACION	2018-12-03	2018-12-22	98,000.00	98,000.00	0.00	95,431.33	95,431.33	0.00	01 METRO LINEAL	118.50		3 POBLAD O	1	3,301	97	97.38
24993/ 0108 425855	04 SAL	16 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD	A CONSTRU CION DIRECTA	252 CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD, CERCADO Y CASETA DE ACCESO / TLALTENANGO ARRIBA	CONTRAT O	2018-12-03	2018-12-22	175,000.00	175,000.00	0.00	171,394.04	171,394.04	0.00	02 METRO C UADRAD O	8.80		3 POBLAD O	1	834	98	97.94
24995/ 0109 425941	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRU CION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO A TLALTENANGUITO / SAN PEDRO ABAJO 1ª SECCION	CONTRAT O	2018-12-05	2018-12-22	190,000.00	190,000.00	0.00	186,680.70	186,680.70	0.00	01 METRO LINEAL	194.00		3 POBLAD O	1	250	98	98.25



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2018.

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 63,996,948.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
25003/0110426005	04 SAL	16 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD	B AMPLIACION DIRECTA	252 CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN AZOTEA / JIQUIPILCO EL VIEJO 1ª SECCION	ADMINISTRACION	2018-12-03	2018-12-22	84,348.00	84,348.00	0.00	84,315.18	84,315.18	0.00	02 METRO CUADRO	235.00		3 POBLADO	1	3,724	99	99.96	
25005/0111426056	04 SAL	16 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD	B AMPLIACION DIRECTA	252 CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON CASETA DE ACCESO / SAN PEDRO ARRIBA 1ª SECCION	ADMINISTRACION	2018-12-03	2018-12-22	60,000.00	60,000.00	0.00	59,933.31	59,933.31	0.00	02 METRO CUADRO	8.80		3 POBLADO	1	556	99	99.89	
25039/0112430694	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE / SAN PEDRO ABAJO 2ª SECCION	ADMINISTRACION	2018-12-03	2018-12-22	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	160.00		3 POBLADO	1	300	0	0.00	
<b>TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 100</b>									<b>TOTAL</b>	<b>63,996,948.00</b>	<b>63,996,948.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,705,382.56</b>	<b>62,705,382.56</b>	<b>0.00</b>							<b>9720</b>	

<b>Complementarios: 53</b>	<b>Directa: 47</b>
----------------------------	--------------------

**LIC. APOLINAR  
ESCOBEDO ILDEFONSO  
PRESIDENTE MUNICIPAL**

**C. P. RICARDO  
HERMOSILLO  
MONDRAGON  
TESORERO MUNICIPAL**

**LIC. A.P.O.U. LUIS MIGUEL  
MODESTO HERNANDEZ  
DIRECTOR DE OBRAS  
PUBLICAS**

**C. P. EFRAIN CARRILLO  
FLORES  
CONTRALOR INTERNO  
MUNICIPAL**

TEMOAYA