





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2021. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 70,942,077.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inclso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
50734/ 0013 205230	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN VARIAS CALLES / JIQUIPILCO EL VIEJO 3ª SECCION (TIERRA BLANCA)	ADMINISTRACION	2021-09-01	2021-11-01	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	1,740.00		3 POBLADOS	1	450	0	0.00
50735/ 0014 208153	18 VIV	17 ELECTRICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRICACION	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN / JIQUIPILCO EL VIEJO 3ª SECCION (TIERRA BLANCA)	CONTRATO	2021-07-13	2021-09-10	700,000.00	700,000.00	0.00	349,397.06	349,397.06	0.00	17 PIEZA	9.00		3 POBLADOS	1	300	50	49.91
50736/ 0015 246063	18 VIV	17 ELECTRICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRICACION	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VARIAS CALLES / CAMPAMENTO KM 48	CONTRATO	2021-07-19	2021-09-24	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	6.00		3 POBLADOS	1	160	0	0.00
50737/ 0016 205481	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE DIVISION DEL NORTE, ARBOL DE LA VIDA Y CALLE POSTERIOR DEL TEMPLO. / SAN LORENZO OYAMEL 1a. SECCION	ADMINISTRACION	2021-08-30	2021-11-30	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	1,500.00		3 POBLADOS	1	330	0	0.00
50739/ 0017 208330	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	265 DRENAJE PLUVIAL	CONSTRUCCIÓN DE EMBOVEDADO PARA DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PRINCIPAL Y CALLE GIGANTE / SAN LORENZO OYAMEL 1a. SECCION	ADMINISTRACION	2021-09-01	2021-12-01	500,000.00	500,000.00	0.00	1.00	1.00	0.00	01 METRO LINEAL	150.00		3 POBLADOS	1	230	1	0.00
50740/ 0018 147137	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE EL TEJOCOTE / SAN LORENZO OYAMEL 1a. SECCION	ADMINISTRACION	2021-07-19	2021-10-19	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	150.00		3 POBLADOS	1	330	0	0.00
50741/ 0019 209241	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIOS PARAJES / SAN LORENZO OYAMEL 2a. SECCION	ADMINISTRACION	2021-09-01	2021-12-01	600,000.00	600,000.00	0.00	41,800.26	41,800.26	0.00	01 METRO LINEAL	550.00		3 POBLADOS	1	230	7	6.97
50744/ 0020 205543	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN PARAJE EL HORNO / SAN LORENZO OYAMEL 2a. SECCION	ADMINISTRACION	2021-08-02	2021-11-02	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	1,700.00		3 POBLADOS	1	460	0	0.00
50745/ 0021 205568	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN VARIAS CALLES / SAN LORENZO OYAMEL 3a. SECCION	ADMINISTRACION	2021-07-28	2021-10-26	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	2,850.00		3 POBLADOS	1	330	0	0.00
50746/ 0022 246073	18 VIV	17 ELECTRICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRICACION	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PARAJE OYAMEL / SAN PEDRO ABAJO 1ª SECCION	CONTRATO	2021-08-24	2021-10-22	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	6.00		3 POBLADOS	1	150	0	0.00
50747/ 0023 246080	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIOS PARAJES / SAN PEDRO ABAJO 1ª SECCION	ADMINISTRACION	2021-09-06	2021-10-10	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	365.00		3 POBLADOS	1	125	0	0.00
50748/ 0024 208495	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE MELCHOR OCAMPO Y PROLONGACIÓN ADOLFO LÓPEZ MATEOS / SAN PEDRO ABAJO 1ª SECCION	ADMINISTRACION	2021-07-26	2021-09-19	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	1,980.00		3 POBLADOS	1	350	0	0.00
50749/ 0025 147762	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CAMINO A ZANJA VIEJA / SAN PEDRO ABAJO 2ª SECCION	ADMINISTRACION	2021-07-12	2021-10-12	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	1,800.00		3 POBLADOS	1	307	0	0.00



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2021, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 70,942,077.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inclso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fls.	Fin.
50759/ 0026 246095	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE HERIBERTO CASTILLO Y JORGE JIMENEZ CANTU / SAN PEDRO ABAJO 2ª SECCION	CONTRATO	2021-07-19	2021-09-24	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	499,293.13	499,293.13	0.00	17 PIEZA	8.00		3 POBLADO	1	140	50	49.93
50761/ 0027 148211	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN VARIAS CALLES / SAN PEDRO ARRIBA 1ª SECCION	ADMINISTRACION	2021-07-05	2021-10-05	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRAO	2,100.00		3 POBLADO	1	312	0	0.00
50762/ 0028 246118	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PARA LA MINA / SAN PEDRO ARRIBA 1ª SECCION	CONTRATO	2021-07-19	2021-09-24	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	549,339.65	549,339.65	0.00	17 PIEZA	9.00		3 POBLADO	1	160	50	49.94
50763/ 0029 209277	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE BUENAVISTA / SAN PEDRO ARRIBA 2ª SECCION	ADMINISTRACION	2021-07-05	2021-10-05	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	320.00		3 POBLADO	1	271	0	0.00
50765/ 0030 148728	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN PARAJE EL ARENAL / SAN PEDRO ARRIBA 2ª SECCION	ADMINISTRACION	2021-07-05	2021-10-05	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRAO	1,870.00		3 POBLADO	1	217	0	0.00
50766/ 0031 246266	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PARAJE CASA GRANDE / SAN PEDRO ARRIBA 2ª SECCION	CONTRATO	2021-07-09	2021-08-23	600,000.00	600,000.00	0.00	297,625.00	297,625.00	0.00	17 PIEZA	6.00		3 POBLADO	1	180	50	49.80
50767/ 0032 208875	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMINO HACIA LA PREPARATORIA / SAN PEDRO ARRIBA 2ª SECCION	ADMINISTRACION	2021-07-05	2021-10-05	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	215.00		3 POBLADO	1	380	0	0.00
50768/ 0033 246309	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA, EN VARIAS CALLES / SAN PEDRO ARRIBA 3ª SECCION	CONTRATO	2021-07-13	2021-09-24	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	699,551.06	699,551.06	0.00	01 METRO LINEAL	1,728.00		3 POBLADO	1	2,500	50	49.97
50769/ 0034 246373	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN PARAJE LOS FILOMENOS / SAN PEDRO ARRIBA 4ª SECCION	CONTRATO	2021-07-20	2021-09-17	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	699,999.60	699,999.60	0.00	03 METRO CUBICO	192.00		3 POBLADO	1	2,000	50	50.00
50785/ 0036 208297	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CAMINO AL PANTEON / SAN DIEGO ALCALA 1a. SECCION	CONTRATO	2021-07-19	2021-09-10	800,000.00	800,000.00	0.00	399,427.50	399,427.50	0.00	17 PIEZA	8.00		3 POBLADO	1	150	50	49.93
50787/ 0037 205345	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	280 CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO DE BIEN PUBLICO / SAN DIEGO ALCALA 2a. SECCION (CENTRO)	CONTRATO	2021-08-02	2021-09-10	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	598,703.52	598,703.52	0.00	02 METRO CUADRAO	384.00		3 POBLADO	1	100	50	49.89
50789/ 0038 206914	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE / SAN DIEGO ALCALA 3a. SECCION	ADMINISTRACION	2021-09-06	2021-10-24	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRAO	1,365.00		3 POBLADO	1	240	0	0.00
50790/ 0039 209308	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE / SAN DIEGO ALCALA 3a. SECCION	ADMINISTRACION	2021-09-13	2021-10-10	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	330.00		3 POBLADO	1	80	0	0.00
50791/ 0040 206968	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA / SAN DIEGO ALCALA 4a. SECCION	ADMINISTRACION	2021-07-12	2021-10-12	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	167,549.10	167,549.10	0.00	02 METRO CUADRAO	1,850.00		3 POBLADO	1	450	16	15.75



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2021. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 70,942,077.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fls.	Fin.
50794/ 0041 208930	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA / COLONIA LAZARO CARDENAS	ADMINISTRACION	2021-07-12	2021-10-12	300,000.00	300,000.00	0.00	56,698.32	56,698.32	0.00	01 METRO LINEAL	340.00		3 POBLADO	1	250	19	18.90
50796/ 0042 208402	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN SOBRE LAS TORRES / SAN JOSE LAS LOMAS	CONTRATO	2021-08-24	2021-10-27	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	11.00		3 POBLADO	1	35	0	0.00
50797/ 0043 148855	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN VARIAS CALLES / CERRITO DEL PANAL	ADMINISTRACION	2021-07-01	2021-09-30	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2,280.00		3 POBLADO	1	650	0	0.00
50799/ 0045 207051	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA / COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	ADMINISTRACION	2021-09-01	2021-12-01	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,950.00		3 POBLADO	1	307	0	0.00
50800/ 0046 148979	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN VARIAS CALLES / CALLE REAL	ADMINISTRACION	2021-07-01	2021-08-31	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2,520.00		3 POBLADO	1	1,368	0	0.00
50801/ 0047 207126	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN PARAJE DE LA PIEDAD Y LOS PINOS / LA CAÑADA	ADMINISTRACION	2021-07-01	2021-09-30	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2,750.00		3 POBLADO	1	950	0	0.00
50802/ 0048 149136	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE HACIA LA IGLESIA / LOMA ALTA	ADMINISTRACION	2021-07-01	2021-08-31	800,000.00	800,000.00	0.00	1.00	1.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,686.00		3 POBLADO	1	568	1	0.00
50803/ 0049 208490	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN / LAUREL 1ª SECCION	CONTRATO	2021-07-19	2021-09-10	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	599,437.51	599,437.51	0.00	17 PIEZA	13.00		3 POBLADO	1	250	50	49.95
50804/ 0050 246397	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN AVENIDA PRINCIPAL / LAUREL 2ª SECCION	ADMINISTRACION	2021-08-27	2021-11-21	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,549.00		3 POBLADO	1	240	0	0.00
50805/ 0051 148147	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE PROLONGACIÓN GENERAL LAZARO CARDENAS / MOLINO ABAJO	ADMINISTRACION	2021-07-19	2021-10-18	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	125,400.78	125,400.78	0.00	02 METRO CUADRADO	3,100.00		3 POBLADO	1	330	8	8.36
50806/ 0052 150485	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN PRIVADA MELCHOR OCAMPO Y CALLE CHIMALPOPOCA / MOLINO ARRIBA	ADMINISTRACION	2021-07-01	2021-10-01	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	151,021.95	151,021.95	0.00	02 METRO CUADRADO	1,670.00		3 POBLADO	1	395	15	15.10
50807/ 0053 210994	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE CHIMALPOPOCA / MOLINO ARRIBA	CONTRATO	2021-07-21	2021-09-24	800,000.00	800,000.00	0.00	239,885.34	239,885.34	0.00	17 PIEZA	8.00		3 POBLADO	1	330	30	29.99
50808/ 0054 207266	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN VARIAS CALLES / SOLALPAN 1ª SECCION	ADMINISTRACION	2021-09-01	2021-12-01	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2,900.00		3 POBLADO	1	500	0	0.00

RECIBIDO  
21 OCT 2021  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

Año de Ejercicio 2021, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 70,942,077.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fls.	Fin.
50809/0055246428	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CAMINO A SAN PEDRO ABAJO 1ª SECCION Y A LAUREL / SOLALPAN 1ª SECCION	CONTRATO	2021-07-19	2021-09-01	600,000.00	600,000.00	0.00	299,283.96	299,283.96	0.00	02 METRO CUADRAO	578.00		3 POBLADO	1	185	50	49.88
50810/0056211073	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN BRECHA A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS / SOLALPAN 1ª SECCION	ADMINISTRACION	2021-09-01	2021-12-01	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	520.00		3 POBLADO	1	274	0	0.00
50811/0057246451	06 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS CONSTITUCION DE 1824 / SOLALPAN 2ª SECCION	CONTRATO	2021-08-10	2021-10-08	800,000.00	800,000.00	0.00	239,109.45	239,109.45	0.00	02 METRO CUADRAO	221.00		5 ALUMNO	1	200	30	29.89
50812/0058207599	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN VARIAS CALLES / SOLALPAN 2ª SECCION	ADMINISTRACION	2021-09-01	2021-12-01	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRAO	900.00		3 POBLADO	1	702	0	0.00
50814/0059152578	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN VARIAS CALLES / TLALTENANGUITO	ADMINISTRACION	2021-07-01	2021-09-30	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRAO	3,000.00		3 POBLADO	1	1,300	0	0.00
50815/0060208983	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES; GUADALUPE GUADARRAMA, NEZAHUALCÓYOTL Y AVENIDA AL CENTRO CEREMONIAL / TLALTENANGO ABAJO	ADMINISTRACION	2021-07-01	2021-08-31	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRAO	540.00		3 POBLADO	1	624	0	0.00
50816/0061246471	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CERRO DE LOS BERMUDEZ / TLALTENANGO ABAJO	CONTRATO	2021-07-21	2021-10-18	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	598,905.17	598,905.17	0.00	03 METRO CUBICO	103.00		3 POBLADO	1	356	50	49.91
50817/0062209082	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA DEL LIBRAMIENTO / TLALTENANGO ARRIBA	CONTRATO	2021-07-20	2021-09-20	500,000.00	500,000.00	0.00	249,805.70	249,805.70	0.00	02 METRO CUADRAO	500.00		3 POBLADO	1	894	50	49.96
50818/0063211374	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	218 REVESTIMIENTO	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL CON ASFALTO Y RIEGO DE SELLO, CAMINO PRINCIPAL A TLALTENANGUITO / SAN PEDRO ABAJO 1ª SECCION	CONTRATO	2021-06-05	2021-07-29	750,000.00	750,000.00	0.00	588,727.55	588,727.55	0.00	02 METRO CUADRAO	5,400.00		3 POBLADO	1	395	78	78.50
50819/0064207699	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CAMINO AL PANTEON / ZANJA VIEJA	ADMINISTRACION	2021-08-02	2021-09-30	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRAO	670.00		3 POBLADO	1	400	0	0.00
50820/0065208520	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION / ZANJA VIEJA	CONTRATO	2021-07-19	2021-09-24	500,000.00	500,000.00	0.00	249,386.27	249,386.27	0.00	17 PIEZA	500.00		3 POBLADO	1	230	50	48.88
50821/0066208640	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE LA JOYA Y LIBRAMIENTO DE CRISTO REY / BARRIO DE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	ADMINISTRACION	2021-07-01	2021-09-30	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRAO	2,500.00		3 POBLADO	1	750	0	0.00



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2021. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 70,942,077.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inclso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		
50822/ 0067 211708	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDA HACIENDA BUENAVISTA Y AVENIDA RINCONADA DEL VALLE / SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE	CONTRAT O	2021-06-30	2021-08-13	500,000.00	500,000.00	0.00	249,725.74	249,725.74	0.00	17 PIEZA	82.00		3 POBLAD O	1	5,000	50	49.95		
50823/ 0068 120512	18 VIV	17 ELECTRIFI CACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PROLONGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA Y CERRADA DEL EDAYO / TLALTENANGO ARRIBA	CONTRAT O	2021-07-09	2021-08-23	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	496,217.50	496,217.50	0.00	17 PIEZA	11.00		3 POBLAD O	1	192	50	48.62		
<b>TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 66</b>									<b>TOTAL</b>			<b>54,870,000.00</b>	<b>54,870,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,851,185.06</b>	<b>11,851,185.06</b>	<b>0.00</b>							<b>1270</b>

Complementarios: 36

Directa: 30

