



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2021. AL 31 DE MARZO DE 2022  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 70,942,077.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances				
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
50701/0001246014	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN AVENIDA DEL PANTEÓN / CABACERA MUNICIPAL DE TEMOAYA	CONTRATO	2021-09-01	2021-12-01	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,570,002.91	1,570,002.91	0.00	03 METRO CUBICO	83.00		3 POBLADO	1	3,000	99	98.13
50703/0002204266	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN COLEGIO DE BACHILLERES / ENTHAVI 1ª SECCION	CONTRATO	2021-06-06	2021-08-27	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,179,309.32	1,179,309.32	0.00	02 METRO CUADRO	496.00		5 ALUMNO	1	200	98	98.28
50706/0003205007	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CAMINO HACIA EL PARAISO Y CAMINO HACIA EL JARDIN DE NIÑOS NEXAHUALCOYOTL / ENTHAVI 1ª SECCION	ADMINISTRACION	2021-09-01	2021-12-01	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	998,325.09	998,325.09	0.00	02 METRO CUADRO	2,200.00		3 POBLADO	1	600	99	99.83
50708/0004147056	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CAÑO REGADOR / ENTHAVI 2ª SECCION	ADMINISTRACION	2021-07-12	2021-10-12	600,000.00	600,000.00	0.00	599,963.79	599,963.79	0.00	02 METRO CUADRO	1,200.00		3 POBLADO	1	395	99	99.99
50719/0005246020	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE ALINEAMIENTO DE POSTES EN CALLE PRINCIPAL A JIQUIPILCO EL VIEJO, SEGUNDA ETAPA / ENTHAVI 2ª SECCION	CONTRATO	2021-09-01	2021-12-01	170,000.00	170,000.00	0.00	132,721.77	132,721.77	0.00	19 POSTE	5.00		3 POBLADO	1	63	78	78.07
50722/0006246034	04 SAL	16 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	252 CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD / ENTHAVI 2ª SECCION	CONTRATO	2021-07-09	2021-08-23	300,000.00	300,000.00	0.00	294,511.26	294,511.26	0.00	02 METRO CUADRO	450.00		3 POBLADO	1	980	98	98.17
50724/0007211158	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA, EN VARIAS CALLES. / ENTHAVI 2ª SECCION	ADMINISTRACION	2021-10-01	2021-12-01	200,000.00	200,000.00	0.00	199,939.22	199,939.22	0.00	01 METRO LINEAL	2,900.00		3 POBLADO	1	380	99	99.97
50726/0008246047	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	281 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO / ENTHAVI 3ª SECCION, (OJO DE AGUA)	CONTRATO	2021-09-01	2021-12-01	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	979,810.34	979,810.34	0.00	02 METRO CUADRO	200.00		3 POBLADO	1	670	98	97.98
50727/0009205487	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE / JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO	CONTRATO	2021-07-09	2021-09-07	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,472,924.54	1,472,924.54	0.00	03 METRO CUBICO	220.00		3 POBLADO	1	800	97	98.20
50728/0010208710	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA BENITO JUAREZ GARCÍA / JIQUIPILCO EL VIEJO 1ª SECCION	ADMINISTRACION	2021-07-01	2021-09-30	500,000.00	500,000.00	0.00	499,934.80	499,934.80	0.00	01 METRO LINEAL	1,050.00		3 POBLADO	1	1,200	99	99.99
50731/0011152631	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN PARAJE LA CUARCHEZA, 23 DE MAYO, CUAUHTEMOC, SIXTO MARCELINO Y GIL DE LA CRUZ. / JIQUIPILCO EL VIEJO 1ª SECCION	ADMINISTRACION	2021-07-01	2021-09-07	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	999,894.02	999,894.02	0.00	02 METRO CUADRO	2,760.00		3 POBLADO	1	1,200	99	99.98
50733/0012246054	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	174 COMEDORES COMUNITARIOS	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO / JIQUIPILCO EL VIEJO 2ª SECCION	CONTRATO	2021-09-01	2021-12-01	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,178,217.04	1,178,217.04	0.00	02 METRO CUADRO	200.00		3 POBLADO	1	715	98	98.18

SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA  
RECIBIDO  
17 ABR 2022  
12:01

**RECIBIDO**

SECRETARÍA DE FINANZAS COLORIN #101, COL. LOMAS ALTAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO  
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA TEL: (01722) 6250469



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
**MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**  
Año de Ejercicio 2021. AL 31 DE MARZO DE 2022  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 70,942,077.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.			Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
							Fec Ini Real	Fec Ter Real		Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
50734/ 0013 205230	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN VARIAS CALLES / JIQUIPILCO EL VIEJO 3ª SECCION (TIERRA BLANCA)	ADMINISTRACION	2021-09-01	2021-11-01		800,000.00	800,000.00	0.00	799,965.00	799,965.00	0.00	02 METRO CUADRAO	1,740.00		3 POBLADO	1	450	99	99.99
50735/ 0014 208153	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN / JIQUIPILCO EL VIEJO 3ª SECCION (TIERRA BLANCA)	CONTRATO	2021-07-13	2021-09-10		700,000.00	700,000.00	0.00	686,745.95	686,745.95	0.00	17 PIEZA	9.00		3 POBLADO	1	300	98	98.11
50736/ 0015 246063	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VARIAS CALLES / CAMPAMENTO KM 48	CONTRATO	2021-07-19	2021-09-24		700,000.00	700,000.00	0.00	687,889.46	687,889.46	0.00	17 PIEZA	6.00		3 POBLADO	1	180	98	98.27
50737/ 0016 205491	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE DIVISION DEL NORTE, ARBOL DE LA VIDA Y CALLE POSTERIOR DEL TEMPLO. / SAN LORENZO OYAMEL 1a. SECCION	ADMINISTRACION	2021-08-30	2021-11-30		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	999,894.04	999,894.04	0.00	02 METRO CUADRAO	1,500.00		3 POBLADO	1	330	99	99.99
50739/ 0017 209330	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	255 DRENAJE PLUVIAL	CONSTRUCCIÓN DE EMBOVEDADO PARA DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PRINCIPAL Y CALLE GIGANTE / SAN LORENZO OYAMEL 1a. SECCION	ADMINISTRACION	2021-09-01	2021-12-01		500,000.00	500,000.00	0.00	498,925.45	498,925.45	0.00	01 METRO LINEAL	150.00		3 POBLADO	1	230	99	99.79
50740/ 0018 147137	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE EL TEJOCOTE / SAN LORENZO OYAMEL 1a. SECCION	ADMINISTRACION	2021-07-19	2021-10-19		100,000.00	100,000.00	0.00	99,459.28	99,459.28	0.00	02 METRO CUADRAO	150.00		3 POBLADO	1	330	98	99.46
50741/ 0019 209241	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIOS PARAJES / SAN LORENZO OYAMEL 2a. SECCION	ADMINISTRACION	2021-09-01	2021-12-01		600,000.00	600,000.00	0.00	599,004.90	599,004.90	0.00	01 METRO LINEAL	550.00		3 POBLADO	1	230	100	99.65
50744/ 0020 205543	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN PARAJE EL HORNO / SAN LORENZO OYAMEL 2a. SECCION	ADMINISTRACION	2021-08-02	2021-11-02		900,000.00	900,000.00	0.00	899,111.33	899,111.33	0.00	02 METRO CUADRAO	1,700.00		3 POBLADO	1	460	98	99.91
50745/ 0021 205568	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN VARIAS CALLES / SAN LORENZO OYAMEL 3a. SECCION	ADMINISTRACION	2021-07-26	2021-10-26		1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,496,835.66	1,496,835.66	0.00	02 METRO CUADRAO	2,850.00		3 POBLADO	1	330	100	99.80
50746/ 0022 246073	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PARAJE OYAMEL / SAN PEDRO ABAJO 1ª SECCION	CONTRATO	2021-08-24	2021-10-22		700,000.00	700,000.00	0.00	687,674.52	687,674.52	0.00	17 PIEZA	6.00		3 POBLADO	1	150	98	98.24
50747/ 0023 246080	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIOS PARAJES / SAN PEDRO ABAJO 1ª SECCION	ADMINISTRACION	2021-09-06	2021-10-10		350,000.00	350,000.00	0.00	349,194.35	349,194.35	0.00	01 METRO LINEAL	365.00		3 POBLADO	1	125	99	99.77
50748/ 0024 206495	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE MELCHOR OCAMPO Y PROLONGACIÓN ADOLFO LÓPEZ MATEOS / SAN PEDRO ABAJO 1ª SECCION	ADMINISTRACION	2021-07-26	2021-09-19		1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	1,142,727.60	1,142,727.60	0.00	02 METRO CUADRAO	1,980.00		3 POBLADO	1	350	99	99.37
50749/ 0025 147762	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CAMINO A ZANJA VIEJA / SAN PEDRO ABAJO 2ª SECCION	ADMINISTRACION	2021-07-12	2021-10-12		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	998,984.58	998,984.58	0.00	02 METRO CUADRAO	1,800.00		3 POBLADO	1	307	99	99.90

SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN PRESUPUESTO Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA  
13 MAR 2022  
RECIBIDO



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2021. AL 31 DE MARZO DE 2022  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 70,942,077.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.			Fec. Ter. Pro.			Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.			
50758/ 0026 246095	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE HERIBERTO CASTILLO Y JORGE JIMÉNEZ CANTÚ / SAN PEDRO ABAJO 2ª SECCION	CONTRATO	2021-07-19	2021-09-24	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	981,209.72	981,209.72	0.00	17 PIEZA	8.00		3 POBLADO	1	140	97	98.12			
50761/ 0027 148211	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN VARIAS CALLES / SAN PEDRO ARRIBA 1ª SECCION	ADMINISTRACION	2021-07-05	2021-10-05	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	999,866.15	999,866.15	0.00	02 METRO CUADRAD	2,190.00		3 POBLADO	1	312	99	99.99			
50762/ 0028 246118	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN PARA LA MINA / SAN PEDRO ARRIBA 1ª SECCION	CONTRATO	2021-07-19	2021-09-24	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	1,055,548.31	1,055,548.31	0.00	17 PIEZA	9.00		3 POBLADO	1	180	95	95.96			
50763/ 0029 209277	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE BUENAVISTA / SAN PEDRO ARRIBA 2ª SECCION	ADMINISTRACION	2021-07-05	2021-10-05	300,000.00	300,000.00	0.00	294,713.98	294,713.98	0.00	01 METRO LINEAL	320.00		3 POBLADO	1	271	98	98.24			
50765/ 0030 148728	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN PARAJE EL ARENAL / SAN PEDRO ARRIBA 2ª SECCION	ADMINISTRACION	2021-07-05	2021-10-05	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	998,942.31	998,942.31	0.00	02 METRO CUADRAD	1,870.00		3 POBLADO	1	217	100	99.89			
50766/ 0031 246266	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PARAJE CASA GRANDE / SAN PEDRO ARRIBA 2ª SECCION	CONTRATO	2021-07-09	2021-08-23	600,000.00	600,000.00	0.00	584,987.06	584,987.06	0.00	17 PIEZA	6.00		3 POBLADO	1	180	97	97.49			
50767/ 0032 209875	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMINO HACIA LA PREPARATORIA / SAN PEDRO ARRIBA 2ª SECCION	ADMINISTRACION	2021-07-05	2021-10-05	200,000.00	200,000.00	0.00	194,217.78	194,217.78	0.00	01 METRO LINEAL	215.00		3 POBLADO	1	380	96	97.10			
50768/ 0033 246309	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA, EN VARIAS CALLES / SAN PEDRO ARRIBA 3ª SECCION	CONTRATO	2021-07-13	2021-09-24	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	1,374,979.66	1,374,979.66	0.00	01 METRO LINEAL	1,728.00		3 POBLADO	1	2,500	97	98.22			
50782/ 0034 246373	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN PARAJE LOS FILOMENOS / SAN PEDRO ARRIBA 4ª SECCION	CONTRATO	2021-07-20	2021-09-17	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	1,373,895.77	1,373,895.77	0.00	03 METRO CUBICO	192.00		3 POBLADO	1	2,000	97	98.13			
50785/ 0036 208297	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CAMINO AL PANTEÓN / SAN DIEGO ALCALA 1a. SECCION	CONTRATO	2021-07-19	2021-09-10	800,000.00	800,000.00	0.00	785,081.62	785,081.62	0.00	17 PIEZA	8.00		3 POBLADO	1	150	97	98.14			
50787/ 0037 205345	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	280 CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO DE BIEN PUBLICO / SAN DIEGO ALCALA 2a. SECCION (CENTRO)	CONTRATO	2021-08-02	2021-09-10	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,176,762.07	1,176,762.07	0.00	02 METRO CUADRAD	384.00		3 POBLADO	1	100	98	98.06			
50789/ 0038 206914	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE / SAN DIEGO ALCALA 3a. SECCION	ADMINISTRACION	2021-09-06	2021-10-24	800,000.00	800,000.00	0.00	799,464.77	799,464.77	0.00	02 METRO CUADRAD	1,365.00		3 POBLADO	1	240	99	99.94			
50790/ 0039 209308	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE / SAN DIEGO ALCALA 3a. SECCION	ADMINISTRACION	2021-09-13	2021-10-10	350,000.00	350,000.00	0.00	349,261.57	349,261.57	0.00	01 METRO LINEAL	330.00		3 POBLADO	1	80	99	99.79			
50791/ 0040 206968	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA / SAN DIEGO ALCALA 4a. SECCION	ADMINISTRACION	2021-07-12	2021-10-12	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	999,574.22	999,574.22	0.00	02 METRO CUADRAD	1,850.00		3 POBLADO	1	450	100	99.96			

RECIBIDO  
SECRETARIA DE FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
13 ABR 2022  
RECIBIO: [Firma]



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2021. AL 31 DE MARZO DE 2022  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 70,942,077.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
50794/0041208930	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA / COLONIA LAZARO CARDENAS	ADMINISTRACION	2021-07-12	2021-10-12	300,000.00	300,000.00	0.00	299,364.10	299,364.10	0.00	01 METRO LINEAL	340.00		3 POBLADO	1	250	99	99.79
50796/0042208402	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN SOBRE LAS TORRES / SAN JOSE LAS LOMAS	CONTRATO	2021-08-24	2021-10-27	800,000.00	800,000.00	0.00	786,050.29	786,050.29	0.00	17 PIEZA	11.00		3 POBLADO	1	35	97	98.26
50797/0043148855	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN VARIAS CALLES / CERRITO DEL PANAL	ADMINISTRACION	2021-07-01	2021-09-30	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	1,099,432.37	1,099,432.37	0.00	02 METRO CUADRADO	2,280.00		3 POBLADO	1	650	100	99.94
50799/0045207051	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA / COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	ADMINISTRACION	2021-09-01	2021-12-01	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	999,588.88	999,588.88	0.00	02 METRO CUADRADO	1,950.00		3 POBLADO	1	307	99	99.97
50800/0046148979	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN VARIAS CALLES / CALLE REAL	ADMINISTRACION	2021-07-01	2021-08-31	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	999,155.06	999,155.06	0.00	02 METRO CUADRADO	2,520.00		3 POBLADO	1	1,368	99	99.92
50801/0047207126	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN PARAJE DE LA PIEDAD Y LOS PINOS / LA CAÑADA	ADMINISTRACION	2021-07-01	2021-09-30	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	999,292.32	999,292.32	0.00	02 METRO CUADRADO	2,750.00		3 POBLADO	1	950	100	99.93
50802/0048149136	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE HACIA LA IGLESIA / LOMA ALTA	ADMINISTRACION	2021-07-01	2021-08-31	800,000.00	800,000.00	0.00	799,838.53	799,838.53	0.00	02 METRO CUADRADO	1,686.00		3 POBLADO	1	568	99	99.98
50803/0049208480	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN / LAUREL 1ª SECCION	CONTRATO	2021-07-19	2021-09-10	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,178,204.74	1,178,204.74	0.00	17 PIEZA	13.00		3 POBLADO	1	250	97	98.18
50804/0050246397	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN AVENIDA PRINCIPAL / LAUREL 2ª SECCION	ADMINISTRACION	2021-09-27	2021-11-21	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	999,601.27	999,601.27	0.00	02 METRO CUADRADO	1,549.00		3 POBLADO	1	240	99	99.96
50805/0051149147	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE PROLONGACIÓN GENERAL LAZARO CARDENAS / MOLINO ABAJO	ADMINISTRACION	2021-07-19	2021-10-19	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,499,352.91	1,499,352.91	0.00	02 METRO CUADRADO	3,100.00		3 POBLADO	1	330	100	99.96
50806/0052150485	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN PRIVADA MELCHOR OCAMPO Y CALLE CHIMALPOPOCA / MOLINO ARRIBA	ADMINISTRACION	2021-07-01	2021-10-01	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	999,976.18	999,976.18	0.00	02 METRO CUADRADO	1,570.00		3 POBLADO	1	395	100	100.00
50807/0053210994	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE CHIMALPOPOCA / MOLINO ARRIBA	CONTRATO	2021-07-21	2021-09-24	800,000.00	800,000.00	0.00	777,895.44	777,895.44	0.00	17 PIEZA	8.00		3 POBLADO	1	330	96	97.24
50808/0054207266	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN VARIAS CALLES / SOLALPAN 1ª SECCION	ADMINISTRACION	2021-09-01	2021-12-01	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,196,922.80	1,196,922.80	0.00	02 METRO CUADRADO	2,900.00		3 POBLADO	1	500	99	99.75

SECRETARÍA DE FINANZAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA  
RECIBO  
13 ABR 2022  
CDZ 12101  
UNIDAD DE NORMAS

SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA  
COLORADO DE LOS RIOS  
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO  
TEL: (0172) 6250482  
TEL: (0172) 6250469



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2021. AL 31 DE MARZO DE 2022  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 70,942,077.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
50809/ 0055 246428	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRU CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CAMINO A SAN PEDRO ABAJO 1ª SECCIÓN Y A LAUREL / SOLALPAN 1ª SECCION	CONTRAT O	2021-07-19	2021-09-01	600,000.00	600,000.00	0.00	588,247.76	588,247.76	0.00	02 METRO C UADRAD O	578.00		3 POBLAD O	1	185	98	98.04
50810/ 0056 211073	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN BRECHA A UN COSTADO DEL JARDÍN DE NIÑOS / SOLALPAN 1ª SECCION	ADMINIS TRACION	2021-09-01	2021-12-01	500,000.00	500,000.00	0.00	498,414.88	498,414.88	0.00	01 METRO LINEAL	520.00		3 POBLAD O	1	274	59	99.68
50811/ 0057 246451	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRU CION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS CONSTITUCIÓN DE 1824 / SOLALPAN 2ª SECCION	CONTRAT O	2021-08-10	2021-10-08	800,000.00	800,000.00	0.00	783,289.58	783,289.58	0.00	02 METRO C UADRAD O	221.00		5 ALUMNO	1	200	97	97.91
50812/ 0058 207599	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRU CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN VARIAS CALLES / SOLALPAN 2ª SECCION	ADMINIS TRACION	2021-09-01	2021-12-01	400,000.00	400,000.00	0.00	399,701.20	399,701.20	0.00	02 METRO C UADRAD O	900.00		3 POBLAD O	1	702	99	99.93
50814/ 0059 152518	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRU CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN VARIAS CALLES / TLALTENANGUITO	ADMINIS TRACION	2021-07-01	2021-09-30	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,199,471.88	1,199,471.88	0.00	02 METRO C UADRAD O	3,000.00		3 POBLAD O	1	1,300	100	99.96
50815/ 0060 208963	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRU CION COMPLEMEN TARIOS	186 GUARNICIONE S Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES; GUADALUPE GUADARRAMA, NEZAHUALCÓYOTL Y AVENIDA AL CENTRO CEREMONIAL / TLALTENANGO ABAJO	ADMINIS TRACION	2021-07-01	2021-08-31	500,000.00	500,000.00	0.00	498,809.21	498,809.21	0.00	02 METRO C UADRAD O	540.00		3 POBLAD O	1	624	98	99.77
50816/ 0061 246471	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRU CION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CERRO DE LOS BERMÚDEZ / TLALTENANGO ABAJO	CONTRAT O	2021-07-21	2021-10-18	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,042,783.08	1,042,783.08	0.00	03 METRO CUBICO	103.00		3 POBLAD O	1	356	86	86.90
50817/ 0062 209082	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRU CION COMPLEMEN TARIOS	186 GUARNICIONE S Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA DEL LIBRAMIENTO / TLALTENANGO ARRIBA	CONTRAT O	2021-07-20	2021-09-20	500,000.00	500,000.00	0.00	490,997.39	490,997.39	0.00	02 METRO C UADRAD O	500.00		3 POBLAD O	1	894	98	98.20
50818/ 0063 211374	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRU CION COMPLEMEN TARIOS	218 REVESTIMIEN TO	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL CON ASFALTO Y RIEGO DE SELLO, CAMINO PRINCIPAL A TLALTENANGUITO / SAN PEDRO ABAJO 1ª SECCION	CONTRAT O	2021-06-05	2021-07-29	750,000.00	750,000.00	0.00	735,899.15	735,899.15	0.00	02 METRO C UADRAD O	5,400.00		3 POBLAD O	1	395	97	98.12
50819/ 0064 207699	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRU CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CAMINO AL PANTEÓN / ZANJA VIEJA	ADMINIS TRACION	2021-08-02	2021-09-30	300,000.00	300,000.00	0.00	299,064.12	299,064.12	0.00	02 METRO C UADRAD O	670.00		3 POBLAD O	1	400	99	99.69
50820/ 0065 208520	18 VIV	17 ELECTRIFI CACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN / ZANJA VIEJA	CONTRAT O	2021-07-19	2021-09-24	500,000.00	500,000.00	0.00	490,072.74	490,072.74	0.00	17 PIEZA	5.00		3 POBLAD O	1	230	97	98.02
50821/ 0066 208640	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRU CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE LA JOYA Y LIBRAMIENTO DE CRISTO REY / BARRIO DE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	ADMINIS TRACION	2021-07-01	2021-09-30	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	999,326.60	999,326.60	0.00	02 METRO C UADRAD O	2,500.00		3 POBLAD O	1	750	99	99.93

SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

RECIBIDO  
13 ABR 2022  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2021. AL 31 DE MARZO DE 2022  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 70,942,077.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini. Real	Fec Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
50822/ 0067 211708	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION COMPLEMEN TARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDA HACIENDA BUENAVISTA Y AVENIDA RINCONADA DEL VALLE / SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE	CONTRAT O	2021-06-30	2021-08-13	500,000.00	500,000.00	0.00	490,840.25	490,840.25	0.00	17 PIEZA	82.00		3 POBLAD O	1	5,000	98	98.17
50823/ 0068 120512	18 VIV	17 ELECTRIFI CACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PROLONGACION VENUSTIANO CARRANZA Y CERRADA DEL EDAYO / TLALTENANGO ARRIBA	CONTRAT O	2021-07-09	2021-08-23	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	975,324.06	975,324.06	0.00	17 PIEZA	11.00		3 POBLAD O	1	192	97	97.53
52374/ 0069 316185	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCC ION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN VARIAS CALLES. / SAN PEDRO ARRIBA 5ª SECCION	ADMINIST RACION	2021-11-01	2021-12-17	800,000.00	800,000.00	0.00	799,494.16	799,494.16	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,380.00		3 POBLAD O	1	150	99	99.94
52375/ 0070 316194	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCC ION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN VARIAS CALLES. / COLONIA CENTRO CEREMONIAL OTOMI	ADMINIST RACION	2021-11-01	2021-12-17	800,000.00	800,000.00	0.00	798,905.05	798,905.05	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,320.00		3 POBLAD O	1	130	99	99.86
52376/ 0071 316209	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCC ION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE DE ACCESO / EJIDO DE TABORDA	ADMINIST RACION	2021-10-15	2021-12-15	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,199,227.60	1,199,227.60	0.00	02 METRO C UADRAD O	2,200.00		3 POBLAD O	1	1,240	99	99.93
52377/ 0072 316225	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCC ION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCION MOLINO PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALZADA SAN LORENZO / MOLINO ARRIBA	CONTRAT O	2021-11-08	2021-12-15	422,077.00	422,077.00	0.00	413,799.08	413,799.08	0.00	02 METRO C UADRAD O	450.00		3 POBLAD O	1	395	98	98.04
52378/ 0073 316242	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCC ION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCION MOLINO PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE REVOLUCION / MOLINO ABAJO	ADMINIST RACION	2021-10-11	2021-12-20	450,000.00	450,000.00	0.00	449,217.54	449,217.54	0.00	02 METRO C UADRAD O	650.00		3 POBLAD O	1	395	99	99.82
52379/ 0074 316258	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCC ION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE DE LA CONASUPO / MOLINO ABAJO	ADMINIST RACION	2021-11-22	2021-12-17	350,000.00	350,000.00	0.00	346,362.67	346,362.67	0.00	02 METRO C UADRAD O	450.00		3 POBLAD O	1	85	98	98.96
52380/ 0075 316288	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCC ION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN CALLE MANZANA SIETE RANCHO DE LUNA / MOLINO ABAJO	CONTRAT O	2021-11-08	2021-12-15	300,000.00	300,000.00	0.00	293,330.90	293,330.90	0.00	02 METRO C UADRAD O	400.00		3 POBLAD O	1	395	97	97.78
52381/ 0076 316301	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCC ION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE DE ACCESO AL PANTEÓN / ZANJA VIEJA	ADMINIST RACION	2021-10-15	2021-12-15	300,000.00	300,000.00	0.00	298,953.04	298,953.04	0.00	02 METRO C UADRAD O	400.00		3 POBLAD O	1	126	99	99.65
52382/ 0077 316334	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCC ION COMPLEMEN TARIOS	264 PUNTES	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA TERMINACION DE PUENTE VEHICULAR / ZANJA VIEJA	ADMINIST RACION	2021-10-16	2021-12-15	200,000.00	200,000.00	0.00	199,980.82	199,980.82	0.00	02 METRO C UADRAD O	40.00		3 POBLAD O	1	156	99	99.99
52383/ 0078 317032	18 VIV	17 ELECTRIFI CACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE EJE CENTRAL / SAN DIEGO ALCALA 2a. SECCION (CENTRO)	CONTRAT O	2021-10-26	2021-11-19	350,000.00	350,000.00	0.00	346,419.52	343,419.52	0.00	17 PIEZA	3.00		3 POBLAD O	1	150	98	98.12
52384/ 0079 319050	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCC ION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE OJO DE AGUA RUMBO AL MANANTIAL / ENTHAVI 3ª SECCION, (OJO DE AGUA)	ADMINIST RACION	2021-11-29	2021-12-31	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	225.00		3 POBLAD O	1	120	0	0.00

SECRETARIA DE FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD

SECRETARIA DE FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

13 FEB 2022  
CD. 12:10  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD

**RECIBIDO**



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2021. AL 31 DE MARZO DE 2022  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 70,942,077.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
52385/0080319094	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	281 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO / ENTHAVI CENTRO	CONTRATO	2021-11-29	2021-12-31	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,177,891.12	1,177,891.12	0.00	17 PIEZA	2.00		3 POBLADO	1	60	98	98.16
52386/0081330822	04 SAL	16 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	252 CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS	MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD / SAN PEDRO ARRIBA 1ª SECCION	CONTRATO	2021-10-18	2021-11-16	500,000.00	500,000.00	0.00	490,320.98	490,320.98	0.00	02 METRO CUADRAO	370.00		3 POBLADO	1	2,500	98	98.06
52387/0082331226	17 URB	UR URBANIZACION	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	MEJORAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE PROTECCION PERIMETRAL / SAN PEDRO ABAJO 2ª SECCION	CONTRATO	2021-10-18	2021-11-16	400,000.00	400,000.00	0.00	392,537.02	392,537.02	0.00	01 METRO LINEAL	80.00		3 POBLADO	1	2,500	97	98.14
52388/0083317091	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN VARIAS CALLES RUMBO A CALLE ZARAGOZA / SAN PEDRO ABAJO 2ª SECCION	ADMINISTRACION	2021-11-01	2021-12-16	550,000.00	550,000.00	0.00	549,507.39	549,507.39	0.00	02 METRO CUADRAO	950.00		3 POBLADO	1	295	99	99.91
52389/0084331409	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	222 SECUNDARIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA SEGUNDA ETAPA / SAN DIEGO ALCALA 4a. SECCION	CONTRATO	2021-10-15	2021-12-15	500,000.00	500,000.00	0.00	491,028.15	491,028.15	0.00	17 PIEZA	2.00		5 ALUMNO	1	45	98	98.20
52390/0085317150	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE DEL PUENTE XOTHE / SOLALPAN 1ª SECCION	ADMINISTRACION	2021-10-08	2021-12-15	500,000.00	500,000.00	0.00	499,970.63	499,970.63	0.00	02 METRO CUADRAO	1,200.00		3 POBLADO	1	230	99	100.00
52391/0086317203	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE 10 DE MAYO / SOLALPAN 1ª SECCION	ADMINISTRACION	2021-10-20	2021-12-01	400,000.00	400,000.00	0.00	398,723.51	398,723.51	0.00	02 METRO CUADRAO	850.00		3 POBLADO	1	215	99	99.68
52392/0087319071	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN EL PARAJE LA TERMINAL / SOLALPAN 2ª SECCION	ADMINISTRACION	2021-10-08	2021-12-15	300,000.00	300,000.00	0.00	299,290.44	299,290.44	0.00	01 METRO LINEAL	500.00		3 POBLADO	1	274	99	99.76
52393/0088317225	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CAMINO DE ACCESO AL PANTEON. / SAN PEDRO ARRIBA 1ª SECCION	ADMINISTRACION	2021-11-15	2021-12-10	100,000.00	100,000.00	0.00	98,647.13	98,647.13	0.00	02 METRO CUADRAO	100.00		3 POBLADO	1	50	98	98.65
52394/0089331554	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CON EMBOVEDADO. / SAN PEDRO ARRIBA 2ª SECCION	CONTRATO	2021-11-22	2021-12-17	300,000.00	300,000.00	0.00	293,464.86	293,464.86	0.00	01 METRO LINEAL	30.00		3 POBLADO	1	110	97	97.82
52395/0090319022	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA / JIQUIPILCO EL VIEJO 2ª SECCION	ADMINISTRACION	2021-11-01	2021-12-15	250,000.00	250,000.00	0.00	248,940.64	248,940.64	0.00	02 METRO CUADRAO	610.00		3 POBLADO	1	100	99	99.58
52396/0091319030	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181.ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PARAJE DEL AURRERA / TLALTENANGO ABAJO	CONTRATO	2021-11-08	2021-11-29	350,000.00	350,000.00	0.00	343,419.53	343,419.53	0.00	17 PIEZA	3.00		3 POBLADO	1	150	98	98.12
52397/0092319076	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE LA ESCONDIDA / CAMPAMENTO KM 48	CONTRATO	2021-11-03	2021-11-30	200,000.00	200,000.00	0.00	195,996.87	195,996.87	0.00	01 METRO LINEAL	170.00		3 POBLADO	1	110	98	98.00

SECRETARIA DE FINANZAS  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA  
15 ABR 2022  
CEZ 12101  
UNIDAD DE H...  
RECIBIDO



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2021. AL 31 DE MARZO DE 2022

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 70,942,077.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Inic. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales		Beneficiarios		Avances			
							Fec. Inic. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
52398/ 0093 319034	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA LIBRAMIENTO COLOSIO Y LIBRAMIENTO JIQUIPILCO EL VIEJO 2A. SECCION / BARRIO DE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	ADMINISTRACION	2021-11-01	2021-12-15	200,000.00	200,000.00	0.00	198,638.05	198,638.05	0.00	02 METRO CUADRA	460.00		3 POBLADO	1	300	99	99.32
52399/ 0094 331709	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN COBAEM / SAN LORENZO OYAMEL 3a. SECCION	CONTRATO	2021-11-01	2021-12-15	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	982,362.96	982,362.96	0.00	02 METRO CUADRA	417.00		5 ALUMNO	1	295	98	98.24
52400/ 0095 319036	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION / COLONIA CENTRO CEREMONIAL OTOMI	CONTRATO	2021-11-22	2021-12-29	650,000.00	650,000.00	0.00	637,544.70	637,544.70	0.00	17 PIEZA	5.00		3 POBLADO	1	25	98	98.08
52401/ 0096 331772	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR GUILLERMO MARCONI / SAN PEDRO ARRIBA 1ª SECCION	CONTRATO	2021-11-15	2021-12-30	700,000.00	700,000.00	0.00	686,498.53	686,498.53	0.00	02 METRO CUADRA	216.00		5 ALUMNO	1	133	98	98.07
52402/ 0097 331850	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO. 172 / JIQUIPILCO EL VIEJO 1ª SECCION	CONTRATO	2021-11-01	2021-12-15	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	982,756.83	982,756.83	0.00	02 METRO CUADRA	417.00		5 ALUMNO	1	209	98	98.28
52403/ 0098 331989	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 219 VICENTE SUAREZ / ENTHAVI 2ª SECCION	CONTRATO	2021-11-08	2021-12-25	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	982,757.81	982,757.81	0.00	02 METRO CUADRA	413.92		5 ALUMNO	1	300	98	98.28
52404/ 0099 332124	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	285 PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS	EQUIPAMIENTO DE PARQUE O PLAZA CIVICA DE SAN LORENZO OYAMEL / SAN LORENZO OYAMEL 1a. SECCION	CONTRATO	2021-11-15	2021-12-30	500,000.00	500,000.00	0.00	490,497.19	490,497.19	0.00	02 METRO CUADRA	25.00		3 POBLADO	1	153	98	98.10
<b>TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 97</b>									<b>TOTAL</b>	<b>70,942,077.00</b>	<b>70,942,077.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,730,872.72</b>	<b>69,730,872.72</b>	<b>0.00</b>							<b>9409</b>

Complementarios: 54

Directa: 43

