

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FAISMUN
Año de Ejercicio 2024. AL 30 DE JUNIO DE 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 102,053,797.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobado	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
73211/0001144775	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA CUALHTEMOC, ENTRONQUE CARRETERA A CENTRO CEREMONIAL OTOMÉ / SAN PEDRO ABAJO 1ª SECCION	ADMINISTRACION	2024-05-27	2024-06-28	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	540.00		3 POBLADOS	1	190	0	0.00
73213/0002145632	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA REFORMA EN DIRECCION A PREPARATORIA. / SAN PEDRO ARRIBA 2ª SECCION	ADMINISTRACION	2024-05-31	2024-06-02	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	1,216.00		3 POBLADOS	1	367	0	0.00
73218/0003145648	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE LAS FLORES EN PARAJE LA RAYA Y EN CALLE REFORMA RUMBO A LOS PANELES. / SAN PEDRO ARRIBA 5ª SECCION	ADMINISTRACION	2024-05-31	2024-07-29	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	873.00		3 POBLADOS	1	550	0	0.00
73218/0004145668	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LIBERTAD. / SAN DIEGO ALCALA 3a SECCION	ADMINISTRACION	2024-05-31	2024-08-02	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	1,140.00		3 POBLADOS	1	275	0	0.00
73220/000574879	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 12 DE OCTUBRE Y 21 DE MARZO. / SAN ANTONIO DEL PUENTE	ADMINISTRACION	2024-05-09	2024-06-14	500,000.00	500,000.00	0.00	376,882.26	376,882.26	0.00	02 METRO CUADRADOS	708.00		3 POBLADOS	1	467	75	75.38
73222/000674953	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSÉ VICENTE VILLADA. / LLANO DE LA Y	ADMINISTRACION	2024-05-20	2024-07-19	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	1,220.00		3 POBLADOS	1	434	0	0.00
73223/0007152636	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA. / SAN JOSE LAS LOMAS	ADMINISTRACION	2024-05-31	2024-08-02	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	1,118.00		3 POBLADOS	1	268	0	0.00
73225/000875667	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PARAJE LOS CEDROS Y EN CAMINO REAL. / SAN JOSE COMALCO	ADMINISTRACION	2024-05-09	2024-07-12	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	1,213.00		3 POBLADOS	1	325	0	0.00
73226/0009146496	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PARAJE PUERTA CHICA. / CERRITO DEL PANAL	ADMINISTRACION	2024-05-31	2024-08-30	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	1,428.00		3 POBLADOS	1	120	0	0.00
73228/0010146680	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS. / EJIDO DE DOLORES	ADMINISTRACION	2024-05-31	2024-08-09	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	1,323.00		3 POBLADOS	1	250	0	0.00
73229/0011152849	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. INDEPENDENCIA Y ACCESO A LA COMUNIDAD. / EJIDO DE TABORDA	ADMINISTRACION	2024-05-31	2024-08-09	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	1,526.00		3 POBLADOS	1	300	0	0.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FAISMUN
Año de Ejercicio 2024. AL 30 DE JUNIO DE 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 102,053,787.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejecida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
73230/ 0012 147341	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO / LA CAÑADA	ADMINISTRACION	2024-05-31	2024-07-26	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,060.00		3 POBLADO	1	370	0	0.00
73231/ 0013 144881	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOMA DEL RECUERDO / LDMA ALTA	ADMINISTRACION	2024-05-27	2024-06-28	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	805.00		3 POBLADO	1	270	0	0.00
73232/ 0014 149202	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES / MOLINO ABAJO	ADMINISTRACION	2024-05-31	2024-07-28	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,124.00		3 POBLADO	1	370	0	0.00
73233/ 0015 153066	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HACIENDA DE CORTES / SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE	ADMINISTRACION	2024-05-31	2024-06-26	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	257.00		3 POBLADO	1	276	0	0.00
73234/ 0016 78537	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL / RANCHERIA DE LOMAS	ADMINISTRACION	2024-05-09	2024-08-09	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,410.00		3 POBLADO	1	324	0	0.00
73235/ 0017 145083	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CIPRES / SAN LORENZO OYAMEL 3a. SECCION	ADMINISTRACION	2024-05-27	2024-06-28	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	615.00		3 POBLADO	1	326	0	0.00
73236/ 0018 145207	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO VARIAS CALLES / SAN PEDRO ABAJO 2ª SECCION	ADMINISTRACION	2024-05-27	2024-06-28	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	358.00		3 POBLADO	1	180	0	0.00
73246/ 0019 75892	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO FEDERAL MIGUEL DE LA MADRID HURTADO / SAN DIEGO ALCALA 2a. SECCION (CENTRO)	ADMINISTRACION	2024-05-08	2024-07-09	800,000.00	800,000.00	0.00	345,188.18	345,188.18	0.00	02 METRO CUADRADO	581.00		3 POBLADO	1	120	57	57.53
73248/ 0020 154907	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA NUEVA BRECHA NORTE / ENTHAVI 2ª SECCION	ADMINISTRACION	2024-05-31	2024-07-31	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,300.00		3 POBLADO	1	130	0	0.00
73249/ 0021 75967	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO / EJIDO DE ALLENDE	ADMINISTRACION	2024-05-09	2024-07-12	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,143.00		3 POBLADO	1	270	0	0.00
73250/ 0022 149253	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1RO DE MAYO / LOMA DE SAN NICOLAS	ADMINISTRACION	2024-05-31	2024-08-02	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	1,407.00		3 POBLADO	1	321	0	0.00
73252/ 0023 146527	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN 24 DE DICIEMBRE, 12 DE ABRIL, 5 DE MAYO Y 12 DE OCTUBRE / SOLALPAN 1ª SECCION	ADMINISTRACION	2024-05-27	2024-06-28	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	624.00		3 POBLADO	1	120	0	0.00



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FAISMUN
Año de Ejercicio 2024, AL 30 DE JUNIO DE 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 102,053,797.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción																						
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inclso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejecida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
							Fac Ini Real	Fac Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprb Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
73253/ 0024 164848	17 URB	UR URBANIZACI ON	A CONSTRU CION COMPLE MENTARIOS	196 PAVIMEN TACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LIBRAMIENTO. / TLALTENANGUITO	ADMINIST RACION	2024-05-31	2024-08-02	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,321.00		3 POBLAD O	1	438	0	0.00
73254/ 0025 173737	17 URB	UR URBANIZACI ON	A CONSTRU CION COMPLE MENTARIOS	196 PAVIMEN TACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CRUCERO PENSAMIENTO. / SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE	ADMINIST RACION	2024-06-24	2024-07-24	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	426.00		3 POBLAD O	1	120	0	0.00
73255/ 0026 174115	17 URB	UR URBANIZACI ON	A CONSTRU CION COMPLE MENTARIOS	186 GUARNICION S Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE 21 DE MARZO. / SAN ANTONIO DEL PUENTE	ADMINIST RACION	2024-06-24	2024-07-24	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	160.00		3 POBLAD O	1	120	0	0.00
73257/ 0027 149811	17 URB	UR URBANIZACI ON	A CONSTRU CION COMPLE MENTARIOS	052 MUROS DE CONTENCION	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN DEPÓSITOS DE AGUA. / SOLALPAN 2ª SECCION	CONTRAT O	2024-05-27	2024-07-25	800,000.00	800,000.00	0.00	299,932.24	299,932.24	0.00	02 METRO C UADRAD O	378.14		3 POBLAD O	1	650	50	48.88
73261/ 0028 152047	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRU CION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIBERTAD. / SAN DIEGO ALCALA 3a. SECCION	CONTRAT O	2024-05-29	2024-08-27	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	164.00		3 POBLAD O	1	50	0	0.00
73263/ 0029 122075	18 VIV	17 ELECTRI FICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRI FICACION	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CIRCUITO LÁZARO CÁRDENAS. / SAN DIEGO ALCALA 4a. SECCION	CONTRAT O	2024-05-20	2024-07-19	400,000.00	400,000.00	0.00	199,541.78	199,541.78	0.00	17 PIEZA	3.00		3 POBLAD O	1	80	50	49.89
73266/ 0030 127428	18 VIV	17 ELECTRI FICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRI FICACION	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE DEL CÁRCAMO. / RANCHERIA DE TROJES	CONTRAT O	2024-05-27	2024-07-26	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	14.00		3 POBLAD O	1	300	0	0.00
73267/ 0031 124636	18 VIV	17 ELECTRI FICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRI FICACION	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CRUCERO DOS RÍOS. / COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	CONTRAT O	2024-05-20	2024-07-19	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	489,440.91	489,440.91	0.00	17 PIEZA	10.00		3 POBLAD O	1	300	50	49.94
73268/ 0032 124650	18 VIV	17 ELECTRI FICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRI FICACION	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VARIOS PARAJES. / SOLALPAN 2ª SECCION	CONTRAT O	2024-05-20	2024-07-19	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	9.00		3 POBLAD O	1	108	0	0.00
73269/ 0033 152196	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRU CION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO 605 JOSÉ VASCONCELOS. / JQUIPILCO EL VIEJO 1ª SECCION	CONTRAT O	2024-05-27	2024-07-25	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	599,898.61	599,898.61	0.00	02 METRO C UADRAD O	403.20		5 ALUMNO	1	500	50	49.99
73270/ 0034 172608	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRU CION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FÍSICA EN CAM NO. 5 DR. J DE JESÚS GONZALEZ. / MOLINO ABAJO	CONTRAT O	2024-06-20	2024-08-23	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	200.00		5 ALUMNO	1	500	0	0.00
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 34									TOTAL	25,450,000.00	25,450,000.00	0.00	2,320,885.18	2,320,885.18	0.00							332

Complementarios: 27 **Directa: 7**

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FAISMUN
Año de Ejercicio 2024, AL 30 DE JUNIO DE 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 102,053,797.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.			Fec. Ter. Pro.			Inversión Aprobada			Inversión Ejecida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Canidad	U. Personas	Fis.	Fin.				

[Handwritten Signature]

LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION
NELLY BRÍGIDA RIVERA SÁNCHEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



H. AYUNTAMIENTO TEMOAYA 2022-2024
PRESIDENCIA

[Handwritten Signature]

M. EN H. P. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
TESORERÍA MUNICIPAL

[Handwritten Signature]

ARQ. CÉSAR LÓPEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



H. AYUNTAMIENTO 2022-2024
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

[Handwritten Signature]

L. D. ALFREDO DÍAZ REYES
CONTRALOR MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO 2022-2024
CONTRALORÍA MUNICIPAL

TEMOAYA