



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33 Registro de Avances Físicos y Financieros (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FAISMUN
Año de Ejercicio 2024, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 102,053,797.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas
73211/ 0001 144775	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA CUAUHTÉMOC, ENTRONQUE CARRETERA A CENTRO CEREMONIAL OTOMÍ / SAN PEDRO ABAJO 1ª SECCION	ADMINISTRACION	2024-05-27	2024-06-28	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	549.00		3 POBLADO	1	190
73213/ 0002 145632	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA REFORMA EN DIRECCIÓN A PREPARATORIA. / SAN PEDRO ARRIBA 2ª SECCION	ADMINISTRACION	2024-05-31	2024-08-02	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,216.00		3 POBLADO	1	367
73216/ 0003 145648	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE LAS FLORES EN PARAJE LA RAYA Y EN CALLE REFORMA RUMBO A LOS PANELES. / SAN PEDRO ARRIBA 5ª SECCION	ADMINISTRACION	2024-05-31	2024-07-29	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	973.00		3 POBLADO	1	550
73218/ 0004 145658	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LIBERTAD. / SAN DIEGO ALCALA 3a. SECCION	ADMINISTRACION	2024-05-31	2024-08-02	800,000.00	800,000.00	0.00	608,843.35	608,843.35	0.00	02 METRO CUADRADO	1,140.00		3 POBLADO	1	275
73220/ 0005 74879	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 12 DE OCTUBRE Y 21 DE MARZO. / SAN ANTONIO DEL PUENTE	ADMINISTRACION	2024-05-09	2024-06-14	500,000.00	500,000.00	0.00	437,099.58	437,099.58	0.00	02 METRO CUADRADO	708.00		3 POBLADO	1	467
73222/ 0006 74953	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSÉ VICENTE VILLADA. / LLANO DE LA Y	ADMINISTRACION	2024-05-20	2024-07-19	800,000.00	800,000.00	0.00	710,838.29	710,838.29	0.00	02 METRO CUADRADO	1,220.00		3 POBLADO	1	434
73223/ 0007 152636	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA. / SAN JOSE LAS LOMAS	ADMINISTRACION	2024-05-31	2024-08-02	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,118.00		3 POBLADO	1	268
73225/ 0008 75667	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PARAJE LOS CEDROS Y EN CAMINO REAL. / SAN JOSE COMALCO	ADMINISTRACION	2024-05-09	2024-07-12	800,000.00	800,000.00	0.00	606,209.04	606,209.04	0.00	02 METRO CUADRADO	1,213.00		3 POBLADO	1	325
73226/ 0009 146496	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PARAJE PUERTA CHICA. / CERRITO DEL PANAL	ADMINISTRACION	2024-05-31	2024-08-30	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	887,686.98	887,686.98	0.00	02 METRO CUADRADO	1,429.00		3 POBLADO	1	120
73228/ 0010 146680	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS. / EJIDO DE DOLORES	ADMINISTRACION	2024-05-31	2024-08-09	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,323.00		3 POBLADO	1	250
73229/ 0011 152849	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. INDEPENDENCIA Y ACCESO A LA COMUNIDAD. / EJIDO DE TABORDA	ADMINISTRACION	2024-05-31	2024-08-09	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,526.00		3 POBLADO	1	300



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FAISMUN

Año de Ejercicio 2024. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 102,053,797.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas
73230/ 0012 147341	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO. / LA CAÑADA	ADMINISTRACION	2024-05-31	2024-07-26	800,000.00	800,000.00	0.00	725,582.95	725,582.95	0.00	02 METRO CUADRO	1,060.00		3 POBLADO	1	370
73231/ 0013 144881	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LOMA DEL RECUERDO. / LOMA ALTA	ADMINISTRACION	2024-05-27	2024-06-28	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	605.00		3 POBLADO	1	270
73232/ 0014 148202	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES. / MOLINO ABAJO	ADMINISTRACION	2024-05-31	2024-07-26	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	1,124.00		3 POBLADO	1	370
73233/ 0015 153066	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HACIENDA DE CORTES. / SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE	ADMINISTRACION	2024-05-31	2024-08-28	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	257.00		3 POBLADO	1	278
73234/ 0016 75837	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL. / RANCHERIA DE LOMAS	ADMINISTRACION	2024-05-09	2024-08-09	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	749,078.12	749,078.12	0.00	02 METRO CUADRO	1,410.00		3 POBLADO	1	324
73235/ 0017 145083	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CIPRES. / SAN LORENZO OYAMEL 3a. SECCION	ADMINISTRACION	2024-05-27	2024-06-28	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	615.00		3 POBLADO	1	326
73236/ 0018 145207	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO VARIAS CALLES. / SAN PEDRO ABAJO 2ª SECCION	ADMINISTRACION	2024-05-27	2024-06-28	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	358.00		3 POBLADO	1	180
73246/ 0019 75892	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO FEDERAL MIGUEL DE LA MADRID HURTADO. / SAN DIEGO ALCALA 2a. SECCION (CENTRO)	ADMINISTRACION	2024-05-09	2024-07-09	600,000.00	600,000.00	0.00	525,405.09	525,405.09	0.00	02 METRO CUADRO	881.00		3 POBLADO	1	120
73248/ 0020 154907	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LA NUEVA BRECHA NORTE. / ENTHAVI 2ª SECCION	ADMINISTRACION	2024-05-31	2024-07-31	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	1,300.00		3 POBLADO	1	130
73249/ 0021 75967	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO. / EJIDO DE ALLENDE	ADMINISTRACION	2024-05-09	2024-07-12	800,000.00	800,000.00	0.00	63,829.23	63,829.23	0.00	02 METRO CUADRO	1,143.00		3 POBLADO	1	270
73250/ 0022 148253	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 1RO DE MAYO. / LOMA DE SAN NICOLAS	ADMINISTRACION	2024-05-31	2024-08-02	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	1,407.00		3 POBLADO	1	321
73252/ 0023 145527	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 24 DE MAYO Y 12 DE ABRIL. 5 DE MAYO Y 12 DE OCTUBRE. / SOLALPAN 1ª SECCION	ADMINISTRACION	2024-05-27	2024-06-28	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	624.00		3 POBLADO	1	120



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FAISMUN

Año de Ejercicio 2024. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 102,053,797.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas
73253/ 0024 154948	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LIBRAMIENTO. / TLALTENANGUITO	ADMINIST RACION	2024-05-31	2024-08-02	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,321.00		3 POBLAD O	1	439
73254/ 0025 173737	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CRUCERO PENSAMIENTO. / SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE	ADMINIST RACION	2024-06-24	2024-07-24	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	426.00		3 POBLAD O	1	120
73255/ 0026 174115	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	186 GUARNICIONE S Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE 21 DE MARZO. / SAN ANTONIO DEL PUENTE	ADMINIST RACION	2024-06-24	2024-07-24	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	160.00		3 POBLAD O	1	120
73257/ 0027 149611	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	052 MUROS DE CONTENCION	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN DEPÓSITOS DE AGUA. / SOLALPAN 2ª SECCION	CONTRAT O	2024-05-27	2024-07-25	600,000.00	600,000.00	0.00	538,432.80	538,432.80	0.00	02 METRO C UADRAD O	379.14		3 POBLAD O	1	650
73261/ 0028 152047	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUC CION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIBERTAD. / SAN DIEGO ALCALA 3a. SECCION	CONTRAT O	2024-05-29	2024-06-27	400,000.00	400,000.00	0.00	392,808.36	392,808.36	0.00	01 METRO LINEAL	164.00		3 POBLAD O	1	50
73263/ 0029 122075	18 VIV	17 ELECTRIFI CACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CIRCUITO LAZARO CÁRDENAS. / SAN DIEGO ALCALA 4a. SECCION	CONTRAT O	2024-05-20	2024-07-19	400,000.00	400,000.00	0.00	199,541.78	199,541.78	0.00	17 PIEZA	3.00		3 POBLAD O	1	80
73266/ 0030 127428	18 VIV	17 ELECTRIFI CACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE DEL CÁRCAMO. / RANCHERIA DE TROJES	CONTRAT O	2024-05-27	2024-07-25	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	14.00		3 POBLAD O	1	300
73267/ 0031 124636	18 VIV	17 ELECTRIFI CACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CRUCERO DOS RÍOS. / COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	CONTRAT O	2024-05-20	2024-07-19	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	910,772.21	910,772.21	0.00	17 PIEZA	10.00		3 POBLAD O	1	300
73268/ 0032 124860	18 VIV	17 ELECTRIFI CACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VARIOS PARAJES. / SOLALPAN 2ª SECCION	CONTRAT O	2024-05-20	2024-07-19	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	9.00		3 POBLAD O	1	106
73269/ 0033 152196	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUC CION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO 605 JOSÉ VASCONCELOS. / JIQUIPILCO EL VIEJO 1ª SECCION	CONTRAT O	2024-05-27	2024-07-25	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,146,330.46	1,146,330.46	0.00	02 METRO C UADRAD O	403.20		5 ALUMNO	1	500
73270/ 0034 172608	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUC CION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CAM NO. 5 DR. J DE JESÚS GONZALEZ. / MOLINO ARRIBA	CONTRAT O	2024-06-20	2024-08-23	800,000.00	800,000.00	0.00	399,820.17	399,820.17	0.00	02 METRO C UADRAD O	200.00		5 ALUMNO	1	500
75014/ 0035 303420	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DEL PANTEÓN ESQUINA CON RUMBO A LA CÁMARA DE VIDEO VIGILANCIA / MAGDALENA TENEXPAN 1ª Y 2ª SECCION	ADMINIST RACION	2024-09-16	2024-11-23	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,742.00		3 POBLAD O	1	180



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FAISMUN
Año de Ejercicio 2024. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 102,053,797.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas
75016/ 0036 308293	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PARAJE DE LOS BECERRILES / MAGDALENA TENEXPAN 1ª Y 2ª SECCION	ADMINIST RACION	2024-09-16	2024-10-26	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	587.00		3 POBLAD O	1	120
75017/ 0037 308703	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES IGNACIO ALDAMA Y RICARDO FLORES MAGÓN / MAGDALENA TENEXPAN 3ª Y 4ª SECCION	ADMINIST RACION	2024-09-16	2024-11-23	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,345.00		3 POBLAD O	1	140
75018/ 0038 313572	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AGUILES SERDÁN / MAGDALENA TENEXPAN 3ª Y 4ª SECCION	ADMINIST RACION	2024-09-16	2024-11-22	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	944.00		3 POBLAD O	1	140
75020/ 0039 331940	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALZADA SAN LORENZO / SAN LORENZO OYAMEL 1a. SECCION	ADMINIST RACION	2024-05-20	2024-08-19	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,670.00		3 POBLAD O	1	750
75021/ 0040 332030	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE REAL DEL ORO / SAN LORENZO OYAMEL 2a. SECCION	ADMINIST RACION	2024-05-31	2024-07-29	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	898.00		3 POBLAD O	1	550
75022/ 0041 332873	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ÁRBOL EL MANZANO / SAN LORENZO OYAMEL 2a. SECCION	ADMINIST RACION	2024-05-24	2024-07-12	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	698.00		3 POBLAD O	1	278
75026/ 0042 332919	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA DE LOS MAESTROS, LÍMITES CON COL. EMILIANO ZAPATA / SAN DIEGO ALCALA 5TA. SECCIÓN (SILVERIO GALICIA GA	ADMINIST RACION	2024-05-24	2024-07-26	600,000.00	600,000.00	0.00	449,826.75	449,826.75	0.00	02 METRO C UADRAD O	852.00		3 POBLAD O	1	120
75038/ 0043 332996	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LOS PINOS / LAUREL 1ª SECCION	ADMINIST RACION	2024-05-24	2024-07-26	800,000.00	800,000.00	0.00	557,030.61	557,030.61	0.00	02 METRO C UADRAD O	968.00		3 POBLAD O	1	120
75042/ 0044 332947	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE LOS TAXIS / LOMA DEL PROGRESO	ADMINIST RACION	2024-05-24	2024-07-26	600,000.00	600,000.00	0.00	455,845.61	455,845.61	0.00	02 METRO C UADRAD O	760.00		3 POBLAD O	1	80
75043/ 0045 333045	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES / LAUREL 2ª SECCION	ADMINIST RACION	2024-05-24	2024-07-26	800,000.00	800,000.00	0.00	550,858.22	550,858.22	0.00	02 METRO C UADRAD O	883.00		3 POBLAD O	1	120
75044/ 0046 332075	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES PRIVADA DE FRESNO, PRIVADA TEPOZÁN Y CALLE CIPRES / POTHE	ADMINIST RACION	2024-05-20	2024-08-20	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	885,839.87	885,839.87	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,386.00		3 POBLAD O	1	138



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FAISMUN
Año de Ejercicio 2024, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 102,053,797.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas
75045/ 0047 332199	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES / BARRIO DE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	ADMINISTRACION	2024-05-20	2024-07-26	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	143,855.69	143,855.69	0.00	02 METRO CUADRAD O	1,320.00		3 POBLADO	1	220
75046/ 0048 314021	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUSTO SIERRA / COLONIA EMILIANO ZAPATA	ADMINISTRACION	2024-09-16	2024-11-22	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRAD O	846.00		3 POBLADO	1	320
75047/ 0049 333101	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE REFORMA MANZANA 22 / SAN PEDRO ARRIBA 2ª SECCION	ADMINISTRACION	2024-05-24	2024-07-19	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRAD O	600.00		3 POBLADO	1	457
75048/ 0050 289772	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	052 MUROS DE CONTENCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES / SAN MATEO ALCALA	ADMINISTRACION	2024-07-29	2024-09-23	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRAD O	1,057.00		3 POBLADO	1	120
75049/ 0051 320239	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	052 MUROS DE CONTENCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN AL MARGEN DEL RIO EN COMEDOR COMUNITARIO / ENTHAVI 1ª SECCION	ADMINISTRACION	2024-07-23	2024-09-20	700,000.00	700,000.00	0.00	349,662.32	349,662.32	0.00	02 METRO CUADRAD O	260.00		3 POBLADO	1	395
75050/ 0052 333078	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO / LA CAÑADA	ADMINISTRACION	2024-05-24	2024-06-28	200,000.00	200,000.00	0.00	148,700.34	148,700.34	0.00	02 METRO CUADRAD O	230.00		3 POBLADO	1	287
75051/ 0053 290677	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PINOS / ENTHAVI 2ª SECCION	ADMINISTRACION	2024-07-29	2024-08-19	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRAD O	244.00		3 POBLADO	1	150
75052/ 0054 301355	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO MEDIANTE EMBOVEDADO EN CALLE AVELLANO / SAN LORENZO OYAMEL 3a. SECCION	ADMINISTRACION	2024-07-29	2024-08-30	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	60.00		3 POBLADO	1	160
75053/ 0055 290001	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CHIMALPOPOCA / MOLINO ARRIBA	ADMINISTRACION	2024-05-20	2024-08-19	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,201,319.10	2,201,319.10	0.00	02 METRO CUADRAD O	2,280.00		3 POBLADO	1	550
75054/ 0056 320941	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRESNO / SAN PEDRO ABAJO 2ª SECCION	ADMINISTRACION	2024-07-23	2024-08-21	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	18.00		3 POBLADO	1	300
75055/ 0057 321559	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DEL CANAL / SAN DIEGO ALCALA 4a. SECCION	ADMINISTRACION	2024-07-22	2024-08-20	200,000.00	200,000.00	0.00	156,710.45	156,710.45	0.00	01 METRO LINEAL	100.00		3 POBLADO	1	30
75056/ 0058 321953	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LOS TAXIS / LOMA DEL PROGRESO	ADMINISTRACION	2024-07-22	2024-08-20	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	135.00		3 POBLADO	1	150
75057/ 0059 314257	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AV. INDEPENDENCIA / EJIDO DE TABORDA	ADMINISTRACION	2024-09-16	2024-11-22	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	290.00		3 POBLADO	1	300
75058/ 0060 302281	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES / LAUREL 1ª SECCION	ADMINISTRACION	2024-07-29	2024-09-02	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	397.00		3 POBLADO	1	250

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FAISMUN
Año de Ejercicio 2024. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 102,053,797.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas
75059/ 0061 322339	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES / TLALTENANGO ABAJO	ADMINISTRACION	2024-08-15	2024-09-27	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	129.27		3 POBLADO	1	150
75060/ 0062 322982	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO MEDIANTE EMBOVEDADO / MOLINO ABAJO	ADMINISTRACION	2024-08-19	2024-10-17	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	499,957.66	499,957.66	0.00	01 METRO LINEAL	75.00		3 POBLADO	1	150
75061/ 0063 323261	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AV. DEL PANTEÓN RUMBO A SAN JOSÉ COMALCO / SAN DIEGO ALCALA 2a. SECCION (CENTRO)	CONTRATO	2024-07-23	2024-08-21	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	106.50		3 POBLADO	1	25
75063/ 0064 323444	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CARRETERA TEMOAYA JIQUIPILCO / MOLINO ARRIBA	ADMINISTRACION	2024-09-11	2024-11-11	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	390.00		3 POBLADO	1	650
75064/ 0065 332274	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LIMITES CON AVENIDA DEL CANAL. / SAN DIEGO ALCALA 5TA. SECCIÓN (SILVERIO GALICIA GA	CONTRATO	2024-05-20	2024-07-19	400,000.00	400,000.00	0.00	199,569.56	199,569.56	0.00	17 PIEZA	3.00		3 POBLADO	1	75
75065/ 0066 324607	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE FRANCISCO VILLA / LLANO DE LA Y	CONTRATO	2024-08-21	2024-10-04	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	6.00		3 POBLADO	1	100
75066/ 0067 314116	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SAN PEDRO ABAJO Y ZANJA VIEJA / SAN PEDRO ABAJO 2ª SECCION	ADMINISTRACION	2024-09-16	2024-10-21	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	699.00		3 POBLADO	1	110
75067/ 0068 317700	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO Y ESCALINATA EN PARAJE DEL EDAYO 2A ETAPA / TLALTENANGO ARRIBA	CONTRATO	2024-08-21	2024-10-18	700,000.00	700,000.00	0.00	349,823.64	349,823.64	0.00	01 METRO LINEAL	44.00		4 MUNICIPIO	1	395
75068/ 0069 317991	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	264 PUENTES	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EL TIRSO / TLALTENANGO ABAJO	CONTRATO	2024-09-23	2024-12-06	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	327.69		3 POBLADO	1	8,500
75073/ 0070 290543	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES / ENTHAM 3ª SECCION. (OJO DE AGUA)	ADMINISTRACION	2024-07-29	2024-09-02	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	187.00		3 POBLADO	1	150
75074/ 0071 290596	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN AV. DEL PANTEÓN / SAN DIEGO ALCALA 2a. SECCION (CENTRO)	ADMINISTRACION	2024-07-29	2024-09-23	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	340.00		3 POBLADO	1	150
75075/ 0072 324874	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LOMAS DE REVOLUCIÓN / LOMA ALTA	ADMINISTRACION	2024-08-12	2024-10-10	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	4.00		3 POBLADO	1	120
75076/ 0073 319804	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	052 MUROS DE CONTENCION	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN CALLE DE LAS FLORES 2A ETAPA / JIQUIPILCO EL VIEJO 3ª SECCION (TIERRA BLANCA)	CONTRATO	2024-08-15	2024-09-27	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	20.00		3 POBLADO	1	250

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FAISMUN

Año de Ejercicio 2024, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 102,053,797.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas
75077/ 0074 319997	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	052 MUROS DE CONTENCION	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN EL MARGEN DEL RÍO SOBRE LA AVENIDA FRESNO / SAN PEDRO ABAJO 2ª SECCION	CONTRAT O	2024-07-23	2024-09-20	500,000.00	500,000.00	0.00	249,796.40	249,796.40	0.00	01 METRO LINEAL	86.00		3 POBLAD O	1	300
75085/ 0075 331739	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO MEDIANTE EMBOBEDADO. / POTHE	CONTRAT O	2024-09-18	2024-11-18	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	48.60		3 POBLAD O	1	250
75086/ 0076 331587	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONE S Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE AV. ESTADO DE MÉXICO. / SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE	CONTRAT O	2024-09-18	2024-11-18	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	240.00		3 POBLAD O	1	750
75087/ 0077 316682	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO HACIA SAN LORENCITO / SAN PEDRO ARRIBA 5ª SECCION	ADMINIST RACION	2024-09-16	2024-10-11	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	367.00		3 POBLAD O	1	225
75088/ 0078 324946	18 VIV	17 ELECTRIFI CACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y TEJOCOTES / CABACERA MUNICIPAL DE TEMOAYA	CONTRAT O	2024-08-15	2024-10-14	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLAD O	1	350
75089/ 0079 315129	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES / JIQUIPILCO EL VIEJO 1ª SECCION	ADMINIST RACION	2024-09-16	2024-10-14	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	681.00		3 POBLAD O	1	365
75090/ 0080 314530	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CONSTITUCIÓN / LAUREL 2ª SECCION	ADMINIST RACION	2024-09-16	2024-10-21	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	310.00		3 POBLAD O	1	110
75091/ 0081 331406	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	280 CANCHAS Y ESPACIOS M ULTIDEPORTI VOS	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE FUTBOL NEZA 1 / ENTHAVI 1ª SECCION	ADMINIST RACION	2024-08-19	2024-10-02	700,000.00	700,000.00	0.00	349,654.50	349,654.50	0.00	02 METRO C UADRAD O	490.00		3 POBLAD O	1	750
75092/ 0082 332755	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	280 CANCHAS Y ESPACIOS M ULTIDEPORTI VOS	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE BIEN COMÚN / EJIDO DE DOLORES	CONTRAT O	2024-05-27	2024-07-25	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,177,531.55	1,177,531.55	0.00	02 METRO C UADRAD O	405.00		3 POBLAD O	1	2,419
75093/ 0083 331190	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	280 CANCHAS Y ESPACIOS M ULTIDEPORTI VOS	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD / JIQUIPILCO EL VIEJO 2ª SECCION	CONTRAT O	2024-07-23	2024-09-20	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	499,749.96	499,749.96	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,895.41		3 POBLAD O	1	350
75094/ 0084 326083	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION DIRECTA	011 ALUMBRADO PUBLICO	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO PLAZA CÍVICA / SAN DIEGO ALCALA 2a. SECCION (CENTRO)	CONTRAT O	2024-09-11	2024-10-10	213,000.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 LUMINAR IA	6.00		3 POBLAD O	1	180
75095/ 0085 331867	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	281 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 2A ETAPA / SAN DIEGO ALCALA 4a. SECCION	CONTRAT O	2024-09-18	2024-11-18	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLAD O	1	500
75096/ 0086 326385	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION DIRECTA	011 ALUMBRADO PUBLICO	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO PLAZA CÍVICA / SAN PEDRO ABAJO 2ª SECCION	CONTRAT O	2024-09-11	2024-10-10	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 LUMINAR IA	6.00		3 POBLAD O	1	260
75097/ 0087 331117	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	280 CANCHAS Y ESPACIOS M ULTIDEPORTI VOS	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA / SAN JOSE COMALCO	CONTRAT O	2024-08-19	2024-09-17	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	235.88		3 POBLAD O	1	1,450



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FAISMUN

Año de Ejercicio 2024. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 102,053,797.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas
75098/ 0098 326416	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION DIRECTA	011 ALUMBRADO PUBLICO	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO PLAZA CIVICA / JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO	CONTRAT O	2024-09-11	2024-10-10	181,000.00	181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 LUMINAR IA	6.00		3 POBLAD O	1	860
75099/ 0099 326527	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION DIRECTA	011 ALUMBRADO PUBLICO	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO PLAZA CIVICA / EJIDO DE DOLORES	CONTRAT O	2024-09-11	2024-10-10	201,000.00	201,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 LUMINAR IA	6.00		3 POBLAD O	1	180
75100/ 0090 330899	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	281 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, 2A ETAPA. / SAN PEDRO ABAJO 2ª SECCION	CONTRAT O	2024-09-18	2024-11-18	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	86.00		3 POBLAD O	1	300
75101/ 0091 326610	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION DIRECTA	011 ALUMBRADO PUBLICO	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO PLAZA CIVICA / SOLALPAN 1ª SECCION	CONTRAT O	2024-09-11	2024-10-10	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 LUMINAR IA	5.00		3 POBLAD O	1	180
75102/ 0092 326722	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION DIRECTA	011 ALUMBRADO PUBLICO	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO PLAZA CIVICA / LLANO DE LA Y	CONTRAT O	2024-09-18	2024-10-17	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 LUMINAR IA	6.00		3 POBLAD O	1	140
75103/ 0093 332391	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO. 44 / TLALTENANGO ARRIBA	CONTRAT O	2024-05-20	2024-07-19	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,177,531.56	1,177,531.56	0.00	02 METRO C UADRAD O	405.04		5 ALUMNO	1	4,264
75104/ 0094 326809	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION DIRECTA	011 ALUMBRADO PUBLICO	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO PLAZA CIVICA / SAN JOSE PATHE	CONTRAT O	2024-09-18	2024-10-17	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 LUMINAR IA	4.00		3 POBLAD O	1	420
75105/ 0095 330810	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDIN DE NIÑOS HORACIO ZÚÑIGA. / SAN ANTONIO DEL PUENTE	CONTRAT O	2024-08-26	2024-10-09	800,000.00	800,000.00	0.00	399,872.98	399,872.98	0.00	02 METRO C UADRAD O	222.00		5 ALUMNO	1	50
75106/ 0096 326881	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION DIRECTA	011 ALUMBRADO PUBLICO	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO PLAZA CIVICA / SAN JOSE COMALCO	CONTRAT O	2024-09-18	2024-10-17	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 LUMINAR IA	4.00		3 POBLAD O	1	280
75107/ 0097 332663	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA HIMNO NACIONAL. / COLONIA CENTRO CEREMONIAL OTOMI	CONTRAT O	2024-05-27	2024-07-25	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,146,455.49	1,146,455.49	0.00	02 METRO C UADRAD O	400.00		5 ALUMNO	1	500
75108/ 0098 329926	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	179 DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE PARA SAN PEDRO ARRIBA 1A SECCIÓN / SAN PEDRO ARRIBA 5ª SECCION	CONTRAT O	2024-07-22	2024-10-21	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	1,249,501.08	1,249,501.08	0.00	03 METRO CUBICO	350.00		3 POBLAD O	1	500
75109/ 0099 332564	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALE S)	CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS DE USO COMÚN EN ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCIÓN. / LAUREL 1ª SECCION	CONTRAT O	2024-05-27	2024-06-25	180,000.00	180,000.00	0.00	89,774.72	89,774.72	0.00	02 METRO C UADRAD O	101.00		5 ALUMNO	1	395
75110/ 0100 330475	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PARA SAN PEDRO ARRIBA 4A SECCIÓN / SAN PEDRO ARRIBA 5ª SECCION	CONTRAT O	2024-07-22	2024-09-19	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	749,750.64	749,750.64	0.00	01 METRO LINEAL	1,099.00		3 POBLAD O	1	800

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FAISMUN
Año de Ejercicio 2024, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 102,053,797.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas
75111/ 0101 332427	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA / SAN JOSE PATHE	CONTRATO	2024-05-27	2024-07-25	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,006,037.97	1,006,037.97	0.00	02 METRO CUADRAD O	378.00		5 ALUMNO	1	150
75112/ 0102 330543	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	170 CARCAMO	CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO DE BOMBEO 2A ETAPA / SOLALPAN 1ª SECCION	CONTRATO	2024-08-19	2024-10-17	470,000.00	470,000.00	0.00	234,951.07	234,951.07	0.00	03 METRO CUBICO	42.00		3 POBLAD O	1	320
75113/ 0103 330637	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN PARAJE OCOTIL / SAN PEDRO ABAJO 1ª SECCION	CONTRATO	2024-08-15	2024-11-12	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	999,920.00	999,920.00	0.00	03 METRO CUBICO	264.00		3 POBLAD O	1	1,200
75114/ 0104 125908	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	207 PREPARATORIA (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA DE NUEVA CREACIÓN. / ENTHAVI CENTRO	CONTRATO	2024-05-20	2024-08-19	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	1,198,649.80	1,198,649.80	0.00	02 METRO CUADRAD O	349.00		5 ALUMNO	1	95
75115/ 0105 330716	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ENTUBADA / COLONIA EMILIANO ZAPATA	CONTRATO	2024-09-23	2024-11-06	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	445.08		3 POBLAD O	1	550
75117/ 0106 289621	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO / SAN PEDRO ARRIBA 6ª SECCIÓN	ADMINISTRACION	2024-07-29	2024-09-06	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRAD O	814.00		3 POBLAD O	1	358
75118/ 0107 324352	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL MEDIANTE EMBOVEDADO DEL PANTEÓN HACIA PARAJE LA CIMBRA / SAN DIEGO ALCALA 1a. SECCION	CONTRATO	2024-09-19	2024-10-02	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	152.00		3 POBLAD O	1	300
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 107									77,003,000.00	77,003,000.00	0.00	26,380,675.95	26,380,675.95	0.00						

Complementarios: 64

Directa: 43

LICENCIADO EN DERECHO
RODOLFO ISAÍ GONZÁLEZ

ENCARGADO DEL
DESPACHO DE LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TEMOAYA
2022-2024

PRESIDENCIA

M. EN H. E. ALBERTO
JORGE JUAN MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2022-2024

TESORERÍA MUNICIPAL

ARQ. CESAR LÓPEZ
SÁNCHEZ
DIRECTOR DE OBRAS
PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO
2022-2024

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

L. D. ALFREDO DÍAZ
REYES
CONTRALOR MUNICIPAL