



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 99,471,999.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
80775/ 0001 19305	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CAÑO REGADOR Y CALLE ANDADOR / ENTHAVI 2ª SECCION	ADMINISTRACION	2025-07-21	2025-09-08	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	755,811.01	755,811.01	0.00	02 METRO CUADRAD O	1,277.00		3 POBLADO	1	369	76	75.59
80776/ 0002 20443	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES / ENTHAVI 3ª SECCION, (OJO DE AGUA)	ADMINISTRACION	2025-07-28	2025-09-22	700,000.00	700,000.00	0.00	619,062.70	619,062.70	0.00	02 METRO CUADRAD O	896.00		3 POBLADO	1	578	88	88.43
80777/ 0003 20856	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO / JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO	ADMINISTRACION	2025-08-04	2025-09-29	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRAD O	1,374.00		3 POBLADO	1	496	0	0.00
80778/ 0004 20857	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO / JIQUIPILCO EL VIEJO 1ª SECCION	ADMINISTRACION	2025-08-04	2025-09-08	700,000.00	700,000.00	0.00	535,554.26	535,554.26	0.00	02 METRO CUADRAD O	920.00		3 POBLADO	1	578	76	76.51
80779/ 0005 71713	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES. / JIQUIPILCO EL VIEJO 3ª SECCION (TIERRA BLANCA)	ADMINISTRACION	2025-08-04	2025-09-08	600,000.00	600,000.00	0.00	459,718.14	459,718.14	0.00	02 METRO CUADRAD O	738.00		3 POBLADO	1	467	76	76.62
80780/ 0006 21471	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NICOLÁS BRAVO / MAGDALENA TENEXPAN 3ª Y 4ª SECCION	ADMINISTRACION	2025-08-04	2025-09-08	700,000.00	700,000.00	0.00	625,352.53	625,352.53	0.00	02 METRO CUADRAD O	977.00		3 POBLADO	1	542	88	89.34
80781/ 0007 22197	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS / MAGDALENA TENEXPAN 3ª Y 4ª SECCION	ADMINISTRACION	2025-08-04	2025-09-15	700,000.00	700,000.00	0.00	537,897.27	537,897.27	0.00	02 METRO CUADRAD O	971.00		3 POBLADO	1	523	76	76.85
80876/ 0008 63189	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE REAL DEL ORO, PONIENTE. / SAN LORENZO OYAMEL 2ª SECCION	ADMINISTRACION	2025-08-04	2025-09-22	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRAD O	953.00		3 POBLADO	1	567	0	0.00
80877/ 0009 22213	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SAUCES / SAN LORENZO OYAMEL 3ª SECCION	ADMINISTRACION	2025-07-21	2025-09-22	700,000.00	700,000.00	0.00	621,910.67	621,910.67	0.00	02 METRO CUADRAD O	939.00		3 POBLADO	1	423	88	88.85
80878/ 0010 22473	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS / SAN PEDRO ABAJO 1ª SECCION	ADMINISTRACION	2025-08-04	2025-09-22	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	865,846.30	865,846.30	0.00	02 METRO CUADRAD O	1,309.00		3 POBLADO	1	625	86	86.58
80879/ 0011 22474	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE LOS VIVEROS, PROLONGACIÓN LÁZARO CÁRDENAS. / SAN PEDRO ARRIBA 3ª SECCION	ADMINISTRACION	2025-08-04	2025-09-22	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRAD O	1,244.00		3 POBLADO	1	675	0	0.00



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 99,471,999.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
80880/ 0012 42001	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LA VIRGEN / SAN PEDRO ARRIBA 5ª SECCION	ADMINIST RACION	2025-07-21	2025-09-01	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	636.00		3 POBLAD. O	1	423	0	0.00
80881/ 0013 22487	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE LA SECUNDARIA / EJIDO DE ALLENDE	ADMINIST RACION	2025-08-04	2025-09-08	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	866,243.68	866,243.68	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,375.00		3 POBLAD O	1	678	86	86.62
80882/ 0014 22490	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES / SAN JOSE PATHE	ADMINIST RACION	2025-07-21	2025-09-01	600,000.00	600,000.00	0.00	530,321.53	530,321.53	0.00	02 METRO C UADRAD O	791.00		3 POBLAD O	1	425	87	88.38
80883/ 0015 22491	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE LOMA DEL PEDREGAL Y LOMA BONITA / LOMA ALTA	ADMINIST RACION	2025-07-21	2025-09-01	600,000.00	600,000.00	0.00	460,279.65	460,279.65	0.00	02 METRO C UADRAD O	794.00		3 POBLAD O	1	467	76	76.71
80884/ 0016 22494	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES / MOLINO ABAJO	ADMINIST RACION	2025-08-04	2025-09-08	800,000.00	800,000.00	0.00	617,013.79	617,013.79	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,089.00		3 POBLAD O	1	547	77	77.13
80885/ 0017 64492	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO VARIAS CALLES / SAN JOSE COMALCO	ADMINIST RACION	2025-08-04	2025-09-22	800,000.00	800,000.00	0.00	684,747.96	684,747.96	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,017.00		3 POBLAD O	1	589	85	85.59
80886/ 0018 54862	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO / EJIDO DE DOLORES	ADMINIST RACION	2025-07-21	2025-09-22	800,000.00	800,000.00	0.00	611,061.48	611,061.48	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,095.00		3 POBLAD O	1	568	76	76.38
80887/ 0019 22507	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA / EJIDO DE MIMBRES	ADMINIST RACION	2025-07-28	2025-09-01	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	883,391.49	883,391.49	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,386.00		3 POBLAD O	1	356	88	88.34
80888/ 0020 22509	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA INDEPENDENCIA / EJIDO DE TABORDA	ADMINIST RACION	2025-08-04	2025-09-29	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,129,189.80	1,129,189.80	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,790.00		3 POBLAD O	1	789	75	75.28
80889/ 0021 22524	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION DIRECTA	405 PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) (PIR)	REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR: EN CALLE PRINCIPAL / SAN JOSE COMALCO	CONTRAT O	2025-07-21	2025-08-15	150,000.00	150,000.00	0.00	147,339.99	147,339.99	0.00	02 METRO C UADRAD O	16.00		3 POBLAD O	1	500	98	98.23
80890/ 0022 22525	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIA	186 GUARNICIONE S Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ESTADO DE MÉXICO / SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE	ADMINIST RACION	2025-08-11	2025-09-11	300,000.00	300,000.00	0.00	294,813.76	294,813.76	0.00	01 METRO LINEAL	76.81		3 POBLAD O	1	220	98	98.27
80892/ 0023 22716	15 AYS	DR DRENAJE	A CONSTRUCCION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES / ENTHAVI 3ª SECCION, (OJO DE AGUA)	ADMINIST RACION	2025-07-21	2025-09-01	300,000.00	300,000.00	0.00	79,451.02	79,451.02	0.00	01 METRO LINEAL	275.00		3 POBLAD O	1	245	26	26.48
80896/ 0024 22743	15 AYS	DR DRENAJE	A CONSTRUCCION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE LA PREPARATORIA Y PARAJE LOS FIDENCIOS / SAN PEDRO ARRIBA 3ª SECCION	ADMINIST RACION	2025-08-04	2025-09-15	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	276.00		3 POBLAD O	1	358	0	0.00
80897/ 0025 22826	15 AYS	DR DRENAJE	A CONSTRUCCION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE NORTE Y CENTRO DE LA COMUNIDAD / COLONIA EMILIANO ZAPATA	ADMINIST RACION	2025-08-04	2025-09-08	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	822,460.72	822,460.72	0.00	01 METRO LINEAL	763.00		3 POBLAD O	1	489	82	82.25

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 99,471,999.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
80899/ 0028 22848	15 AYS	DR DRENAJE	A CONSTRUCCION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CARRETERA TEMOAYA - SAN JUAN JIQUIPILCO / MOLINO ARRIBA	ADMINISTRACION	2025-07-21	2025-08-22	875,000.00	875,000.00	0.00	761,239.78	761,239.78	0.00	01 METRO LINEAL	198.00		3 POBLADO	1	457	87	87.00
80917/ 0027 22861	15 AYS	DR DRENAJE	A CONSTRUCCION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CARRETERA TEMOAYA - SAN JUAN JIQUIPILCO / MOLINO ARRIBA	ADMINISTRACION	2025-08-22	2025-08-15	3,950,000.00	3,950,000.00	0.00	3,069,763.90	3,069,763.90	0.00	01 METRO LINEAL	1,323.00		3 POBLADO	1	457	77	77.72
80921/ 0028 22895	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	427 TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA / ENTHAVI CENTRO	CONTRATO	2025-08-06	2025-11-06	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	419,963.65	419,963.65	0.00	03 METRO CUBICO	56.00		3 POBLADO	1	300	30	30.00
80924/ 0029 22899	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	427 TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DEL TANQUE DE AGUA POTABLE Y CONEXIÓN / JIQUIPILCO EL VIEJO 1ª SECCION	CONTRATO	2025-09-01	2025-10-01	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	1,500.00		3 POBLADO	1	480	0	0.00
80926/ 0030 22922	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	410 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)	REHABILITACIÓN SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN POZO DE LA COMUNIDAD 2A ETAPA / CALLE REAL	CONTRATO	2025-08-18	2025-09-18	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	289,975.70	289,975.70	0.00	50 EQUIPO	60.00		3 POBLADO	1	600	30	30.00
80928/ 0031 23473	19 ELE	EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION	B AMPLIACION DIRECTA	409 RED DE ELECTRIFICACION (PIR)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VARIAS CALLES / SAN PEDRO ABAJO 2ª SECCION	CONTRATO	2025-08-09	2025-09-19	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	289,984.80	289,984.80	0.00	17 PIEZA	7.00		3 POBLADO	1	250	30	30.00
80930/ 0032 24286	19 ELE	EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION	B AMPLIACION DIRECTA	409 RED DE ELECTRIFICACION (PIR)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PRINCIPAL / TLALTENANGUITO	CONTRATO	2025-07-22	2025-09-19	650,000.00	650,000.00	0.00	576,473.46	576,473.46	0.00	17 PIEZA	5.00		3 POBLADO	1	150	88	88.69
80931/ 0033 24289	19 ELE	EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION	B AMPLIACION DIRECTA	409 RED DE ELECTRIFICACION (PIR)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN / SAN JOSE COMALCO	CONTRATO	2025-08-12	2025-09-25	400,000.00	400,000.00	0.00	119,734.59	119,734.59	0.00	17 PIEZA	3.00		3 POBLADO	1	100	30	29.93
80933/ 0034 24291	19 ELE	EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION	B AMPLIACION DIRECTA	409 RED DE ELECTRIFICACION (PIR)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN 2A ETAPA / LLANO DE LA Y	CONTRATO	2025-07-21	2025-09-26	600,000.00	600,000.00	0.00	540,638.31	540,638.31	0.00	17 PIEZA	5.00		3 POBLADO	1	80	90	90.11
80935/ 0035 24293	19 ELE	EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION	B AMPLIACION DIRECTA	409 RED DE ELECTRIFICACION (PIR)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN / POTHE	CONTRATO	2025-07-21	2025-09-18	800,000.00	800,000.00	0.00	710,096.94	710,096.94	0.00	17 PIEZA	6.00		3 POBLADO	1	100	89	88.76
80936/ 0036 55069	19 ELE	EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION	B AMPLIACION DIRECTA	409 RED DE ELECTRIFICACION (PIR)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN / COLONIA MORELOS	CONTRATO	2025-07-21	2025-09-25	800,000.00	800,000.00	0.00	671,134.70	671,134.70	0.00	17 PIEZA	7.00		3 POBLADO	1	120	83	83.89
80937/ 0037 24816	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	326 AULA	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ / SAN MATEO ALCALA	CONTRATO	2025-08-12	2025-09-25	700,000.00	700,000.00	0.00	627,431.43	627,431.43	0.00	02 METRO CUADRADO	78.54		5 ALUMNO	1	120	90	89.63
80942/ 0038 24867	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	C REHABILITACION DIRECTA	326 AULA	MEJORAMIENTO DE AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS (ACABADOS) / COLONIA MORELOS	CONTRATO	2025-07-21	2025-08-29	200,000.00	200,000.00	0.00	196,210.68	196,210.68	0.00	02 METRO CUADRADO	96.00		5 ALUMNO	1	65	98	98.11



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 99,471,999.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
80943/ 0039 71732	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	425 SISTEMAS DE CAPTACIÓN, ALMACENAMIENTO Y FILTRACIÓN DE AGUA EN ESCUELAS	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN, ALMACENAMIENTO Y FILTRACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN JARDÍN DE NIÑOS NICOLÁS BRAVO / COLONIA MORELOS	CONTRATO	2025-08-22	2025-09-22	160,000.00	160,000.00	0.00	157,193.16	157,193.16	0.00	03 METRO CUBICO	10.00		5 ALUMNO	1	65	98	98.25
80944/ 0040 24878	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	425 SISTEMAS DE CAPTACIÓN, ALMACENAMIENTO Y FILTRACIÓN DE AGUA EN ESCUELAS	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN, ALMACENAMIENTO Y FILTRACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA / SAN JOSE PATHE	CONTRATO	2025-07-21	2025-09-19	160,000.00	160,000.00	0.00	157,193.16	157,193.16	0.00	03 METRO CUBICO	10.00		5 ALUMNO	1	150	98	98.25
80946/ 0041 64577	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	425 SISTEMAS DE CAPTACIÓN, ALMACENAMIENTO Y FILTRACIÓN DE AGUA EN ESCUELAS	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN, ALMACENAMIENTO Y FILTRACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN COBAEM / ENTHAVI 1ª SECCION	CONTRATO	2025-08-04	2025-09-08	160,000.00	160,000.00	0.00	157,193.16	157,193.16	0.00	02 METRO CUADRADO	18.00		5 ALUMNO	1	400	98	98.25
80957/ 0042 75734	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	384 MURO DE CONTENCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CANCHA PÚBLICA / JIQUIPILCO EL VIEJO 2ª SECCION	CONTRATO	2025-08-25	2025-10-25	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	131.00		3 POBLADO	1	320	0	0.00
80961/ 0043 25080	17 URB	URBANIZACION	EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO	389 PARQUE PÚBLICO	EQUIPAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO CON JUEGO INFANTIL / SAN JOSE PATHE	CONTRATO	2025-07-21	2025-08-21	500,000.00	500,000.00	0.00	491,349.15	491,349.15	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	1,455	98	98.27
80963/ 0044 54680	17 URB	URBANIZACION	EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO	389 PARQUE PÚBLICO	EQUIPAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO CON JUEGO INFANTIL / SOLALPAN 1ª SECCION	CONTRATO	2025-07-21	2025-08-25	500,000.00	500,000.00	0.00	491,349.15	491,349.15	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	550	98	98.27
80967/ 0045 54711	17 URB	URBANIZACION	EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO	389 PARQUE PÚBLICO	EQUIPAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO CON JUEGO INFANTIL / SAN ANTONIO DEL PUENTE	CONTRATO	2025-07-22	2025-08-26	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	1,017	0	0.00
80971/ 0046 25097	17 URB	URBANIZACION	EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO	389 PARQUE PÚBLICO	EQUIPAMIENTO CON JUEGO INFANTIL EN UNIDAD DEPORTIVA / SAN DIEGO ALCALA 4ª SECCION	CONTRATO	2025-08-08	2025-09-18	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	457	0	0.00
80974/ 0047 54758	17 URB	URBANIZACION	EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO	389 PARQUE PÚBLICO	EQUIPAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO / EJIDO DE TABORDA	CONTRATO	2025-07-21	2025-08-28	700,000.00	700,000.00	0.00	687,928.97	687,928.97	0.00	17 PIEZA	95.03		3 POBLADO	1	600	98	98.27
80975/ 0048 62020	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO / COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	ADMINISTRACION	2025-08-04	2025-09-15	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	785,881.88	785,881.88	0.00	02 METRO CUADRADO	1,481.00		3 POBLADO	1	589	78	78.59
80977/ 0049 62173	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	384 MURO DE CONTENCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN / SOLALPAN 1ª SECCION	CONTRATO	2025-08-11	2025-09-25	500,000.00	500,000.00	0.00	409,607.39	409,607.39	0.00	03 METRO CUBICO	78.85		3 POBLADO	1	700	82	81.92

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FAJSMUN
Año de Ejercicio 2025. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 99,471,998.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real		Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
80976/ 0050 62191	19 ELE	EC INFRAEST RUCTURA DE ELECTRIFICA CION	B AMPLIACION DIRECTA	409 RED DE E LECTRIFICACI ON (PIR)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PARAJE LA LAGUNA / SAN JOSE PATHE	CONTRAT O	2025-08-13	2025-09-26		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	2.00		3 POBLAD O	1	100	0	0.00
80980/ 0051 62204	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCC ION DIRECTA	429 TECHADO EN AREAS DE USO MÚLTIPLE	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USO MÚLTIPLE EN JARDÍN DE NIÑOS RAMÓN LÓPEZ VELARDE / SAN JOSE LAS LOMAS	CONTRAT O	2025-06-04	2025-08-20		600,000.00	800,000.00	0.00	500,400.66	500,400.66	0.00	02 METRO C UADRAD O	228.40		5 ALUMNO	1	150	62	62.55
80987/ 0052 55038	19 ELE	EC INFRAEST RUCTURA DE ELECTRIFICA CION	B AMPLIACION DIRECTA	409 RED DE E LECTRIFICACI ON (PIR)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE CEREZOS / SAN LORENZO OYAMEL 3a. SECCION	CONTRAT O	2025-07-25	2025-10-15		850,000.00	850,000.00	0.00	750,335.79	750,335.79	0.00	17 PIEZA	10.00		3 POBLAD O	1	457	88	88.27
82118/ 0053 22521	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION DIRECTA	405 PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) (PIR)	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN PARAJE EL TEPETATE / SAN LORENZO OYAMEL 2a. SECCION	CONTRAT O	2025-08-11	2025-10-11		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	17.00		3 POBLAD O	1	550	0	0.00
82119/ 0054 22870	15 AYS	13 ALCANTARI LLADO	A CONSTRUCC ION DIRECTA	421 SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN PUENTE VEHICULAR EN CALLE LAS FLORES. / JIQUIPILCO EL VIEJO 3ª SECCION (TIERRA BLANCA)	CONTRAT O	2025-07-21	2025-07-26		150,000.00	150,000.00	0.00	147,268.52	147,268.52	0.00	03 METRO CUBICO	56.60		3 POBLAD O	1	200	98	98.18
82120/ 0055 22886	15 AYS	DR DRENAJE	A CONSTRUCC ION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ESCUELA DE EDUCACIÓN INICIAL. / CAMPAMENTO KM 48	CONTRAT O	2025-05-27	2025-07-26		250,000.00	250,000.00	0.00	245,448.07	245,448.07	0.00	01 METRO LINEAL	151.00		3 POBLAD O	1	200	98	98.18
82121/ 0056 22915	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCC ION DIRECTA	410 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE HACIA EL RANCHO / RANCHERIA DE LOMAS	CONTRAT O	2025-08-15	2025-10-15		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	863,512.06	863,512.06	0.00	01 METRO LINEAL	1,248.00		3 POBLAD O	1	868	86	86.35
82122/ 0057 23116	19 ELE	EC INFRAEST RUCTURA DE ELECTRIFICA CION	B AMPLIACION DIRECTA	409 RED DE E LECTRIFICACI ON (PIR)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE EL MIRADOR Y LOMA BONITA / JIQUIPILCO EL VIEJO 3ª SECCION (TIERRA BLANCA)	CONTRAT O	2025-08-12	2025-09-25		800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	6.00		3 POBLAD O	1	108	0	0.00
82123/ 0058 24285	19 ELE	EC INFRAEST RUCTURA DE ELECTRIFICA CION	B AMPLIACION DIRECTA	409 RED DE E LECTRIFICACI ON (PIR)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN / SOLALPAN 2ª SECCION	CONTRAT O	2025-08-15	2025-09-27		700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	7.00		3 POBLAD O	1	457	0	0.00
82124/ 0059 24292	19 ELE	EC INFRAEST RUCTURA DE ELECTRIFICA CION	B AMPLIACION DIRECTA	409 RED DE E LECTRIFICACI ON (PIR)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN / MOLINO ABAJO	CONTRAT O	2025-07-21	2025-09-08		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	158.00		3 POBLAD O	1	120	0	0.00
82125/ 0060 73853	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCC ION DIRECTA	323 ALUMBRADO PÚBLICO	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE HACIA LA UNIVERSIDAD / SAN DIEGO ALCALA 5TA. SECCIÓN (SILVERIO GALICIA GA	CONTRAT O	2025-05-13	2025-08-08		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	24.00		3 POBLAD O	1	457	0	0.00
82126/ 0061 24900	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCC ION COMPLEMEN TARIA	281 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (3A ETAPA) / SAN PEDRO ABAJO 2ª SECCION	CONTRAT O	2025-08-12	2025-09-30		400,000.00	400,000.00	0.00	119,850.36	119,850.36	0.00	02 METRO C UADRAD O	220.80		3 POBLAD O	1	280	30	29.98
82127/ 0062 62184	19 ELE	EC INFRAEST RUCTURA DE ELECTRIFICA CION	B AMPLIACION DIRECTA	409 RED DE E LECTRIFICACI ON (PIR)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN / SAN MATEO ALCALA	CONTRAT O	2025-08-26	2025-09-26		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLAD O	1	100	0	0.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 99,471,999.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Incioo	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
82128/ 0063 76931	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCC ION DIRECTA	429 TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USO MÚLTIPLE EN JARDÍN DE NIÑOS CARMEN G. BASURTO / RANCHERIA DE TROJES	CONTRAT O	2025-08-25	2025-10-24	800,000.00	800,000.00	0.00	735,145.23	735,145.23	0.00	02 METRO C UADRAD O	225.00		5 ALUMNO	1	150	92	91.90
82129/ 0064 62210	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCC ION DIRECTA	429 TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO. 282 / SAN PEDRO ARRIBA 3ª SECCION	CONTRAT O	2025-09-17	2025-11-03	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	1,113,605.71	1,113,605.71	0.00	02 METRO C UADRAD O	484.00		5 ALUMNO	1	2,000	79	79.54
82130/ 0065 62213	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCC ION COMPLEMEN TARIA	281 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO / SAN DIEGO ALCALA 2a. SECCION (CENTRO)	CONTRAT O	2025-05-27	2025-08-25	800,000.00	800,000.00	0.00	649,360.07	649,360.07	0.00	02 METRO C UADRAD O	88.00		3 POBLAD O	1	457	81	81.17
82131/ 0066 78118	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION COMPLEMEN TARIA	331 BIBLIOTECA PÚBLICA	REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA / SAN DIEGO ALCALA 2a. SECCION (CENTRO)	CONTRAT O	2025-08-29	2025-10-29	400,000.00	400,000.00	0.00	119,945.04	119,945.04	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,323.00		3 POBLAD O	1	525	30	29.99
82388/ 0067 22926	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCC ION DIRECTA	427 TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE / SOLALPAN 1ª SECCION	CONTRAT O	2025-08-12	2025-11-04	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	1,009,733.77	1,009,733.77	0.00	03 METRO CUBICO	75.00		3 POBLAD O	1	450	72	72.12
82389/ 0068 24119	19 ELE	EC INFRAEST RUCTURA DE ELECTRIFICA CION	B AMPLIACION DIRECTA	409 RED DE E LECTRIFICACI ON (PIR)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LA JOYA / SAN PEDRO ARRIBA 5ª SECCION	CONTRAT O	2025-09-15	2025-10-31	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	4.00		3 POBLAD O	1	75	0	0.00
82390/ 0069 25075	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCC ION COMPLEMEN TARIA	395 PLAZA CÍVICA	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA / TLALTENANGUITO	CONTRAT O	2025-06-23	2025-08-04	900,000.00	900,000.00	0.00	795,269.99	795,269.99	0.00	02 METRO C UADRAD O	217.33		3 POBLAD O	1	650	88	88.36
82391/ 0070 62207	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCC ION DIRECTA	429 TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA SECUNDARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ / LAUREL 1ª SECCION	CONTRAT O	2025-08-12	2025-10-17	800,000.00	800,000.00	0.00	710,896.60	710,896.60	0.00	02 METRO C UADRAD O	152.52		5 ALUMNO	1	350	88	88.86
82392/ 0071 22481	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCC ION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSÉ VICENTE VILLADA (CHOPO) / LLANO DE LA Y	ADMINIST RACION	2025-08-11	2025-09-01	600,000.00	600,000.00	0.00	457,169.27	457,169.27	0.00	02 METRO C UADRAD O	825.00		3 POBLAD O	1	467	76	76.19
82399/ 0072 84060	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCC ION DIRECTA	405 PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) (PIR)	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN PARAJE EL ZACATÓN (SEGUNDA ETAPA) PARA SAN PEDRO ARRIBA 3A SECCIÓN. / SAN PEDRO ARRIBA 2ª SECCION	CONTRAT O	2025-09-08	2025-11-07	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	299,891.84	299,891.84	0.00	02 METRO C UADRAD O	32.00		3 POBLAD O	1	120	30	29.99
82400/ 0073 79899	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION DIRECTA	405 PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) (PIR)	REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN VIALIDAD A SAN JUAN JIQUIPILCO / POTHE	CONTRAT O	2025-09-17	2025-11-18	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	449,992.79	449,992.79	0.00	02 METRO C UADRAD O	255.79		3 POBLAD O	1	1,600	30	30.00
82401/ 0074 86969	15 AYS	DR DRENAJE	A CONSTRUCC ION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO / LAUREL 2ª SECCION	ADMINIST RACION	2025-09-19	2025-10-19	200,000.00	200,000.00	0.00	99,987.72	99,987.72	0.00	01 METRO LINEAL	60.00		3 POBLAD O	1	457	50	49.98
82754/ 0075 22492	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCC ION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SERAFÍN / LAUREL 2ª SECCION	ADMINIST RACION	2025-08-25	2025-09-29	900,000.00	900,000.00	0.00	686,336.99	686,336.99	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,112.00		3 POBLAD O	1	369	76	76.26
82755/ 0076 22496	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCC ION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO / SOLALPAN 2ª SECCION	ADMINIST RACION	2025-08-11	2025-09-08	600,000.00	600,000.00	0.00	436,086.04	436,086.04	0.00	02 METRO C UADRAD O	664.00		3 POBLAD O	1	546	72	72.68



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
El poder de servir

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 99,471,999.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
82756/ 0077 22526	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES / TLALTENANGO ARRIBA	ADMINISTRACION	2025-09-15	2025-10-13	500,000.00	500,000.00	0.00	317,952.06	317,952.06	0.00	01 METRO LINEAL	419.00		3 POBLADO	1	469	63	63.59
82757/ 0078 55100	15 AYS	DR DRENAJE	A CONSTRUCCION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PINOS / ENTHAVI 2ª SECCION	ADMINISTRACION	2025-09-16	2025-10-22	600,000.00	600,000.00	0.00	285,333.38	285,333.38	0.00	01 METRO LINEAL	548.00		3 POBLADO	1	343	47	47.55
82759/ 0079 87065	19 ELE	EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION	B AMPLIACION DIRECTA	409 RED DE ELECTRIFICACION (PIR)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN / LOMA ALTA	CONTRATO	2025-09-10	2025-11-10	500,000.00	500,000.00	0.00	149,564.92	149,564.92	0.00	01 METRO LINEAL	150.00		3 POBLADO	1	100	30	29.91
82759/ 0080 22830	15 AYS	DR DRENAJE	A CONSTRUCCION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ESTADO DE SINALOA EN PARAJE EL RINCÓN / SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE	ADMINISTRACION	2025-09-01	2025-10-13	800,000.00	800,000.00	0.00	417,128.04	417,128.04	0.00	01 METRO LINEAL	474.00		3 POBLADO	1	465	52	52.14
82760/ 0081 62024	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	380 PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES / CERRITO DEL PANAL	ADMINISTRACION	2025-09-01	2025-10-06	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	894,616.25	894,616.25	0.00	02 METRO CUADRADO	1,339.00		3 POBLADO	1	568	92	89.46
83034/ 0082 22200	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	380 PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIMER CUADRO / SAN LORENZO OYAMEL 1a. SECCION	ADMINISTRACION	2025-08-11	2025-10-20	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,386,191.10	1,386,191.10	0.00	02 METRO CUADRADO	2,217.00		3 POBLADO	1	564	70	69.61
83035/ 0083 22478	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	380 PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO / SAN DIEGO ALCALA 3a. SECCION	ADMINISTRACION	2025-08-11	2025-09-01	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	588.00		3 POBLADO	1	423	0	0.00
83036/ 0084 22480	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	380 PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 5 DE FEBRERO / SAN ANTONIO DEL PUENTE	ADMINISTRACION	2025-08-11	2025-09-15	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	682.12		3 POBLADO	1	423	0	0.00
83037/ 0085 22482	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	380 PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HACIA EL RANCHO / LOMA DEL PROGRESO	ADMINISTRACION	2025-09-15	2025-10-27	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	6,554.00	6,554.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,364.00		3 POBLADO	1	659	1	0.66
83038/ 0086 22484	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	380 PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS, EN PARAJE SAN LUCAS / SAN JOSE LAS LOMAS	ADMINISTRACION	2025-08-25	2025-09-22	800,000.00	800,000.00	0.00	723,146.98	723,146.98	0.00	02 METRO CUADRADO	1,277.00		3 POBLADO	1	369	80	90.39
83039/ 0087 88716	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	380 PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CRUCES AVENIDA HACIENDA EL DORADO, AVENIDA XAJAY Y HACIENDA DE SOTELO Y AVENIDA RINCONADA DEL VALLE / SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE	ADMINISTRACION	2025-08-25	2025-10-06	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,039.00		3 POBLADO	1	568	0	0.00
83040/ 0088 22499	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	380 PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES / TLALTENANGO ARRIBA	ADMINISTRACION	2025-08-11	2025-09-01	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	595.00		3 POBLADO	1	478	0	0.00



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 99,471,999.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
83041/ 0089 22500	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CIRUELOS / ZANJA VIEJA	ADMINISTRACION	2025-08-25	2025-10-06	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	798.00		3 POBLADO	1	568	0	0.00
83042/ 0090 22501	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES / BARRIO DE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	ADMINISTRACION	2025-08-25	2025-10-06	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	764,887.34	764,887.34	0.00	02 METRO CUADRADO	1,209.00		3 POBLADO	1	568	76	76.49
83043/ 0081 22503	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO / LA CAÑADA	ADMINISTRACION	2025-08-25	2025-09-08	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	256.00		3 POBLADO	1	317	0	0.00
83044/ 0092 87684	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES / POTHE	ADMINISTRACION	2025-08-15	2025-10-13	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	6,554.00	6,554.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,603.00		3 POBLADO	1	687	1	0.55
83045/ 0093 22513	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CEDROS / JIQUIPILCO EL VIEJO 3ª SECCION (TIERRA BLANCA)	ADMINISTRACION	2025-08-11	2025-08-25	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	265.00		3 POBLADO	1	289	0	0.00
83089/ 0094 22518	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILITACION COMPLEMENTARIA	169 BACHEO	REHABILITACIÓN MEDIANTE BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SAN LORENZO / MOLINO ARRIBA	ADMINISTRACION	2025-09-01	2025-12-15	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	307.00		3 POBLADO	1	275	0	0.00
83090/ 0095 22527	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS / EJIDO DE DOLORES	ADMINISTRACION	2025-09-01	2025-09-22	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	188.00		3 POBLADO	1	289	0	0.00
83091/ 0096 22736	15 AYS	DR DRENAJE	A CONSTRUCCION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ROJAS, CALLE FLORENTINO / JIQUIPILCO EL VIEJO 1ª SECCION	ADMINISTRACION	2025-09-01	2025-09-22	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	220.00		3 POBLADO	1	356	0	0.00
83092/ 0097 54975	15 AYS	DR DRENAJE	A CONSTRUCCION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES / SAN PEDRO ABAJO 2ª SECCION	ADMINISTRACION	2025-09-15	2025-10-27	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	327.00		3 POBLADO	1	215	0	0.00
83093/ 0098 22817	15 AYS	DR DRENAJE	A CONSTRUCCION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE DE LA PRESA / SAN DIEGO ALCALA 5TA. SECCIÓN (SILVERIO GALICIA GA.)	ADMINISTRACION	2025-09-01	2025-09-22	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	747,455.30	747,455.30	0.00	01 METRO LINEAL	368.00		3 POBLADO	1	587	74	74.75
83094/ 0099 22836	15 AYS	DR DRENAJE	A CONSTRUCCION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN ISIDRO / MOLINO ABAJO	ADMINISTRACION	2025-09-15	2025-10-13	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	152.00		3 POBLADO	1	423	0	0.00
83095/ 0100 22888	15 AYS	DR DRENAJE	A CONSTRUCCION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO / JIQUIPILCO EL VIEJO 2ª SECCION	ADMINISTRACION	2025-09-01	2025-09-15	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	93.00		3 POBLADO	1	325	0	0.00
83096/ 0101 22904	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	410 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TEPOZÁN PARA SAN PEDRO ARRIBA 1A Y 4A SECCIÓN / SAN PEDRO ARRIBA 5ª SECCION	CONTRATO	2025-06-23	2025-08-04	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	499,854.89	499,854.89	0.00	01 METRO LINEAL	95.00		3 POBLADO	1	423	50	49.99



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 99,471,999.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
83097/ 0102 22919	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	410 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DEL TEPOZÁN PARA SAN PEDRO ARRIBA 1A Y 4A SECCIÓN / SAN PEDRO ARRIBA 4ª SECCION	CONTRATO	2025-06-23	2025-08-04	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	749,804.16	749,804.16	0.00	01 METRO LINEAL	75.00		3 POBLADO	1	423	50	49.99
83098/ 0103 22937	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	427 TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE / SAN PEDRO ARRIBA 6ª SECCIÓN	CONTRATO	2025-09-01	2025-11-26	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	130.00		3 POBLADO	1	423	0	0.00
83099/ 0104 22992	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	427 TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE / COLONIA CENTRO CEREMONIAL OTOMI	CONTRATO	2025-09-12	2025-12-15	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	419,874.28	419,874.28	0.00	03 METRO CUBICO	80.00		3 POBLADO	1	2,000	30	29.99
83101/ 0105 84118	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	429 TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USO MÚLTIPLE EN UNIDAD DE ESTUDIOS TEMOAYA DE SAN DIEGO ALCALÁ 5A SECCIÓN / SAN JOSE PATHE	CONTRATO	2025-07-26	2025-08-18	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	1,101,644.29	1,101,644.29	0.00	02 METRO CUADRAD O	449.00		5 ALUMNO	1	457	78	78.69
83103/ 0106 22903	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	410 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA O RED DE AGUA ENTUBADA / MAGDALENA TENEXPAN 1ª Y 2ª SECCION	CONTRATO	2025-08-11	2025-11-24	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,814.00		3 POBLADO	1	400	0	0.00
83104/ 0107 24821	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	429 TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS Y TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA EN JARDIN DE NIÑOS, NIÑOS HÉROES / LAUREL 2ª SECCION	CONTRATO	2025-08-17	2025-09-26	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRAD O	28.80		5 ALUMNO	1	250	0	0.00
83105/ 0108 25067	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	281 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO / MOLINO ARRIBA	CONTRATO	2025-08-22	2025-10-20	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRAD O	240.00		3 POBLADO	1	120	0	0.00
83106/ 0109 62022	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LAS CRUCES / JIQUIPILCO EL VIEJO 2ª SECCION	ADMINISTRACION	2025-09-01	2025-09-15	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRAD O	611.00		3 POBLADO	1	325	0	0.00
83107/ 0110 84092	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	410 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE AVELLANO Y AV. DEL CANAL / SAN LORENZO OYAMEL 3a. SECCION	CONTRATO	2025-08-12	2025-09-12	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	10.00		3 POBLADO	1	457	0	0.00
83108/ 0111 22944	15 AYS	AP AGUA POTABLE	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	427 TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE / CAMPAMENTO KM 48	CONTRATO	2025-05-20	2025-07-26	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	49.00		3 POBLADO	1	500	0	0.00
83109/ 0112 82026	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO / LA CAÑADA	ADMINISTRACION	2025-09-01	2025-09-29	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRAD O	1,375.00		3 POBLADO	1	598	0	0.00
83110/ 0113 62028	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LOS AILES / LAUREL 1ª SECCION	ADMINISTRACION	2025-09-01	2025-09-15	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRAD O	371.00		3 POBLADO	1	364	0	0.00
83111/ 0114 62042	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MONTE ALBÁN / JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO	ADMINISTRACION	2025-09-01	2025-09-15	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRAD O	692.00		3 POBLADO	1	435	0	0.00



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 99,471,999.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
83112/ 0115 62044	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL / LAUREL 2ª SECCION	ADMINIST RACION	2025-09-15	2025-10-27	1,446,999.00	1,446,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,800.00		3 POBLAD O	1	654	0	0.00
83113/ 0116 62164	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION DIRECTA	405 PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) (PIR)	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN AV. HACIENDA EL DORADO / SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE	CONTRAT O	2025-09-20	2025-09-20	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	13.79		3 POBLAD O	1	120	0	0.00
83114/ 0117 62165	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIA	186 GUARNICIONE S Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES / LLANO DE LA Y	ADMINIST RACION	2025-09-01	2025-09-15	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	248.00		3 POBLAD O	1	314	0	0.00
83115/ 0118 88576	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIA	186 GUARNICIONE S Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES / SAN DIEGO ALCALA 1a. SECCION	ADMINIST RACION	2025-09-01	2025-10-13	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	696.00		3 POBLAD O	1	578	0	0.00
83116/ 0119 62168	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIA	300 ANDADOR URBANO Y/O ESCALINATA	CONSTRUCCION DE ANDADOR CON GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 21 DE MARZO Y 3 DE OCTUBRE / SAN ANTONIO DEL PUENTE	ADMINIST RACION	2025-09-01	2025-09-22	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	461.00		3 POBLAD O	1	458	0	0.00
83117/ 0120 62169	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIA	186 GUARNICIONE S Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE NUEVO LEÓN / RANCHERIA DE TROJES	ADMINIST RACION	2025-09-01	2025-09-15	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	323.00		3 POBLAD O	1	356	0	0.00
83118/ 0121 62175	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIA	384 MURO DE CONTENCION	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION / LOMA ALTA	CONTRAT O	2025-08-11	2025-09-30	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	16.00		3 POBLAD O	1	250	0	0.00
83119/ 0122 62181	15 AYS	DR DRENAJE	A CONSTRUCCION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES / LOMA DE SAN NICOLAS	ADMINIST RACION	2025-09-01	2025-09-15	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	349.00		3 POBLAD O	1	468	0	0.00
83120/ 0123 84022	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	342 CARCAMO PARA AGUA POTABLE (PIR)	REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO SANITARIO Y PLUVIAL / SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE	CONTRAT O	2025-09-17	2025-11-30	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49 TANQUE	1.00		3 POBLAD O	1	2,486	0	0.00
83121/ 0124 62189	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	427 TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE TANQUE O DEPOSITO DE AGUA ENTUBADA / SAN PEDRO ARRIBA 2ª SECCION	CONTRAT O	2025-09-22	2025-12-22	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	245.00		3 POBLAD O	1	200	0	0.00
83122/ 0125 62199	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	141 BARDA PERIMETRAL	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA / JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO	CONTRAT O	2025-08-26	2025-09-26	400,000.00	400,000.00	0.00	392,573.10	392,573.10	0.00	01 METRO LINEAL	41.90		5 ALUMNO	1	310	98	98.14
83123/ 0126 62214	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILITACION COMPLEMEN TARIA	348 CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO	REHABILITACION DE CENTRO CULTURAL FRIDA KAHLO / SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE	CONTRAT O	2025-08-20	2025-10-17	700,000.00	700,000.00	0.00	558,420.10	558,420.10	0.00	02 METRO C UADRAD O	500.00		3 POBLAD O	1	320	80	79.77
83124/ 0127 62217	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILITACION COMPLEMEN TARIA	348 CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO	REHABILITACION DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO / CABACERA MUNICIPAL DE TEMOAYA	CONTRAT O	2025-09-17	2025-11-14	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	825.00		3 POBLAD O	1	896	0	0.00
83125/ 0128 66930	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO / SAN DIEGO ALCALA 3a. SECCION	ADMINIST RACION	2025-09-15	2025-10-06	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	943.00		3 POBLAD O	1	478	0	0.00



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 99,471,999.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inclso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
83126/ 0129 86936	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO / SAN DIEGO ALCALA 4a. SECCION	ADMINIST RACION	2025-09-15	2025-10-20	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,259.00		3 POBLAD O	1	589	0	0.00
83127/ 0130 86944	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIA	186 GUARNICIONE S Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN VARIAS CALLES / SAN DIEGO ALCALA 4a. SECCION	ADMINIST RACION	2025-09-15	2025-09-29	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	235.00		3 POBLAD O	1	246	0	0.00
83130/ 0132 86972	15 AYS	DR DRENAJE	A CONSTRUCCION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO / SAN DIEGO ALCALA 4a. SECCION	ADMINIST RACION	2025-09-15	2025-09-29	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	82.00		3 POBLAD O	1	256	0	0.00
83209/ 0133 62211	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIA	281 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO / LAUREL 1º SECCION	CONTRAT O	2025-08-13	2025-09-27	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	88.48		3 POBLAD O	1	457	0	0.00
83210/ 0134 127398	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE VICENTE GUERRERO / TLALTENANGO ABAJO	ADMINIST RACION	2025-12-08	2025-12-31	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,250.00		3 POBLAD O	1	568	0	0.00
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 133									TOTAL	99,471,999.00	99,471,999.00	0.00	43,399,582.62	43,399,582.62	0.00							5486

Complementarios: 70

Directa: 63

