

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. AL 31 DE MARZO DE 2026
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 99,471,999.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | | |
|-----------------------------|--------|------------------------|----------------------------------|-------------------|--|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|------------|--------------|---------------|-------------------|----------|---------------|-----------|----------|-------------|------|-------|
| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inicio | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob. Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 80775/ 0001 19305 | 17 URB | UR URBANIZACIO N | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CAÑO REGADOR Y CALLE ANDADOR / ENTHAVI 2ª SECCION | ADMINISTRACION | 2025-07-21 | 2025-09-08 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 986,934.68 | 986,934.68 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1,277.00 | | 3 POBLADO | 1 | 369 | 99 | 98.70 |
| 80776/ 0002 20443 | 17 URB | UR URBANIZACIO N | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES / ENTHAVI 3ª SECCION, (OJO DE AGUA) | ADMINISTRACION | 2025-07-28 | 2025-09-22 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 691,845.64 | 691,845.64 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 896.00 | | 3 POBLADO | 1 | 578 | 98 | 98.83 |
| 80777/ 0003 20856 | 17 URB | UR URBANIZACIO N | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO / JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO | ADMINISTRACION | 2025-08-04 | 2025-09-29 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 983,576.08 | 983,576.08 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1,374.00 | | 3 POBLADO | 1 | 496 | 98 | 98.36 |
| 80778/ 0004 20857 | 17 URB | UR URBANIZACIO N | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO / JIQUIPILCO EL VIEJO 1ª SECCION | ADMINISTRACION | 2025-08-04 | 2025-09-08 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 686,910.42 | 686,910.42 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 920.00 | | 3 POBLADO | 1 | 578 | 97 | 97.99 |
| 80779/ 0005 71713 | 17 URB | UR URBANIZACIO N | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES. / JIQUIPILCO EL VIEJO 3ª SECCION (TIERRA BLANCA) | ADMINISTRACION | 2025-08-04 | 2025-09-08 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 592,844.86 | 592,844.86 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 738.00 | | 3 POBLADO | 1 | 467 | 98 | 98.81 |
| 80780/ 0006 21471 | 17 URB | UR URBANIZACIO N | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NICOLÁS BRAVO / MAGDALENA TENEXPAN 3ª Y 4ª SECCION | ADMINISTRACION | 2025-08-04 | 2025-09-08 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 691,066.25 | 691,066.25 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 977.00 | | 3 POBLADO | 1 | 542 | 97 | 98.73 |
| 80781/ 0007 22197 | 17 URB | UR URBANIZACIO N | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS / MAGDALENA TENEXPAN 3ª Y 4ª SECCION | ADMINISTRACION | 2025-08-04 | 2025-09-15 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 692,785.82 | 692,785.82 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 971.00 | | 3 POBLADO | 1 | 523 | 98 | 98.97 |
| 80876/ 0008 63189 | 17 URB | UR URBANIZACIO N | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REAL DEL ORO, PONIENTE. / SAN LORENZO OYAMEL 2a. SECCION | ADMINISTRACION | 2025-08-04 | 2025-09-22 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 694,252.39 | 694,252.39 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 953.00 | | 3 POBLADO | 1 | 567 | 99 | 99.18 |
| 80877/ 0009 22213 | 17 URB | UR URBANIZACIO N | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAUCES / SAN LORENZO OYAMEL 3a. SECCION | ADMINISTRACION | 2025-07-21 | 2025-09-22 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 688,059.39 | 688,059.39 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 939.00 | | 3 POBLADO | 1 | 423 | 97 | 98.30 |
| 80878/ 0010 22473 | 17 URB | UR URBANIZACIO N | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS / SAN PEDRO ABAJO 1ª SECCION | ADMINISTRACION | 2025-08-04 | 2025-09-22 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 995,377.87 | 995,377.87 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1,309.00 | | 3 POBLADO | 1 | 625 | 98 | 99.53 |
| 80879/ 0011 22474 | 17 URB | UR URBANIZACIO N | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LOS VIVEROS, PROLONGACION LÁZARO CÁRDENAS. / SAN PEDRO ARRIBA 3ª SECCION | ADMINISTRACION | 2025-08-04 | 2025-09-22 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 988,707.52 | 988,707.52 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1,244.00 | | 3 POBLADO | 1 | 675 | 98 | 98.87 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. AL 31 DE MARZO DE 2026
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 99,471,999.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | | Fec. Ter. Pro. | | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|--------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------|----------|---------------|-----------|----------|---------------|-------|-------|---------|--|
| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | .Fis. | .Fin. | | |
| 80880/ 0012 42001 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA VIRGEN / SAN PEDRO ARRIBA 5ª SECCION | ADMINISTRACION | 2025-07-21 | 2025-09-01 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 499,530.83 | 499,530.83 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 636.00 | | 3 POBLADO | 1 | 423 | 99 | 99.91 | | |
| 80881/ 0013 22487 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LA SECUNDARIA / EJIDO DE ALLENDE | ADMINISTRACION | 2025-08-04 | 2025-09-08 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 984,060.13 | 984,060.13 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1,375.00 | | 3 POBLADO | 1 | 678 | 97 | 98.40 | | |
| 80882/ 0014 22490 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES / SAN JOSE PATHE | ADMINISTRACION | 2025-07-21 | 2025-09-01 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 591,272.07 | 591,272.07 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 791.00 | | 3 POBLADO | 1 | 425 | 97 | 98.54 | | |
| 80883/ 0015 22491 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LOMA DEL PEDREGAL Y LOMA BONITA / LOMA ALTA | ADMINISTRACION | 2025-07-21 | 2025-09-01 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 590,557.25 | 590,557.25 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 794.00 | | 3 POBLADO | 1 | 467 | 98 | 98.43 | | |
| 80884/ 0016 22494 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES / MOLINO ABAJO | ADMINISTRACION | 2025-08-04 | 2025-09-08 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 795,893.95 | 795,893.95 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1,089.00 | | 3 POBLADO | 1 | 547 | 100 | 99.49 | | |
| 80885/ 0017 64492 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO VARIAS CALLES / SAN JOSE COMALCO | ADMINISTRACION | 2025-08-04 | 2025-09-22 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 788,263.04 | 788,263.04 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1,017.00 | | 3 POBLADO | 1 | 589 | 97 | 98.53 | | |
| 80886/ 0018 54862 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO / EJIDO DE DOLORES | ADMINISTRACION | 2025-07-21 | 2025-09-22 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 787,631.96 | 787,631.96 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1,095.00 | | 3 POBLADO | 1 | 568 | 98 | 98.45 | | |
| 80887/ 0019 22507 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA / EJIDO DE MIMBRES | ADMINISTRACION | 2025-07-28 | 2025-09-01 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 982,114.39 | 982,114.39 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1,386.00 | | 3 POBLADO | 1 | 356 | 98 | 98.21 | | |
| 80888/ 0020 22509 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA INDEPENDENCIA / EJIDO DE TABORDA | ADMINISTRACION | 2025-08-04 | 2025-09-29 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,474,548.12 | 1,474,548.12 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1,790.00 | | 3 POBLADO | 1 | 789 | 98 | 98.31 | | |
| 80889/ 0021 22524 | 17 URB | UR URBANIZACION | C REHABILITACION DIRECTA | 405 PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) (PIR) | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE PRINCIPAL / SAN JOSE COMALCO | CONTRATO | 2025-07-21 | 2025-08-15 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 149,924.90 | 149,924.90 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 16.00 | | 3 POBLADO | 1 | 500 | 99 | 99.95 | | |
| 80890/ 0022 22525 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 186 GUARNICIONES Y BANQUETAS | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ESTADO DE MEXICO / SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE | ADMINISTRACION | 2025-08-11 | 2025-09-11 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 299,985.93 | 299,985.93 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 76.81 | | 3 POBLADO | 1 | 220 | 99 | 99.99 | | |
| 80892/ 0023 22716 | 15 AYS | DR DRENAJE | A CONSTRUCCION DIRECTA | 408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES / ENTHAVI 3ª SECCION. (OJO DE AGUA) | ADMINISTRACION | 2025-07-21 | 2025-09-01 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 290,543.40 | 290,543.40 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 275.00 | | 3 POBLADO | 1 | 245 | 96 | 96.85 | | |
| 80896/ 0024 22743 | 15 AYS | DR DRENAJE | A CONSTRUCCION DIRECTA | 408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE LA PREPARATORIA Y PARAJE LOS FIDENCIOS / SAN PEDRO ARRIBA 3ª SECCION | ADMINISTRACION | 2025-08-04 | 2025-09-15 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 493,514.24 | 493,514.24 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 276.00 | | 3 POBLADO | 1 | 358 | 98 | 98.70 | | |
| 80897/ 0025 22826 | 15 AYS | DR DRENAJE | A CONSTRUCCION DIRECTA | 408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE NORTE Y CENTRO DE LA COMUNIDAD / COLONIA EMILIANO ZAPATA | ADMINISTRACION | 2025-08-04 | 2025-09-08 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 978,895.62 | 978,895.62 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 763.00 | | 3 POBLADO | 1 | 489 | 97 | 97.89 | | |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. AL 31 DE MARZO DE 2026
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 99,471,999.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | | |
|-----------------------------|--------|--|--------------------------|--|--|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|----------|---------------|-----------|----------|-------------|------|-------|
| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 80889/ 0026 22846 | 15 AYS | DR DRENAJE | A CONSTRUCCION DIRECTA | 408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CARRETERA TEMOAYA - SAN JUAN JIQUIPILCO / MOLINO ARRIBA | ADMINISTRACION | 2025-07-21 | 2025-08-22 | 875,000.00 | 875,000.00 | 0.00 | 873,550.21 | 873,550.21 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 198.00 | | 3 POBLADO | 1 | 457 | 99 | 99.83 |
| 80917/ 0027 22861 | 15 AYS | DR DRENAJE | A CONSTRUCCION DIRECTA | 408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CARRETERA TEMOAYA - SAN JUAN JIQUIPILCO / MOLINO ARRIBA | ADMINISTRACION | 2025-06-22 | 2025-08-15 | 3,950,000.00 | 3,950,000.00 | 0.00 | 3,948,069.85 | 3,948,069.85 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 1,323.00 | | 3 POBLADO | 1 | 457 | 99 | 99.95 |
| 80921/ 0028 22895 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE | A CONSTRUCCION DIRECTA | 427 TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA / ENTHAVI CENTRO | CONTRATO | 2025-08-06 | 2025-11-06 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 1,399,879.50 | 1,399,879.50 | 0.00 | 03 METRO CUBICO | 56.00 | | 3 POBLADO | 1 | 300 | 100 | 99.99 |
| 80924/ 0029 22899 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE | C REHABILITACION DIRECTA | 427 TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE | REHABILITACIÓN DEL TANQUE DE AGUA POTABLE Y CONEXIÓN / JIQUIPILCO EL VIEJO 1ª SECCIÓN | CONTRATO | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 399,883.24 | 399,883.24 | 0.00 | 03 METRO CUBICO | 1,500.00 | | 3 POBLADO | 1 | 480 | 99 | 99.97 |
| 80926/ 0030 22922 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE | C REHABILITACION DIRECTA | 410 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) | REHABILITACIÓN SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN POZO DE LA COMUNIDAD 2A ETAPA / CALLE REAL | CONTRATO | 2025-08-18 | 2025-09-18 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 999,918.98 | 999,918.98 | 0.00 | 50 EQUIPO | 60.00 | | 3 POBLADO | 1 | 600 | 99 | 99.99 |
| 80928/ 0031 23473 | 19 ELE | EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION | B AMPLIACION DIRECTA | 409 RED DE ELECTRIFICACION (PIR) | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VARIAS CALLES / SAN PEDRO ABAJO 2ª SECCION | CONTRATO | 2025-08-08 | 2025-09-19 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 999,949.34 | 999,949.34 | 0.00 | 17 PIEZA | 7.00 | | 3 POBLADO | 1 | 250 | 99 | 99.99 |
| 80930/ 0032 24286 | 19 ELE | EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION | B AMPLIACION DIRECTA | 409 RED DE ELECTRIFICACION (PIR) | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PRINCIPAL / TLALTENANGUITO | CONTRATO | 2025-07-22 | 2025-09-19 | 650,000.00 | 650,000.00 | 0.00 | 649,188.14 | 649,188.14 | 0.00 | 17 PIEZA | 5.00 | | 3 POBLADO | 1 | 150 | 99 | 99.87 |
| 80931/ 0033 24289 | 19 ELE | EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION | B AMPLIACION DIRECTA | 409 RED DE ELECTRIFICACION (PIR) | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN / SAN JOSE COMALCO | CONTRATO | 2025-08-12 | 2025-09-25 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 399,114.61 | 399,114.61 | 0.00 | 17 PIEZA | 3.00 | | 3 POBLADO | 1 | 100 | 99 | 99.77 |
| 80933/ 0034 24291 | 19 ELE | EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION | B AMPLIACION DIRECTA | 409 RED DE ELECTRIFICACION (PIR) | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN 2A ETAPA / LLANO DE LA Y | CONTRATO | 2025-07-21 | 2025-09-26 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 599,326.48 | 599,326.48 | 0.00 | 17 PIEZA | 5.00 | | 3 POBLADO | 1 | 80 | 99 | 99.69 |
| 80935/ 0035 24293 | 19 ELE | EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION | B AMPLIACION DIRECTA | 409 RED DE ELECTRIFICACION (PIR) | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN / POTHE | CONTRATO | 2025-07-21 | 2025-09-18 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 799,960.88 | 799,960.88 | 0.00 | 17 PIEZA | 6.00 | | 3 POBLADO | 1 | 100 | 99 | 99.99 |
| 80936/ 0036 55069 | 19 ELE | EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION | B AMPLIACION DIRECTA | 409 RED DE ELECTRIFICACION (PIR) | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN / COLONIA MORELOS | CONTRATO | 2025-07-21 | 2025-09-25 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 799,188.85 | 799,188.85 | 0.00 | 17 PIEZA | 7.00 | | 3 POBLADO | 1 | 120 | 98 | 99.89 |
| 80937/ 0037 24816 | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA | 326 AULA | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ / SAN MATEO ALCALA | CONTRATO | 2025-08-12 | 2025-09-25 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 697,544.85 | 697,544.85 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 78.54 | | 5 ALUMNO | 1 | 120 | 100 | 99.65 |
| 80942/ 0038 24887 | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | C REHABILITACION DIRECTA | 326 AULA | MEJORAMIENTO DE AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS (ACABADOS) / COLONIA MORELOS | CONTRATO | 2025-07-21 | 2025-08-29 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 199,652.97 | 199,652.97 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 96.00 | | 5 ALUMNO | 1 | 65 | 99 | 99.83 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. AL 31 DE MARZO DE 2026
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 99,471,999.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | | |
|-----------------------------|--------|--|-------------------------------|--|---|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|------------|--------------|---------------|-------------------|----------|---------------|-----------|----------|-------------|------|-------|
| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 80943/ 0039 71732 | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA | 425 SISTEMAS DE CAPTACIÓN, ALMACENAMIENTO Y FILTRACIÓN DE AGUA EN ESCUELAS | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN, ALMACENAMIENTO Y FILTRACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN JARDÍN DE NIÑOS NICOLÁS BRAVO / COLONIA MORELOS | CONTRATO | 2025-08-22 | 2025-09-22 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 159,950.93 | 159,950.93 | 0.00 | 03 METRO CUBICO | 10.00 | | 5 ALUMNO | 1 | 65 | 99 | 99.97 |
| 80944/ 0040 24878 | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA | 425 SISTEMAS DE CAPTACIÓN, ALMACENAMIENTO Y FILTRACIÓN DE AGUA EN ESCUELAS | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN, ALMACENAMIENTO Y FILTRACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA / SAN JOSE PATHE | CONTRATO | 2025-07-21 | 2025-09-19 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 159,950.93 | 159,950.93 | 0.00 | 03 METRO CUBICO | 10.00 | | 5 ALUMNO | 1 | 150 | 99 | 99.97 |
| 80946/ 0041 64577 | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA | 425 SISTEMAS DE CAPTACIÓN, ALMACENAMIENTO Y FILTRACIÓN DE AGUA EN ESCUELAS | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN, ALMACENAMIENTO Y FILTRACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN COBAEM / ENTHAVI 1ª SECCION | CONTRATO | 2025-08-04 | 2025-09-08 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 159,950.93 | 159,950.93 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 18.00 | | 5 ALUMNO | 1 | 400 | 99 | 99.97 |
| 80957/ 0042 75734 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 384 MURO DE CONTENCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CANCHA PÚBLICA / JIQUIPILCO EL VIEJO 2ª SECCION | CONTRATO | 2025-08-25 | 2025-10-25 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 799,129.87 | 799,129.87 | 0.00 | 03 METRO CUBICO | 131.00 | | 3 POBLADO | 1 | 320 | 99 | 99.89 |
| 80961/ 0043 25080 | 17 URB | UR URBANIZACION | EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIA | 389 PARQUE PÚBLICO | EQUIPAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO CON JUEGO INFANTIL / SAN JOSE PATHE | CONTRATO | 2025-07-21 | 2025-08-21 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 499,969.31 | 499,969.31 | 0.00 | 17 PIEZA | 1.00 | | 3 POBLADO | 1 | 1,455 | 99 | 99.99 |
| 80963/ 0044 54660 | 17 URB | UR URBANIZACION | EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIA | 389 PARQUE PÚBLICO | EQUIPAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO CON JUEGO INFANTIL / SOLALPAN 1ª SECCION | CONTRATO | 2025-07-21 | 2025-08-25 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 499,969.31 | 499,969.31 | 0.00 | 17 PIEZA | 1.00 | | 3 POBLADO | 1 | 550 | 99 | 99.99 |
| 80967/ 0045 54711 | 17 URB | UR URBANIZACION | EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIA | 389 PARQUE PÚBLICO | EQUIPAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO CON JUEGO INFANTIL / SAN ANTONIO DEL PUENTE | CONTRATO | 2025-07-22 | 2025-08-26 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 499,969.31 | 499,969.31 | 0.00 | 17 PIEZA | 1.00 | | 3 POBLADO | 1 | 1,017 | 99 | 99.99 |
| 80971/ 0046 25097 | 17 URB | UR URBANIZACION | EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIA | 389 PARQUE PÚBLICO | EQUIPAMIENTO CON JUEGO INFANTIL EN UNIDAD DEPORTIVA / SAN DIEGO, ALCALA 4ª SECCION | CONTRATO | 2025-08-08 | 2025-09-18 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 499,988.92 | 499,988.92 | 0.00 | 17 PIEZA | 1.00 | | 3 POBLADO | 1 | 467 | 99 | 99.89 |
| 80974/ 0047 54758 | 17 URB | UR URBANIZACION | EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIA | 389 PARQUE PÚBLICO | EQUIPAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO / EJIDO DE TÁBORDA | CONTRATO | 2025-07-21 | 2025-08-28 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 699,997.90 | 699,997.90 | 0.00 | 17 PIEZA | 95.03 | | 3 POBLADO | 1 | 600 | 99 | 99.99 |
| 80975/ 0048 62020 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO / COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS | ADMINISTRACION | 2025-08-04 | 2025-09-15 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 999,282.88 | 999,282.88 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1,481.00 | | 3 POBLADO | 1 | 589 | 99 | 99.93 |
| 80977/ 0049 62173 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 384 MURO DE CONTENCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN / SOLALPAN 1ª SECCION | CONTRATO | 2025-08-11 | 2025-09-25 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 499,022.94 | 499,022.94 | 0.00 | 03 METRO CUBICO | 78.85 | | 3 POBLADO | 1 | 700 | 99 | 99.80 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. AL 31 DE MARZO DE 2026
Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 99,471,899.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | Fec. Inf. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | | |
|-----------------------------|--------|--|-------------------------------|--|---|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|------------|--------------|---------------|-------------------|----------|---------------|-----------|----------|-------------|------|-------|
| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. Ini Real | Fec. Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 80978/ 0050 62191 | 19 ELE | EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION | B AMPLIACION DIRECTA | 409 RED DE ELECTRIFICACION (PIR) | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PARAJE LA LAGUNA / SAN JOSE PATHE | CONTRATO | 2025-08-13 | 2025-09-26 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 399,937.94 | 399,937.94 | 0.00 | 17 PIEZA | 2.00 | | 3 POBLADO | 1 | 100 | 99 | 99.98 |
| 80980/ 0051 62204 | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA | 429 TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USO MÚLTIPLE EN JARDÍN DE NIÑOS RAMÓN LÓPEZ VELARDE / SAN JOSE LAS LOMAS | CONTRATO | 2025-06-04 | 2025-08-20 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 799,524.17 | 799,524.17 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 228.40 | | 5 ALUMNO | 1 | 150 | 99 | 99.94 |
| 80987/ 0052 55038 | 19 ELE | EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION | B AMPLIACION DIRECTA | 409 RED DE ELECTRIFICACION (PIR) | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE CEREZOS / SAN LORENZO OYAMEL 3a. SECCION | CONTRATO | 2025-07-25 | 2025-10-15 | 850,000.00 | 850,000.00 | 0.00 | 846,690.99 | 846,690.99 | 0.00 | 17 PIEZA | 10.00 | | 3 POBLADO | 1 | 457 | 98 | 99.61 |
| 82118/ 0053 22521 | 17 URB | UR URBANIZACION | C REHABILITACION DIRECTA | 405 PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) (PIR) | REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN PARAJE EL TEPETATE / SAN LORENZO OYAMEL 2a. SECCION | CONTRATO | 2025-09-11 | 2025-10-11 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 997,640.76 | 997,640.76 | 0.00 | 17 PIEZA | 17.00 | | 3 POBLADO | 1 | 550 | 98 | 99.76 |
| 82119/ 0054 22870 | 15 AYS | 13 ALCANTARILLADO | A CONSTRUCCION DIRECTA | 421 SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN PUENTE VEHICULAR EN CALLE LAS FLORES. / JIQUIPILCO EL VIEJO 3ª SECCION (TIERRA BLANCA) | CONTRATO | 2025-07-21 | 2025-07-26 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 149,852.18 | 149,852.18 | 0.00 | 03 METRO CUBICO | 56.60 | | 3 POBLADO | 1 | 200 | 99 | 99.90 |
| 82120/ 0055 22886 | 15 AYS | DR DRENAJE | A CONSTRUCCION DIRECTA | 408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ESCUELA DE EDUCACIÓN INICIAL. / CAMPAMENTO KM 48 | CONTRATO | 2025-05-27 | 2025-07-26 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 249,754.18 | 249,754.18 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 151.00 | | 3 POBLADO | 1 | 200 | 99 | 99.90 |
| 82121/ 0056 22915 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE | A CONSTRUCCION DIRECTA | 410 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE HACIA EL RANCHO / RANCHERIA DE LOMAS | CONTRATO | 2025-08-15 | 2025-10-15 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 999,411.66 | 999,411.66 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 1,248.00 | | 3 POBLADO | 1 | 868 | 99 | 99.94 |
| 82122/ 0057 23116 | 19 ELE | EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION | B AMPLIACION DIRECTA | 409 RED DE ELECTRIFICACION (PIR) | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE EL MIRADOR Y LOMA BONITA / JIQUIPILCO EL VIEJO 3ª SECCION (TIERRA BLANCA) | CONTRATO | 2025-08-12 | 2025-09-25 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 799,971.17 | 799,971.17 | 0.00 | 17 PIEZA | 6.00 | | 3 POBLADO | 1 | 108 | 99 | 99.99 |
| 82123/ 0058 24285 | 19 ELE | EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION | B AMPLIACION DIRECTA | 409 RED DE ELECTRIFICACION (PIR) | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION / SOLALPAN 2ª SECCION | CONTRATO | 2025-08-15 | 2025-09-27 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 699,930.32 | 699,930.32 | 0.00 | 17 PIEZA | 7.00 | | 3 POBLADO | 1 | 457 | 98 | 99.99 |
| 82124/ 0059 24292 | 19 ELE | EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION | B AMPLIACION DIRECTA | 409 RED DE ELECTRIFICACION (PIR) | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN / MOLINO ABAJO | CONTRATO | 2025-07-21 | 2025-09-08 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 392,575.15 | 392,575.15 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 158.00 | | 3 POBLADO | 1 | 120 | 97 | 98.14 |
| 82125/ 0060 73853 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION DIRECTA | 323 ALUMBRADO PÚBLICO | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE HACIA LA UNIVERSIDAD / SAN DIEGO ALCALA STA. SECCIÓN (SILVERIO GALICIA GA) | CONTRATO | 2025-05-13 | 2025-08-08 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 496,847.81 | 496,847.81 | 0.00 | 17 PIEZA | 24.00 | | 3 POBLADO | 1 | 457 | 99 | 99.37 |
| 82126/ 0061 24900 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 281 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (3A ETAPA) / SAN PEDRO ABAJO 2ª SECCION | CONTRATO | 2025-08-12 | 2025-09-30 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 399,501.22 | 399,501.22 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 220.80 | | 3 POBLADO | 1 | 280 | 99 | 99.87 |
| 82127/ 0062 62194 | 19 ELE | EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION | B AMPLIACION DIRECTA | 409 RED DE ELECTRIFICACION (PIR) | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN / SAN MATEO ALCALA | CONTRATO | 2025-08-26 | 2025-09-26 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 299,857.30 | 299,857.30 | 0.00 | 17 PIEZA | 1.00 | | 3 POBLADO | 1 | 100 | 99 | 99.95 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. AL 31 DE MARZO DE 2026
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 99,471,999.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción: | | | | | | | Fec. Inj. Pro. | | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|------------------------------|--------|--|---------------------------------|---|---|----------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 82128/ 0063 76831 | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA | 429 TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USO MÚLTIPLE EN JARDÍN DE NIÑOS CARMEN G. BASURTO / RANCHERÍA DE TROJES | CONTRATO | 2025-08-25 | 2025-10-24 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 799,892.60 | 799,892.60 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 225.00 | | 5 ALUMNO | 1 | 150 | 99 | 99.99 |
| 82129/ 0064 62210 | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA | 429 TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO. 292 / SAN PEDRO ARRIBA 3ª SECCION | CONTRATO | 2025-09-17 | 2025-11-03 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 1,399,274.95 | 1,399,274.95 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 484.00 | | 5 ALUMNO | 1 | 2,000 | 99 | 99.94 |
| 82130/ 0065 62213 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 281 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO / SAN DIEGO ALCALA 2a. SECCION (CENTRO) | CONTRATO | 2025-05-27 | 2025-08-25 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 799,698.99 | 799,698.99 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 88.00 | | 3 POBLADO | 1 | 457 | 99 | 99.96 |
| 82131/ 0066 78118 | 17 URB | UR URBANIZACION | C REHABILITACION COMPLEMENTARIA | 331 BIBLIOTECA PÚBLICA | REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA / SAN DIEGO ALCALA 2a. SECCION (CENTRO) | CONTRATO | 2025-08-29 | 2025-10-29 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 399,816.83 | 399,816.83 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1,323.00 | | 3 POBLADO | 1 | 525 | 100 | 99.66 |
| 82388/ 0067 22928 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE | A CONSTRUCCION DIRECTA | 427 TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE / SOLALPAN 1ª SECCION | CONTRATO | 2025-08-12 | 2025-11-04 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 1,399,878.41 | 1,399,878.41 | 0.00 | 03 METRO CUBICO | 75.00 | | 3 POBLADO | 1 | 450 | 99 | 99.99 |
| 82389/ 0068 24119 | 19 ELE | EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION | B AMPLIACION DIRECTA | 409 RED DE ELECTRIFICACION (PIR) | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE LA JOYA / SAN PEDRO ARRIBA 5ª SECCION | CONTRATO | 2025-09-15 | 2025-10-31 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 499,097.92 | 499,097.92 | 0.00 | 17 PIEZA | 4.00 | | 3 POBLADO | 1 | 75 | 99 | 99.62 |
| 82390/ 0069 25075 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 395 PLAZA CÍVICA | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA / TLALTENANGUITO | CONTRATO | 2025-06-23 | 2025-08-04 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 899,147.70 | 899,147.70 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 217.33 | | 3 POBLADO | 1 | 650 | 99 | 99.90 |
| 82391/ 0070 62207 | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA | 429 TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA SECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ / LAUREL 1ª SECCION | CONTRATO | 2025-08-12 | 2025-10-17 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 799,487.38 | 799,487.38 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 152.52 | | 5 ALUMNO | 1 | 350 | 98 | 99.93 |
| 82392/ 0071 22481 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSÉ VICENTE VILLADA (CHOPO) / LLANO DE LA Y | ADMINISTRACION | 2025-08-11 | 2025-09-01 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 596,474.43 | 596,474.43 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 825.00 | | 3 POBLADO | 1 | 467 | 99 | 99.40 |
| 82399/ 0072 84060 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION DIRECTA | 405 PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) (PIR) | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN PARAJE EL ZACATÓN (SEGUNDA ETAPA) PARA SAN PEDRO ARRIBA 3A SECCIÓN. / SAN PEDRO ARRIBA 2ª SECCIÓN | CONTRATO | 2025-09-08 | 2025-11-07 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 999,639.48 | 999,639.48 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 32.00 | | 3 POBLADO | 1 | 120 | 99 | 99.96 |
| 82400/ 0073 79899 | 17 URB | UR URBANIZACION | C REHABILITACION DIRECTA | 405 PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) (PIR) | REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN VIALIDAD A SAN JUAN JIQUIPILCO / POTHE | CONTRATO | 2025-09-17 | 2025-11-18 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,499,975.97 | 1,499,975.97 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 255.78 | | 3 POBLADO | 1 | 1,600 | 100 | 100.00 |
| 82401/ 0074 86969 | 15 AYS | DR DRENAJE | A CONSTRUCCION DIRECTA | 408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO / LAUREL 2ª SECCION | ADMINISTRACION | 2025-09-19 | 2025-10-19 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 199,935.45 | 199,935.45 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 60.00 | | 3 POBLADO | 1 | 457 | 99 | 99.96 |
| 82754/ 0075 22492 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SERAFÍN / LAUREL 2ª SECCION | ADMINISTRACION | 2025-08-25 | 2025-09-29 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 897,560.99 | 897,560.99 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1,112.00 | | 3 POBLADO | 1 | 369 | 99 | 99.73 |
| 82755/ 0076 22496 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO / SOLALPAN 2ª SECCION | ADMINISTRACION | 2025-08-11 | 2025-09-08 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 591,087.08 | 591,087.08 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 664.00 | | 3 POBLADO | 1 | 546 | 98 | 98.52 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. AL 31 DE MARZO DE 2026
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 99,471,999.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | Beneficiarios | | | Avances | | |
|-----------------------------|--------|--|--------------------------------------|---|--|--------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|------------------------------|----------|---------------|------------------|----------|-------------|------|-------|
| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mód. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 82756/ 0077 22526 | 17 URB | UR URBANIZAC ION | A CONSTRU CION COMPLEMEN TARIA | 186 GUARNICIONE S Y BANQUETAS | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES / TLALTENANGO ARRIBA | ADMINIST RACION | 2025-09-15 | 2025-10-13 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 449,882.64 | 449,882.64 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 419.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 469 | 89 | 89.98 |
| 82757/ 0078 55100 | 15 AYS | DR DRENAJE | A CONSTRU CION DIRECTA | 408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PINOS / ENTHAVI 2ª SECCION | ADMINIST RACION | 2025-09-15 | 2025-10-22 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 585,623.03 | 585,623.03 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 548.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 343 | 97 | 97.59 |
| 82758/ 0079 87065 | 19 ELE | EC INFRAEST RUCTURA DE ELECTRIFICA CION | B AMPLIACION DIRECTA | 409 RED DE E LECTRIFICACI ON (PIR) | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN / LOMA ALTA | CONTRAT O | 2025-09-19 | 2025-11-10 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 498,549.76 | 498,549.76 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 150.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 100 | 99 | 99.71 |
| 82759/ 0080 22830 | 15 AYS | DR DRENAJE | A CONSTRU CION DIRECTA | 408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ESTADO DE SINALOA EN PARAJE EL RINCÓN / SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE | ADMINIST RACION | 2025-09-01 | 2025-10-13 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 798,284.00 | 798,284.00 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 474.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 465 | 99 | 99.78 |
| 82760/ 0081 62024 | 17 URB | UR URBANIZAC ION | A CONSTRU CION COMPLEMEN TARIA | 380 PAVIMENT ACION | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES / CERRITO DEL PANAL | ADMINIST RACION | 2025-09-01 | 2025-10-06 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 980,463.15 | 980,463.15 | 0.00 | 02 METRO C UADRAD O | 1,338.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 568 | 98 | 98.04 |
| 83034/ 0082 22200 | 17 URB | UR URBANIZAC ION | A CONSTRU CION COMPLEMEN TARIA | 390 PAVIMENT ACION | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIMER CUADRO / SAN LORENZO OYAMEL 1a. SECCION | ADMINIST RACION | 2025-08-11 | 2025-10-20 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 1,999,828.62 | 1,999,828.62 | 0.00 | 02 METRO C UADRAD O | 2,217.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 564 | 99 | 99.99 |
| 83035/ 0083 22478 | 17 URB | UR URBANIZAC ION | A CONSTRU CION COMPLEMEN TARIA | 390 PAVIMENT ACION | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO / SAN DIEGO ALCALA 3a. SECCION | ADMINIST RACION | 2025-08-11 | 2025-09-01 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 482,315.46 | 482,315.46 | 0.00 | 02 METRO C UADRAD O | 588.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 423 | 96 | 96.46 |
| 83036/ 0084 22480 | 17 URB | UR URBANIZAC ION | A CONSTRU CION COMPLEMEN TARIA | 390 PAVIMENT ACION | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 5 DE FEBRERO / SAN ANTONIO DEL PUENTE | ADMINIST RACION | 2025-08-11 | 2025-09-15 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 494,741.47 | 494,741.47 | 0.00 | 02 METRO C UADRAD O | 682.12 | | 3 POBLAD O | 1 | 423 | 98 | 98.85 |
| 83037/ 0085 22482 | 17 URB | UR URBANIZAC ION | A CONSTRU CION COMPLEMEN TARIA | 390 PAVIMENT ACION | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HACIA EL RANCHO / LOMA DEL PROGRESO | ADMINIST RACION | 2025-09-15 | 2025-10-27 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 983,940.67 | 983,940.67 | 0.00 | 02 METRO C UADRAD O | 1,364.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 659 | 98 | 98.40 |
| 83038/ 0086 22484 | 17 URB | UR URBANIZAC ION | A CONSTRU CION COMPLEMEN TARIA | 380 PAVIMENT ACION | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS, EN PARAJE SAN LUCAS / SAN JOSE LAS LOMAS | ADMINIST RACION | 2025-08-25 | 2025-09-22 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 773,338.24 | 773,338.24 | 0.00 | 02 METRO C UADRAD O | 1,277.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 369 | 96 | 96.66 |
| 83039/ 0087 88716 | 17 URB | UR URBANIZAC ION | A CONSTRU CION COMPLEMEN TARIA | 390 PAVIMENT ACION | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CRUCES AVENIDA HACIENDA EL DORADO, AVENIDA XAJAY Y HACIENDA DE SOTELO Y AVENIDA RINCONADA DEL VALLE / SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE | ADMINIST RACION | 2025-08-25 | 2025-10-06 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 995,373.21 | 995,373.21 | 0.00 | 02 METRO C UADRAD O | 1,039.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 568 | 99 | 99.54 |
| 83040/ 0088 22499 | 17 URB | UR URBANIZAC ION | A CONSTRU CION COMPLEMEN TARIA | 390 PAVIMENT ACION | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES / TLALTENANGO ARRIBA | ADMINIST RACION | 2025-08-11 | 2025-09-01 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 499,699.60 | 499,699.60 | 0.00 | 02 METRO C UADRAD O | 595.00 | | 3 POBLAD O | 1 | 478 | 99 | 99.94 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Fisicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. AL 31 DE MARZO DE 2026
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 89,471,999.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|--------|--------------------|---------------------------------|--|---|----------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|-------|
| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 83041/ 0089 22500 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CIRUELOS / ZANJA VIEJA | ADMINISTRACION | 2025-08-25 | 2025-10-06 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 977,061.63 | 977,061.63 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 798.00 | | 3 POBLADO | 1 | 568 | 97 | 97.71 |
| 83042/ 0090 22501 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES / BARRIO DE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA | ADMINISTRACION | 2025-08-25 | 2025-10-06 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 986,091.18 | 986,091.18 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1,209.00 | | 3 POBLADO | 1 | 568 | 98 | 98.61 |
| 83043/ 0091 22503 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO / LA CAÑADA | ADMINISTRACION | 2025-08-25 | 2025-09-08 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 199,894.87 | 199,894.87 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 256.00 | | 3 POBLADO | 1 | 317 | 100 | 99.94 |
| 83044/ 0092 87684 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES / POTHE | ADMINISTRACION | 2025-09-15 | 2025-10-13 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,141,691.63 | 1,141,691.63 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1,603.00 | | 3 POBLADO | 1 | 687 | 95 | 95.14 |
| 83045/ 0093 22513 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CEDROS / JIQUIPILCO EL VIEJO 3ª SECCION (TIERRA BLANCA) | ADMINISTRACION | 2025-08-11 | 2025-08-25 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 199,598.86 | 199,598.86 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 265.00 | | 3 POBLADO | 1 | 289 | 99 | 98.80 |
| 83089/ 0094 22518 | 17 URB | UR URBANIZACION | C REHABILITACION COMPLEMENTARIA | 159 BACHEO | REHABILITACIÓN MEDIANTE BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SAN LORENZO / MOLINO ARRIBA | ADMINISTRACION | 2025-09-01 | 2025-12-15 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 296,274.76 | 296,274.76 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 307.00 | | 3 POBLADO | 1 | 275 | 99 | 98.76 |
| 83090/ 0095 22527 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 186 GUARNICIONES Y BANQUETAS | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS / EJIDO DE DOLORES | ADMINISTRACION | 2025-09-01 | 2025-09-22 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 199,310.23 | 199,310.23 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 188.00 | | 3 POBLADO | 1 | 289 | 99 | 99.65 |
| 83091/ 0096 22736 | 15 AYS | DR DRENAJE | A CONSTRUCCION DIRECTA | 408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ROJAS, CALLE FLORENTINO / JIQUIPILCO EL VIEJO 1ª SECCION | ADMINISTRACION | 2025-09-01 | 2025-09-22 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 395,834.93 | 395,834.93 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 220.00 | | 3 POBLADO | 1 | 356 | 98 | 98.96 |
| 83092/ 0097 54975 | 15 AYS | DR DRENAJE | A CONSTRUCCION DIRECTA | 408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES / SAN PEDRO ABAJO 2ª SECCION | ADMINISTRACION | 2025-09-15 | 2025-10-27 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 586,309.84 | 586,309.84 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 327.00 | | 3 POBLADO | 1 | 215 | 97 | 97.72 |
| 83093/ 0098 22817 | 15 AYS | DR DRENAJE | A CONSTRUCCION DIRECTA | 408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE DE LA PRESA / SAN DIEGO ALCALA STA. SECCION (SILVERIO GALICIA GA) | ADMINISTRACION | 2025-09-01 | 2025-09-22 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 976,843.06 | 976,843.06 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 368.00 | | 3 POBLADO | 1 | 587 | 96 | 97.69 |
| 83094/ 0099 22836 | 15 AYS | DR DRENAJE | A CONSTRUCCION DIRECTA | 408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN ISIDRO / MOLINO ABAJO | ADMINISTRACION | 2025-08-15 | 2025-10-13 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 799,421.72 | 799,421.72 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 152.00 | | 3 POBLADO | 1 | 423 | 100 | 99.93 |
| 83095/ 0100 22888 | 15 AYS | DR DRENAJE | A CONSTRUCCION DIRECTA | 408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO / JIQUIPILCO EL VIEJO 2ª SECCION | ADMINISTRACION | 2025-09-01 | 2025-09-15 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 192,791.78 | 192,791.78 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 93.00 | | 3 POBLADO | 1 | 325 | 96 | 96.40 |
| 83096/ 0101 22904 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE | A CONSTRUCCION DIRECTA | 410 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TEPOZÁN PARA SAN PEDRO ARRIBA 1A Y 4A SECCION / SAN PEDRO ARRIBA 5ª SECCION | CONTRATO | 2025-06-23 | 2025-08-04 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 999,709.78 | 999,709.78 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 95.00 | | 3 POBLADO | 1 | 423 | 99 | 99.99 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. AL 31 DE MARZO DE 2026
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 99,471,999.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|--------|--|-------------------------------|--|--|----------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|-------|
| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 83077/ 0102 22919 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE | A CONSTRUCCION DIRECTA | 416 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DEL TEPOZÁN PARA SAN PEDRO ARRIBA 1A Y 4A SECCIÓN / SAN PEDRO ARRIBA 4ª SECCION | CONTRATO | 2025-06-23 | 2025-08-04 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,499,608.30 | 1,499,608.30 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 75.00 | | 3 POBLADO | 1 | 423 | 99 | 99.98 |
| 83098/ 0103 22937 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE | A CONSTRUCCION DIRECTA | 427 TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE / SAN PEDRO ARRIBA 6ª SECCIÓN | CONTRATO | 2025-09-01 | 2025-11-28 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 1,399,134.37 | 1,399,134.37 | 0.00 | 03 METRO CUBICO | 130.00 | | 3 POBLADO | 1 | 423 | 99 | 99.94 |
| 83099/ 0104 22992 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE | A CONSTRUCCION DIRECTA | 427 TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE / COLONIA CENTRO CEREMONIAL OTOMI | CONTRATO | 2025-09-12 | 2025-12-15 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 1,399,580.95 | 1,399,580.95 | 0.00 | 03 METRO CUBICO | 80.00 | | 3 POBLADO | 1 | 2,000 | 99 | 99.97 |
| 83101/ 0105 84118 | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA | 429 TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USO MÚLTIPLE EN UNIDAD DE ESTUDIOS TEMOAYA DE SAN DIEGO ALCALÁ SA SECCIÓN / SAN JOSE PATHE | CONTRATO | 2025-07-26 | 2025-08-18 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 1,398,851.35 | 1,398,851.35 | 0.00 | 02 METRO CUADRAD | 449.00 | | 5 ALUMNO | 1 | 457 | 99 | 99.92 |
| 83103/ 0105 22903 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE | A CONSTRUCCION DIRECTA | 410 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA O RED DE AGUA ENTUBADA / MAGDALENA TENEXPAN 1ª Y 2ª SECCION | CONTRATO | 2025-08-11 | 2025-11-24 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 1,399,088.29 | 1,399,088.29 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 1,814.00 | | 3 POBLADO | 1 | 400 | 100 | 99.94 |
| 83104/ 0107 24821 | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA | 429 TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE | CONSTRUCCIÓN DE GRADAS Y TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA EN JARDIN DE NIÑOS, NIÑOS HÉROES / LAUREL 2ª SECCION | CONTRATO | 2025-08-17 | 2025-09-28 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 199,878.73 | 199,878.73 | 0.00 | 02 METRO CUADRAD | 28.80 | | 5 ALUMNO | 1 | 250 | 99 | 99.94 |
| 83105/ 0108 25067 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 281 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO / MOLINO ARRIBA | CONTRATO | 2025-08-22 | 2025-10-20 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 999,306.08 | 999,306.08 | 0.00 | 02 METRO CUADRAD | 240.00 | | 3 POBLADO | 1 | 120 | 99 | 99.93 |
| 83106/ 0109 62022 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LAS CRUCES / JIQUIPILCO EL VIEJO 2ª SECCION | ADMINISTRACION | 2025-09-01 | 2025-09-15 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 473,757.82 | 473,757.82 | 0.00 | 02 METRO CUADRAD | 611.00 | | 3 POBLADO | 1 | 325 | 94 | 94.75 |
| 83107/ 0110 84092 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE | B AMPLIACION DIRECTA | 410 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE AVELLANO Y AV. DEL CANAL / SAN LORENZO OYAMEL 3ª SECCION | CONTRATO | 2025-08-12 | 2025-09-12 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 149,801.72 | 149,801.72 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 10.00 | | 3 POBLADO | 1 | 457 | 99 | 99.87 |
| 83108/ 0111 22944 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE | I EQUIPAMIENTO DIRECTA | 427 TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE | EQUIPAMIENTO DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE / CAMPAMENTO KM 48 | CONTRATO | 2025-05-20 | 2025-07-26 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 999,003.02 | 999,003.02 | 0.00 | 03 METRO CUBICO | 49.00 | | 3 POBLADO | 1 | 500 | 99 | 99.90 |
| 83109/ 0112 62026 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO / LA CAÑADA | ADMINISTRACION | 2025-09-01 | 2025-09-29 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 962,936.93 | 962,936.93 | 0.00 | 02 METRO CUADRAD | 1,375.00 | | 3 POBLADO | 1 | 598 | 96 | 96.29 |
| 83110/ 0113 62028 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LOS AILES / LAUREL 1ª SECCION | ADMINISTRACION | 2025-09-01 | 2025-09-15 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 296,804.20 | 296,804.20 | 0.00 | 02 METRO CUADRAD | 371.00 | | 3 POBLADO | 1 | 364 | 99 | 98.84 |
| 83111/ 0114 62042 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MONTE ALBÁN / JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO | ADMINISTRACION | 2025-09-01 | 2025-09-15 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 488,414.41 | 488,414.41 | 0.00 | 02 METRO CUADRAD | 692.00 | | 3 POBLADO | 1 | 435 | 97 | 97.69 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. AL 31 DE MARZO DE 2026
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 99,471,999.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|--------|--|---------------------------------|---|---|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------|----------|-----------|---------------|----------|-------------|---------|-------|
| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Apr. Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 83112/011562044 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL / LAUREL 2ª SECCION | ADMINISTRACION | 2025-09-15 | 2025-10-27 | 1,446,999.00 | 1,446,999.00 | 0.00 | 1,427,139.10 | 1,427,139.10 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1,800.00 | | 3 POBLADO | 1 | 654 | 98 | 98.63 |
| 83113/011662164 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION DIRECTA | 495 PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) (PIR) | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN AV. HACIENDA EL DORADO / SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE | CONTRATO | 2025-08-20 | 2025-09-20 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 119,784.26 | 119,784.26 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 13.79 | | 3 POBLADO | 1 | 120 | 99 | 99.82 |
| 83114/011762165 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 186 GUARNICIONES Y BANQUETAS | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES / LLANO DE LA Y | ADMINISTRACION | 2025-09-01 | 2025-09-15 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 291,337.74 | 291,337.74 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 248.00 | | 3 POBLADO | 1 | 314 | 97 | 97.11 |
| 83115/011888576 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 186 GUARNICIONES Y BANQUETAS | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES / SAN DIEGO ALCALA 1a. SECCION | ADMINISTRACION | 2025-09-01 | 2025-10-13 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 990,620.81 | 990,620.81 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 696.00 | | 3 POBLADO | 1 | 578 | 99 | 99.07 |
| 83116/011962158 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 300 ANDADOR URBANO Y/O ESCALINATA | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR CON GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 21 DE MARZO Y 3 DE OCTUBRE / SAN ANTONIO DEL PUENTE | ADMINISTRACION | 2025-09-01 | 2025-09-22 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 491,714.63 | 491,714.63 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 461.00 | | 3 POBLADO | 1 | 458 | 98 | 98.34 |
| 83117/012062169 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 186 GUARNICIONES Y BANQUETAS | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE NUEVO LEÓN / RANCHERIA DE TROJES | ADMINISTRACION | 2025-09-01 | 2025-09-15 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 399,052.24 | 399,052.24 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 323.00 | | 3 POBLADO | 1 | 356 | 99 | 99.76 |
| 83118/012162175 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 384 MURO DE CONTENCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN / LOMA ALTA | CONTRATO | 2025-08-11 | 2025-09-30 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 299,976.67 | 299,976.67 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 16.00 | | 3 POBLADO | 1 | 250 | 99 | 99.99 |
| 83119/012262181 | 15 AYS | DR DRENAJE | A CONSTRUCCION DIRECTA | 408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES / LOMA DE SAN NICOLAS | ADMINISTRACION | 2025-09-01 | 2025-09-15 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,189,134.16 | 1,189,134.16 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 349.00 | | 3 POBLADO | 1 | 468 | 99 | 99.09 |
| 83120/012384022 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE | C REHABILITACION DIRECTA | 342 CARGAMO PARA AGUA POTABLE (PIR) | REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO SANITARIO Y PLUVIAL / SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE | CONTRATO | 2025-09-17 | 2025-11-30 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 799,832.59 | 799,832.59 | 0.00 | 49 TANQUE | 1.00 | | 3 POBLADO | 1 | 2,466 | 99 | 99.88 |
| 83121/012462189 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE | A CONSTRUCCION DIRECTA | 427 TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE O DEPÓSITO DE AGUA ENTUBADA / SAN PEDRO ARRIBA 2ª SECCION | CONTRATO | 2025-09-22 | 2025-12-22 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 0.00 | 1,599,870.24 | 1,599,870.24 | 0.00 | 03 METRO CUBICO | 246.00 | | 3 POBLADO | 1 | 200 | 99 | 99.99 |
| 83122/012562199 | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA | 141 BANDA PERIMETRAL | CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA / JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO | CONTRATO | 2025-08-26 | 2025-09-26 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 399,460.35 | 399,460.35 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 41.90 | | 5 ALUMNO | 1 | 310 | 99 | 99.86 |
| 83123/012662214 | 17 URB | UR URBANIZACION | C REHABILITACION COMPLEMENTARIA | 348 CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO | REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL FRIDA KAHLO / SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE | CONTRATO | 2025-08-20 | 2025-10-17 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 699,332.82 | 699,332.82 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 500.00 | | 3 POBLADO | 1 | 320 | 100 | 99.90 |
| 83124/012762217 | 17 URB | UR URBANIZACION | C REHABILITACION COMPLEMENTARIA | 348 CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO | REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO / CABACERA MUNICIPAL DE TEMOAYA | CONTRATO | 2025-09-17 | 2025-11-14 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,199,703.89 | 1,199,703.89 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 825.00 | | 3 POBLADO | 1 | 896 | 100 | 99.97 |
| 83125/012886930 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO / SAN DIEGO ALCALA 3a. SECCION | ADMINISTRACION | 2025-09-15 | 2025-10-08 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 694,262.56 | 694,262.56 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 943.00 | | 3 POBLADO | 1 | 478 | 99 | 99.18 |


REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Fiscales y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. AL 31 DE MARZO DE 2026
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 99,471,999.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | | | |
|---|--------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|----------------|----------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|-------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|-------|--|-------|
| Control | Séctor | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. | | |
| 83126/ 0129 86936 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO / SAN DIEGO ALCALA 4a. SECCION | ADMINISTRACION | 2025-09-15 | 2025-10-20 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 1,049,293.13 | 1,049,293.13 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1,259.00 | | 3 POBLADO | 1 | 589 | 95 | 95.39 | | |
| 83127/ 0130 86944 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 186 GUARNICIONES Y BANQUETAS | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN VARIAS CALLES / SAN DIEGO ALCALA 4a. SECCION | ADMINISTRACION | 2025-09-15 | 2025-09-29 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 297,570.98 | 297,570.98 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 235.00 | | 3 POBLADO | 1 | 246 | 99 | 99.19 | | |
| 83130/ 0132 86972 | 15 AYS | DR DRENAJE | A CONSTRUCCION DIRECTA | 408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO / SAN DIEGO ALCALA 4a. SECCION | ADMINISTRACION | 2025-09-15 | 2025-09-29 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 95,462.20 | 95,462.20 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 62.00 | | 3 POBLADO | 1 | 256 | 95 | 95.46 | | |
| 83209/ 0133 62211 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 281 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO / LAUREL 1ª SECCION | CONTRATO | 2025-08-13 | 2025-09-27 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 499,833.80 | 499,833.80 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 88.48 | | 3 POBLADO | 1 | 457 | 99 | 99.96 | | |
| 83210/ 0134 127399 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE VICENTE GUERRERO / TLALTENANGO ABAJO | ADMINISTRACION | 2025-12-08 | 2025-12-31 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 996,466.66 | 996,466.66 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1,250.00 | | 3 POBLADO | 1 | 568 | 99 | 99.65 | | |
| TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 133 | | | | | | | | | TOTAL | 99,471,999.00 | 99,471,999.00 | 0.00 | 98,651,861.83 | 98,651,861.83 | 0.00 | | | | | | | | | 13085 |

Complementarios: 70

Directa: 65



M. EN E. A. BERENICE CARRILLO MACARIO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



M. EN H. P. ALBERTO JORGÉ MILLÁN MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL




ARACÉ CESAR LÓPEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS




VÍCTOR MANUEL ALFARO BINEDA
ENCARGADO DE CONTROL OBRAS MUNICIPALES

