









Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:

TEMOAYA

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TEMOAYA											No. 0104			
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er TRIM		2do TRIM		3er TRIM		4to TRIM	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
67	CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD/APOYO A LA POBLACION MAS VULNERABLE Y MEJORAR SUS CONDICION	CONTRATO	LAUREL 2A SECCION	200	5.1	293,580.00	35.22	103,391.64	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
71	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO/APOYO A LA POBLACION MAS VULNERABLE Y MEJORAR SUS CONDICION	CONTRATO	POTHE	800	5.1	310,137.00	142.79	442,849.67	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
27	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE/APOYO A LA POBLACION MAS VULNERABLE Y MEJORAR SUS CONDICION	CONTRATO	ENTHAVI 1RA. SECCION	150	5.1	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
28	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE/APOYO A LA POBLACION MAS VULNERABLE Y MEJORAR SUS CONDICION	ADMINISTRACION	SAN PEDRO ARRIBA 3A SECCION	200	5.1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
29	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE TERMINACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO/APOYO A LA POBLACION MAS VULNERABLE Y	CONTRATO	SAN PEDRO ARRIBA 5A SECCION	350	5.1	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
30	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE/APOYO A LA POBLACION MAS VULNERABLE Y MEJORAR SUS CONDICION	CONTRATO	ENTHAVI 3A SECCION	500	5.1	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
31	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE/APOYO A LA POBLACION MAS VULNERABLE Y MEJORAR SUS CONDICION	CONTRATO	SAN PEDRO ARRIBA 4A. SECCION	100	5.1	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
54	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE/APOYO A LA POBLACION MAS VULNERABLE Y MEJORAR SUS CONDICION	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	250	5.1	126,864.00	99.85	126,675.11	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
55	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE REVOLUCION Y LUIS DONALDO COLOSIO/APOYO A LA POBLACION MAS VULNERABLE Y MEJORAR	ADMINISTRACION	MOLINO ABAJO	200	5.1	362,727.00	98.15	356,017.48	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
60	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CARRETERA A ENTHAVI/APOYO A LA POBLACION MAS VULNERABLE Y MEJORAR SUS	ADMINISTRACION	SAN PEDRO ABAJO 1A. SECCION	500	5.1	167,781.00	70.13	117,672.72	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
61	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA/APOYO A LA POBLACION MAS VULNERABLE Y MEJORAR SUS	ADMINISTRACION	SAN PEDRO ABAJO 2A. SECCION	100	5.1	176,874.00	81.19	143,610.05	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
66	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE/APOYO A LA POBLACION MAS VULNERABLE Y MEJORAR SUS CONDICION	ADMINISTRACION	LAUREL 2A SECCION	250	5.1	394,901.00	76.03	300,236.66	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
68	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, INCLUYE ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA/APOYO A LA POBLACION MAS	CONTRATO	SAN PEDRO ARRIBA 3A SECCION	130	5.1	275,040.00	48.38	133,073.26	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
69	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE/APOYO A LA POBLACION MAS VULNERABLE Y MEJORAR SUS	CONTRATO	SAN PEDRO ARRIBA 5A SECCION	150	5.1	262,659.00	23.14	60,786.74	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
77	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE/APOYO A LA POBLACION MAS VULNERABLE Y MEJORAR SUS CONDICION	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	300	5.1	140,958.00	197.28	278,085.04	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
100	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4 PARA RED DE AGUA POTABLE/APOYO A LA POBLACION MAS VULNERABLE Y MEJORAR SUS CONDICION	ADMINISTRACION	COL. EMILIANO ZAPATA	500	6.2	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
101	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE/APOYO A LA POBLACION MAS VULNERABLE Y MEJORAR SUS CONDICION	ADMINISTRACION	POTHE	300	6.2	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
127	COLOCACION Y SUSTITUCION DE SISTEMAS DE ILUMINACION MUNICIPAL/APOYO A LA POBLACION MAS VULNERABLE Y MEJORAR SUS	CONTRATO	TODO EL MUNICIPIO	90,010	6.2	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
51	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS/APOYO A LA POBLACION MAS VULNERABLE Y MEJORAR SUS CONDICION	CONTRATO	LOMA ALTA	130	5.1	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
72	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA VIVIENDA EN COMUNIDADES DE ALTO Y MEDIO GRADO DE REZAGO SOCIAL/APOYO A LA POBLACION MAS	CONTRATO	TODO EL MUNICIPIO	360	5.1	501,762.00	198.60	996,477.12	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
37	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS GUSTAVO BAZ PAPOYO A LA POBLACION MAS	CONTRATO	SAN LORENZO OYAMEL	200	5.1	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0









Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
 TEMOAYA

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TEMOAYA											No. 0104			
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er TRIM		2do TRIM		3er TRIM		4to TRIM	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido

PUESTO DEL PRESIDENTE O EQUIV

PUESTO DEL SINDICO O EQUIV

PUESTO DE LA UIPE O EQUIV

PUESTO DEL TESORERO O EQUIV

PUESTO DEL DIRECTOR DE OBRAS

LIC. APOLINAR ESCOBEDO ILDEFONSO

PROFRA. LOURDES G. REYES PASTRANA

L.A.P. ARTURO TREJO GALICIA

C.P. RICARDO HERMOSILLO MONDRAGON

NOMBRE DEL DIRECTOR DE OBRAS

Fecha de elaboración:

Dia	Mes	Año
26	02	2018